

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA RGSE PROJETOS E ENGENHARIA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
		OBRA:				EMEB VILLAGE_REV03		DATA : 09/06/2026			BDI : 22,47%	
		DESCRIÇÃO:				COBERTURA DE QUADRA - MODELO FNDE - COM APROVEITAMENTO DE CONTRAPISO		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		LOCAL:				ESTRADA DOS ÍNDIOS - ITAQUAQUECETUBA/SP		SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	05/2026
		CLIENTE:				PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	04/2026
		UNIDADES:				584.0M2		FDE	2026/01	122,00%	-	02/2026
		VALOR POR UNIDADE:				R\$ 2.884,39		CDHU	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	04/2026
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 68.364,51	50,00%	50,00%						100,00%		
			R\$ 34.182,26	R\$ 34.182,25						R\$ 68.364,51		
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 10.440,51	50,00%	50,00%						100,00%		
			R\$ 5.220,26	R\$ 5.220,25						R\$ 10.440,51		
3	FUNDAÇÕES	R\$ 152.873,74	20,00%	30,00%	50,00%					100,00%		
			R\$ 30.574,75	R\$ 45.862,12	R\$ 76.436,87					R\$ 152.873,74		
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	R\$ 605.720,43		23,29%	46,57%	18,24%	11,62%	0,28%		100,00%		
				R\$ 141.072,29	R\$ 282.084,00	R\$ 110.483,41	R\$ 70.384,71	R\$ 1.696,02		R\$ 605.720,43		
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 5.521,58		30,00%	50,00%			20,00%		100,00%		
				R\$ 1.656,47	R\$ 2.760,79			R\$ 1.104,32		R\$ 5.521,58		
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V	R\$ 51.317,46			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		100,00%		
					R\$ 10.263,49	R\$ 15.395,24	R\$ 15.395,24	R\$ 10.263,49		R\$ 51.317,46		
7	SISTEMA DE PISO	R\$ 208.600,58					50,00%	50,00%		100,00%		
							R\$ 104.300,29	R\$ 104.300,29		R\$ 208.600,58		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 7.624,18	50,00%	50,00%						100,00%		
			R\$ 3.812,09	R\$ 3.812,09						R\$ 7.624,18		
9	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 117.838,73				40,00%	40,00%	20,00%		100,00%		
						R\$ 47.135,49	R\$ 47.135,49	R\$ 23.567,75		R\$ 117.838,73		
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 22.723,25					50,00%	50,00%		100,00%		
							R\$ 11.361,63	R\$ 11.361,62		R\$ 22.723,25		
11	MURO	R\$ 106.914,89				50,00%	50,00%			100,00%		
						R\$ 53.457,45	R\$ 53.457,44			R\$ 106.914,89		
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 33.873,95					50,00%	50,00%		100,00%		
							R\$ 16.936,98	R\$ 16.936,97		R\$ 33.873,95		
13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 14.257,24						100,00%		100,00%		
								R\$ 14.257,24		R\$ 14.257,24		
14	GERENCIAMENTO	R\$ 278.410,92	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%		100,00%		
			R\$ 46.411,10	R\$ 46.411,10	R\$ 46.411,10	R\$ 46.411,10	R\$ 46.411,10	R\$ 46.355,42		R\$ 278.410,92		
		R\$ 1.684.481,97	R\$ 120.200,46	R\$ 278.216,57	R\$ 417.956,25	R\$ 272.882,69	R\$ 365.382,88	R\$ 229.843,12		R\$ 1.684.481,97		
			R\$ 120.200,46	R\$ 398.417,03	R\$ 816.373,28	R\$ 1.089.255,97	R\$ 1.454.638,85	R\$ 1.684.481,97				