

|                                                                                                                                                                                            |                                                         |                              |                                                                |                   |               |             |              |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--|
| <div><p>PREFEITURA MUNICIPAL DE<br/>ITAQUAQUECETUBA</p><p><b>RGSE</b><br/>PROJETOS E ENGENHARIA</p></div> |                                                         | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |                                                                |                   |               |             |              |             |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                         | <b>OBRA:</b>                 | COBERTURA DE QUADRA - ESCOLA PROFESSOR ALCEU MAGALHÃES - REV03 | DATA : 09/06/2026 |               |             | BDI : 22,47% |             |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                         |                              |                                                                | <b>FONTE</b>      | <b>VERSÃO</b> | <b>HORA</b> | <b>MES</b>   | <b>REF.</b> |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                         |                              |                                                                |                   |               |             |              |             |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                         |                              |                                                                |                   |               |             |              |             |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                         |                              |                                                                |                   |               |             |              |             |  |
|                                                                                                                                                                                            |                                                         |                              |                                                                |                   |               |             |              |             |  |
| <b>DESCRIÇÃO:</b>                                                                                                                                                                          | COBERTURA PADRÃO FNDE                                   | DNIT                         | 2026/01                                                        | -                 | -             | 04/2026     |              |             |  |
| <b>LOCAL:</b>                                                                                                                                                                              | AVENIDA GONÇALVES DIAS 350 - PARQUE RESIDENCIAL MARENGO | SINAPI                       | 2026/04 SEM DESONERAÇÃO                                        | 115,01%           | 71,18%        | 05/2026     |              |             |  |
| <b>CLIENTE:</b>                                                                                                                                                                            | PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA                           | SIURB                        | 2026/01 SEM DESONERAÇÃO                                        | 157,37%           | 98,72%        | 04/2026     |              |             |  |
| <b>UNIDADES:</b>                                                                                                                                                                           | 622.15M2                                                | CDHU                         | 201 SEM DESONERAÇÃO                                            | 128,23%           | -             | 04/2026     |              |             |  |
| <b>VALOR POR UNIDADE:</b>                                                                                                                                                                  | R\$ 2.632,51                                            |                              |                                                                |                   |               |             |              |             |  |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                | VALOR (R\$)      | MÊS 1          | MÊS 2          | MÊS 3          | MÊS 4            | MÊS 5            | MÊS 6            | Total parcela    |
|------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES                                    | R\$ 81.602,19    | 70,00%         | 20,00%         |                |                  |                  | 10,00%           | 100,00%          |
|      |                                                          |                  | R\$ 57.121,53  | R\$ 16.320,44  |                |                  |                  | R\$ 8.160,22     | R\$ 81.602,19    |
| 2    | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES                        | R\$ 10.440,51    | 50,00%         | 50,00%         |                |                  |                  |                  | 100,00%          |
|      |                                                          |                  | R\$ 5.220,26   | R\$ 5.220,25   |                |                  |                  |                  | R\$ 10.440,51    |
| 3    | FUNDAÇÕES                                                | R\$ 161.716,95   | 50,00%         | 50,00%         |                |                  |                  |                  | 100,00%          |
|      |                                                          |                  | R\$ 80.858,48  | R\$ 80.858,47  |                |                  |                  |                  | R\$ 161.716,95   |
| 4    | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA                           | R\$ 609.601,36   |                | 15,45%         | 41,53%         | 20,45%           | 22,57%           |                  | 100,00%          |
|      |                                                          |                  |                | R\$ 94.183,41  | R\$ 253.167,44 | R\$ 124.663,48   | R\$ 137.587,03   |                  | R\$ 609.601,36   |
| 5    | SISTEMA DE PISO                                          | R\$ 97.591,41    |                |                | 20,00%         | 50,00%           | 30,00%           |                  | 100,00%          |
|      |                                                          |                  |                |                | R\$ 19.518,28  | R\$ 48.795,71    | R\$ 29.277,42    |                  | R\$ 97.591,41    |
| 6    | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                               | R\$ 4.657,10     |                | 30,00%         | 50,00%         |                  |                  | 20,00%           | 100,00%          |
|      |                                                          |                  |                | R\$ 1.397,13   | R\$ 2.328,55   |                  |                  | R\$ 931,42       | R\$ 4.657,10     |
| 7    | INSTALAÇÃO ELÉTRICA                                      | R\$ 44.315,40    |                |                | 20,00%         | 30,00%           | 30,00%           | 20,00%           | 100,00%          |
|      |                                                          |                  |                |                | R\$ 8.863,08   | R\$ 13.294,62    | R\$ 13.294,62    | R\$ 8.863,08     | R\$ 44.315,40    |
| 8    | PINTURAS E ACABAMENTO                                    | R\$ 159.746,68   |                |                |                | 10,00%           | 40,00%           | 50,00%           | 100,00%          |
|      |                                                          |                  |                |                |                | R\$ 15.974,67    | R\$ 63.898,67    | R\$ 79.873,34    | R\$ 159.746,68   |
| 9    | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | R\$ 18.216,23    |                |                |                |                  | 50,00%           | 50,00%           | 100,00%          |
|      |                                                          |                  |                |                |                |                  | R\$ 9.108,12     | R\$ 9.108,11     | R\$ 18.216,23    |
| 10   | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                  | R\$ 33.873,95    |                |                |                |                  | 50,00%           | 50,00%           | 100,00%          |
|      |                                                          |                  |                |                |                |                  | R\$ 16.936,98    | R\$ 16.936,97    | R\$ 33.873,95    |
| 11   | MURO                                                     | R\$ 120.200,65   |                |                |                | 50,00%           | 50,00%           |                  | 100,00%          |
|      |                                                          |                  |                |                |                | R\$ 60.100,33    | R\$ 60.100,32    |                  | R\$ 120.200,65   |
| 12   | SERVIÇOS FINAIS                                          | R\$ 17.443,67    |                |                |                |                  |                  | 100,00%          | 100,00%          |
|      |                                                          |                  |                |                |                |                  |                  | R\$ 17.443,67    | R\$ 17.443,67    |
| 13   | GERENCIAMENTO                                            | R\$ 278.410,92   | 16,67%         | 16,67%         | 16,67%         | 16,67%           | 16,67%           | 16,65%           | 100,00%          |
|      |                                                          |                  | R\$ 46.411,10  | R\$ 46.411,10  | R\$ 46.411,10  | R\$ 46.411,10    | R\$ 46.411,10    | R\$ 46.355,42    | R\$ 278.410,92   |
|      |                                                          | R\$ 1.637.817,02 | R\$ 189.611,37 | R\$ 244.390,80 | R\$ 330.288,45 | R\$ 309.239,91   | R\$ 376.614,26   | R\$ 187.672,23   | R\$ 1.637.817,02 |
|      |                                                          |                  | R\$ 189.611,37 | R\$ 434.002,17 | R\$ 764.290,62 | R\$ 1.073.530,53 | R\$ 1.450.144,79 | R\$ 1.637.817,02 |                  |