



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1095870-46	Nº TGOV 964956	PROPOSTANTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUA	APELIDO EMPREENDIMENTO Contenção de encosta e criação de Praças	DESCRIÇÃO DO LOTE Contenção de encosta e criação de Praças
---------------------------	-------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	CONTENÇÃO DE ENCOSTA E CRIAÇÃO	4.609.720,26	% Período:	11,73%	26,86%	20,30%	20,30%	8,96%	11,84%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	238.831,35	% Período:	11,06%	25,11%	18,99%	18,99%	9,14%	16,71%						
1.2.	CONTROLE TÉCNOLÓGICO	26.365,35	% Período:	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%						
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	158.160,53	% Período:	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%						
1.4.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	477.347,06	% Período:	100,00%											
1.5.	MURO DE CONTENÇÃO	2.876.497,51	% Período:		40,00%	30,00%	30,00%								
1.6.	DRENAGEM	65.288,60	% Período:						100,00%						
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	369.058,02	% Período:					50,00%	50,00%						
1.8.	PRAÇA SUPERIOR	42.591,17	% Período:					50,00%	50,00%						
1.9.	PRAÇA INFERIOR	185.391,56	% Período:					50,00%	50,00%						
1.10.	ACADEMIA AO AR LIVRE	57.975,41	% Período:					50,00%	50,00%						
1.11.	PAISAGISMO	8.640,63	% Período:					50,00%	50,00%						
1.12.	CALÇADA	63.553,55	% Período:					50,00%	50,00%						
1.13.	PAVIMENTAÇÃO	23.569,63	% Período:						100,00%						
1.14.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.449,89	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 4.609.720,26				%:	11,73%	26,86%	20,30%	20,30%	8,96%	11,84%					
Período:				Repasso:	535.260,31	1.225.865,96	926.622,38	926.622,39	408.982,10	540.269,92					
				Contrapartida:	5.406,67	12.382,48	9.359,83	9.359,82	4.131,13	5.457,27					
Acumulado:				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	540.666,98	1.238.248,44	935.982,21	935.982,21	413.113,24	545.727,18					
crossserviço da Administração Local:				%:	11,73%	38,59%	58,90%	79,20%	88,16%	100,00%					
				Repasso:	535.260,31	1.761.126,27	2.687.748,65	3.614.371,04	4.023.353,14	4.563.623,06					
M				Contrapartida:	5.406,67	17.789,15	27.148,98	36.508,80	40.639,93	46.097,20					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	540.666,98	1.778.915,42	2.714.897,63	3.650.879,84	4.063.993,08	4.609.720,26					
				Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					

ITAQUAQUECETUBA/SP
Local

segunda-feira, 16 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: CINTIA HARUMI SICITO
CREA/CAU: [REDACTED]
ART/RRT: [REDACTED]