



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ

ESTADO DE SÃO PAULO

COORDENADORIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBJETO: REFORMAS E ADEQUAÇÕES ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - FARMACÊUTICO JOÃO PIOVEZANA				MUNICÍPIO: TAMBAÚ		PRAZO PROPOSTO INÍCIO: APÓS LICITAÇÕES E CONFIRMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO PRAZO GERAL: 90 DIAS			
ÍTEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		TOTAIS
			Prazo de liberação: em 30 dias após a assinatura do contrato.	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: após a medição dos serviços.	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: após a medição dos serviços.	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.326,34	R\$ 100,00%	R\$ 4.326,34	R\$ 0,00%	-	R\$ 0,00%	-	R\$ 4.326,34
2	ALVENARIA	R\$ 2.595,13	R\$ 100,00%	R\$ 2.595,13	R\$ 0,00%	-	R\$ 0,00%	-	R\$ 2.595,13
3	REVESTIMENTOS	R\$ 6.802,67	R\$ 0,00%	-	R\$ 100,00%	6.802,67	R\$ 0,00%	-	R\$ 6.802,67
4	COBERTURA	R\$ 3.148,35	R\$ 0,00%	-	R\$ 100,00%	3.148,35	R\$ 0,00%	-	R\$ 3.148,35
5	ESQUADRIAS	R\$ 10.158,44	R\$ 0,00%	-	R\$ 100,00%	10.158,44	R\$ 0,00%	-	R\$ 10.158,44
6	PINTURA	R\$ 12.608,88	R\$ 0,00%	-	R\$ 0,00%	-	R\$ 100,00%	12.608,88	R\$ 12.608,88
7	HIDRÁULICA	R\$ 7.208,30	R\$ 0,00%	-	R\$ 0,00%	-	R\$ 100,00%	7.208,30	R\$ 7.208,30
8	BASE PARA RESERVATÓRIO P.A.C	R\$ 8.112,70	R\$ 100,00%	R\$ 8.112,70	R\$ 0,00%	-	R\$ 0,00%	-	R\$ 8.112,70
9	BARREIRA DE CONTEÇÃO (P.A.C E FLÚOR)	R\$ 5.882,88	R\$ 100,00%	R\$ 5.882,88	R\$ 0,00%	-	R\$ 0,00%	-	R\$ 5.882,88
TOTAL DOS RECURSOS SEM BDI		R\$ 60.843,69	R\$ 20.917,05	R\$ 20.109,46	R\$ 19.817,18	R\$ 60.843,69			
			34,38%	33,05%	32,57%	100,00%			

Tambaú, 13 de maio de 2025.

Flávia Lima Moraes
Engenheira Civil