



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ

ESTADO DE SÃO PAULO

COORDENADORIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBJETO:			MUNICÍPIO:		PRAZO PROPOSTO				
RECAPEAMENTO EM RUAS DIVERSAS DOS BAIRROS - JD. MANOEL MEIRELLES ALVES E JD. BOA ESPERANÇA					INÍCIO: APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO				
Ruas Padre Donizetti, Rui Barbosa, João Salemi, Castor Sobreira, Luiz Bertoncini, Washington Luiz, Campos Salles, Cristina Salemi, Ângelo Favaretto, Silva Pinto, Luiz Pieruzzi e Ettore Martinelli.					TAMBAÚ				
					PRAZO GERAL: 60 DIAS				
ÍTEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		TOTAIS
			Prazo de liberação: em 30 dias após a assinatura do contrato.	PRAZO DE EXECUÇÃO 20 DIAS	Prazo de liberação: após a medição dos serviços.	PRAZO DE EXECUÇÃO 20 DIAS	Prazo de liberação: após a medição dos serviços.	PRAZO DE EXECUÇÃO 20 DIAS	
1.	Serviços preliminares		100,00%		0,00%		0,00%		100,00%
		R\$ 5.337,60	R\$ 5.337,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.337,60		
2.	Recapeamento (e = 3,00 cm)		33,33%		33,33%		33,33%		100,00%
		R\$ 1.018.880,60	R\$ 339.626,87	R\$ 339.626,87	R\$ 339.626,87	R\$ 339.626,87	R\$ 1.018.880,60		
TOTAL DOS RECURSOS SEM BDI		R\$ 1.024.218,20	R\$ 344.964,47	R\$ 339.626,87	R\$ 339.626,87	R\$ 339.626,87	R\$ 1.024.218,20		
TOTAL DOS RECURSOS COM BDI DE 22,04%		R\$ 1.249.964,87	R\$ 420.997,66	R\$ 414.483,61	R\$ 414.483,61	R\$ 414.483,61	R\$ 1.249.964,89		
% EXECUTADA NA ETAPA			33,68%		33,16%		33,16%		100,00%

Tambaú, 14 de maio de 2026.

JOSÉ EDUARDO FERREIRA DE CASTRO
Coordenador de Obras