

ITEM	SERVIÇO	VALORES	1ºMÊS%	2ºMÊS%	3ºMÊS%	4ºMÊS%
1	Alocação de container para vestiário e depósito	15.726,22	25%	25%	25%	25%
2	Retiradas e Remoções	21.300,28	25%	25%	25%	25%
3	Telhado	124.580,02	10%	45%	35%	10%
4	Forro	41.156,11	0%	20%	60%	20%
5	Portas e Caixilhos	53.154,64	20%	40%	40%	0%
6	Instalações Hidraulicas	13.337,93	20%	40%	40%	0%
7	Instalações Eletricas e Redes	42.738,68	15%	35%	30%	20%
8	Revestimentos Porcelanato - Pisos	77.939,32	0%	40%	30%	30%
9	Revestimento cerâmico - Paredes	12.951,36	0%	15%	45%	40%
10	Massa corrida PVA e pintura interna da edificação	57.726,25	10%	30%	30%	30%
11	Revestimento Texturizado acrílico externo	26.342,40	0%	0%	30%	70%
12	Limpeza Geral e Teste Final	14.535,30	10%	10%	30%	50%
TOTAL SEM BDI						501.488,51
TOTAL COM 23% BDI						616.830,87

Planilha: CDHU versão 201

Data Base: Fev/26

THAIS DAS GRAÇAS CALIXTO

SOLDADO PM Auxiliar de Logística