



Prefeitura do Município de Jaguariúna

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma do edifício locado para o antigo CRASI para devolução ao proprietário

Local: R. Julia Bueno, nº. 474 - Centro, Jaguariúna/SP

Data: abr/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	%	PREÇO TOTAL	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4	
				SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
1	INST. ELETRICAS	12,70	4.528,99		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
2	ESQ. DE MADEIRA	5,09	1.814,09		0,00		0,00	75,00	75,00	25,00	100,00
3	PINTURA	82,21	29.318,40	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
	TOTAL	100,00		41,11	41,11	41,11	82,21	3,82	86,03	13,97	100,00
			35.661,48	14.659,20	14.659,20	14.659,20	29.318,40	1.360,57	30.678,97	4.982,51	35.661,48

Observações:

- O prazo do presente documento será contado a partir da emissão da Ordem de Serviço;

Elaboração:

JOSÉ EMYGDIO DE OLIVEIRA NETO

Engenheiro Civil | CREA/SP nº. 5063772297