

 FFF PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
	OBRA:	UBS GERIVÁ DE SANTA BÁRBARA D'OESTE						DATA :		16/01/2025		BDI :		26,37%			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS						FONTE		VERSÃO		HORA		MES		REF.	
	LOCAL:	RUA DO OURO (JARDIM GERIVÁ)						SINAPI		2024/12 COM DESONERAÇÃO		85,80%		47,74%		01/2025	
								SIURB		2024/07 COM DESONERAÇÃO		129,17%		98,72%		10/2024	
								FDE		2024/10		122,00%		-		12/2024	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE/SP						CDHU		196 COM DESONERAÇÃO		97,78%		-		01/2025	
Composições Próprias								PRÓPRIA		0,00%		0,00%					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	223.976,64	58,24 %	2,44 %	2,44 %	2,44 %	2,44 %	2,44 %	2,44 %	2,44 %	2,44 %
			130.446,57	5.473,20	5.473,20	5.473,20	5.473,20	5.473,20	5.473,20	5.473,20	5.473,20
1.7	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	79.128,10	100,00 %								
			79.128,10								
2	UBS MODELO	4.946.656,51	0,05 %	10,38 %	7,15 %	5,32 %	7,70 %	8,31 %	3,15 %	7,35 %	4,62 %
			2.655,76	513.565,54	353.800,65	263.209,63	381.015,95	411.140,18	155.784,94	363.676,72	228.708,90
2.1	INFRAESTRUTURA	297.582,25		100,00 %							
				297.582,25							
2.1.1	ESTACA	118.907,89		100,00 %							
				118.907,89							
2.1.2	BLOCOS E VIGAS BALDRAME	178.674,36		100,00 %							
				178.674,36							
2.2	SUPERESTRUTURA	417.213,59		30,00 %	30,00 %	30,00 %	10,00 %				
				125.164,10	125.164,10	125.164,10	41.721,29				
2.2.1	PILARES E VIGAS	154.696,80		30,00 %	30,00 %	30,00 %	10,00 %				
				46.409,05	46.409,05	46.409,05	15.469,65				
2.2.2	LAJE	261.408,54		30,00 %	30,00 %	30,00 %	10,00 %				
				78.422,57	78.422,57	78.422,57	26.140,83				
2.2.3	JUNTAS DE DILATAÇÃO	1.108,25		30,00 %	30,00 %	30,00 %	10,00 %				
				332,48	332,48	332,48	110,81				
2.3	COBERTURA / ESTRUTURA METALICA	735.531,47					40,00 %	30,00 %		30,00 %	
							294.212,58	220.659,47		220.659,42	
2.3.14	INFRAESTRUTURA DO PÓRTICO	4.035,82					40,00 %	30,00 %		30,00 %	
							1.614,33	1.210,75		1.210,74	
2.4	IMPERMEABILIZAÇÕES	64.111,92		50,00 %	50,00 %						
				32.055,96	32.055,96						
2.5	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	259.271,09		5,00 %	35,00 %	48,00 %	7,00 %	5,00 %			
				12.963,55	90.744,88	124.450,12	18.148,98	12.963,56			
2.5.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	54.420,96		5,00 %	35,00 %	48,00 %	7,00 %	5,00 %			
				752,18	5.265,27	7.220,95	1.053,05	40.129,51			
2.5.2	ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO E COBERTURA	204.850,13		5,00 %	35,00 %	48,00 %	7,00 %	5,00 %			
				6.563,09	45.941,62	63.005,65	9.188,32	80.151,45			

 FFF PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
	OBRA:	UBS GERIVÁ DE SANTA BÁRBARA D'OESTE						DATA :		16/01/2025		BDI :		26,37%			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS						FONTE		VERSÃO		HORA		MES		REF.	
	LOCAL:	RUA DO OURO (JARDIM GERIVÁ)	SINAPI		2024/12 COM DESONERAÇÃO		85,80%		47,74%		01/2025						
			SIURB		2024/07 COM DESONERAÇÃO		129,17%		98,72%		10/2024						
			FDE		2024/10		122,00%		-		12/2024						
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE/SP	CDHU		196 COM DESONERAÇÃO		97,78%		-		01/2025						
Composições Próprias			PRÓPRIA		0,00%		0,00%										

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
2.6	ESQUADRIAS	469.348,87									
2.7	REVESTIMENTO	478.024,44						10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
								47.802,45	47.802,45	47.802,45	47.802,45
2.7.1	REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PARETES E TETOS	383.933,13						10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
								38.393,32	38.393,32	38.393,32	38.393,32
2.7.2	REVESTIMENTOS EXTERNOS	94.091,31						10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
								9.409,13	9.409,13	9.409,13	9.409,13
2.8	PISO INTERNO	391.968,12						20,00 %	20,00 %	10,00 %	10,00 %
								78.393,63	78.393,63	39.196,82	39.196,82
2.9	PINTURA	155.929,56									
2.9.1	PINTURA INTERNA	119.543,69									
2.9.2	PINTURA EXTERNA	36.385,87									
2.10	CLIMATIZAÇÃO	196.608,92									30,00 %
											58.982,71
2.11	GASES MEDICINAIS	67.411,74									30,00 %
											20.223,52
2.12	GÁS GLP	17.381,48									36,72 %
											6.382,30
2.13	ACESSÓRIOS DE BANHEIRO E BANCADA	285.708,98									
2.13.1	BANHEIROS PCD	101.297,02									
2.13.2	BANHEIROS GERAIS	44.684,08									
2.13.3	COPA, SALAS E OUTROS	122.792,89									
2.13.4	BANCADA DA RECEPÇÃO	16.934,99									

 FFF PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
	OBRA:	UBS GERIVÁ DE SANTA BÁRBARA D'OESTE						DATA :		16/01/2025		BDI :		26,37%			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS						FORTE		VERSÃO		HORA		MES		REF.	
	LOCAL:	RUA DO OURO (JARDIM GERIVÁ)						SINAPI		2024/12 COM DESONERAÇÃO		85,80%		47,74%		01/2025	
								SIURB		2024/07 COM DESONERAÇÃO		129,17%		98,72%		10/2024	
								FDE		2024/10		122,00%		-		12/2024	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE/SP						CDHU		196 COM DESONERAÇÃO		97,78%		-		01/2025	
Composições Próprias								PRÓPRIA		0,00%		0,00%					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
2.14	HIDRÁULICA	269.093,56		4,96 %	4,96 %	4,96 %	9,92 %	9,92 %	9,92 %	9,92 %	9,92 %
				13.337,72	13.337,72	13.337,72	26.675,41	26.675,41	26.675,41	26.675,41	26.675,41
2.14.1	TUBOS E CONEXÕES	189.763,21		4,94 %	4,94 %	4,94 %	9,88 %	9,88 %	9,88 %	9,88 %	9,88 %
				9.371,20	9.371,20	9.371,20	18.742,36	18.742,36	18.742,36	18.742,36	18.742,36
2.14.2	ACESSÓRIOS	11.117,55		5,00 %	5,00 %	5,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
				555,88	555,88	555,88	1.111,76	1.111,76	1.111,76	1.111,76	1.111,76
2.14.3	EQUIPAMENTOS E PEÇAS SANITÁRIAS	29.337,37		5,00 %	5,00 %	5,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
				1.466,87	1.466,87	1.466,87	2.933,75	2.933,75	2.933,75	2.933,75	2.933,75
2.14.4	CAIXA DE AGUA METÁLICA	38.875,43		5,00 %	5,00 %	5,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
				1.943,77	1.943,77	1.943,77	3.887,54	3.887,54	3.887,54	3.887,54	3.887,54
2.15	COMBATE A INCENDIO	132.145,85								20,00 %	20,00 %
										26.429,17	26.429,17
2.15.1	HIDRANTES, ACESSÓRIOS E CONEXÕES	64.240,74								20,00 %	20,00 %
										2.294,26	2.294,26
2.15.2	EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E OUTROS	8.447,81								20,00 %	20,00 %
										632,60	632,60
2.15.3	SISTEMAS DE DETECÇÕES DE FUMAÇA, ALARME, ILUMINAÇÃO E ACIONAMENTO	59.457,30								20,00 %	20,00 %
										151,39	151,39
2.16	SEGURANÇA	46.797,23									
2.17	ELETRICA DA EDIFICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO / SISTEMA	644.757,08	0,41 %	5,03 %	14,31 %			3,78 %	0,41 %	0,41 %	0,41 %
			2.655,76	32.461,96	92.240,30			24.387,97	2.655,76	2.655,76	2.655,76
2.17.1	SPDA	53.114,51	5,00 %	2,00 %	10,00 %			5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
			2.655,76	1.062,30	5.311,45			2.655,76	2.655,76	2.655,76	2.655,76
2.17.2	ELÉTRICA UBS PADRÃO E IMPLANTAÇÃO	434.644,27			20,00 %			5,00 %			
					86.928,85			21.732,21			
2.17.2.1	ENTRADA	16.775,76			20,00 %			5,00 %			
					3.355,15			838,79			
2.17.2.2	QUADROS E FIAÇÕES	159.332,04			20,00 %			5,00 %			
					2.081,35			520,34			
2.17.2.3	CONDUITES E TOMADAS	92.411,08			20,00 %			5,00 %			
					11.295,24			2.823,80			

 FFF PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
	OBRA:	UBS GERIVÁ DE SANTA BÁRBARA D'OESTE						DATA :		16/01/2025		BDI :		26,37%			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS						FORTE		VERSÃO		HORA		MES		REF.	
	LOCAL:	RUA DO OURO (JARDIM GERIVÁ)						SINAPI		2024/12 COM DESONERAÇÃO		85,80%		47,74%		01/2025	
								SIURB		2024/07 COM DESONERAÇÃO		129,17%		98,72%		10/2024	
								FDE		2024/10		122,00%		-		12/2024	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE/SP						CDHU		196 COM DESONERAÇÃO		97,78%		-		01/2025	
Composições Próprias								PRÓPRIA		0,00%		0,00%					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
2.17.2.4	LUMINÁRIAS	133.669,09			20,00 % 9.967,33			5,00 % 2.491,82			
2.17.2.5	CFTV E ALARME	32.456,30			20,00 % 3.981,60			5,00 % 995,40			
2.17.3	SISTEMA FOTOVOLTAICO	156.998,30		20,00 % 31.399,66							
2.18	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	12.616,60									
2.19	COMPLEMENTAR	5.153,76			5,00 % 257,69	5,00 % 257,69	5,00 % 257,69	5,00 % 257,69	5,00 % 257,69	5,00 % 257,69	7,00 % 360,76
3	IMPLANTAÇÃO DA ÁREA EXTERNA	664.697,86					4,82 % 32.050,40	2,27 % 15.047,74	0,69 % 4.578,62	11,11 % 73.851,51	4,56 % 30.321,40
3.1	GERAL	604.360,42					1,17 % 7.051,71	1,31 % 7.905,27	0,17 % 1.007,39	12,22 % 73.851,51	5,02 % 30.321,40
3.2	LIXEIRA	24.625,05									
3.3	ESTRUTURA RAMPA E ESCADA	35.712,39					70,00 % 24.998,69	20,00 % 7.142,47	10,00 % 3.571,23		
5.835.331,01			133.102,33	519.038,74	359.273,85	268.682,83	418.539,55	431.661,12	165.836,76	443.001,43	264.503,50
			133.102,33	652.141,07	1.011.414,92	1.280.097,75	1.698.637,30	2.130.298,42	2.296.135,18	2.739.136,61	3.003.640,11

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	223.976,64	2,44 % 5.473,20	2,44 % 5.473,20	2,44 % 5.473,20	2,44 % 5.473,20	2,44 % 5.473,20	2,44 % 5.473,20	2,44 % 5.473,20	2,44 % 5.473,20	2,72 % 5.958,87
1.7	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	79.128,10									
2	UBS MODELO	4.946.656,51	3,07 % 151.638,00	2,82 % 139.485,68	3,77 % 186.264,54	5,44 % 269.135,96	6,19 % 306.350,66	7,96 % 393.562,61	11,38 % 562.708,69	3,27 % 161.746,25	2,07 % 102.205,85
2.1	INFRAESTRUTURA	297.582,25									
2.1.1	ESTACA	118.907,89									

 FFF PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
	OBRA:	UBS GERIVÁ DE SANTA BÁRBARA D'OESTE						DATA :		16/01/2025		BDI :		26,37%			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS						FONTE		VERSÃO		HORA		MES		REF.	
	LOCAL:	RUA DO OURO (JARDIM GERIVÁ)						SINAPI		2024/12 COM DESONERAÇÃO		85,80%		47,74%		01/2025	
								SIURB		2024/07 COM DESONERAÇÃO		129,17%		98,72%		10/2024	
								FDE		2024/10		122,00%		-		12/2024	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE/SP						CDHU		196 COM DESONERAÇÃO		97,78%		-		01/2025	
Composições Próprias								PRÓPRIA		0,00%		0,00%					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
2.1.2	BLOCOS E VIGAS BALDRAME	178.674,36									
2.2	SUPERESTRUTURA	417.213,59									
2.2.1	PILARES E VIGAS	154.696,80									
2.2.2	LAJE	261.408,54									
2.2.3	JUNTAS DE DILATAÇÃO	1.108,25									
2.3	COBERTURA / ESTRUTURA METALICA	735.531,47									
2.3.14	INFRAESTRUTURA DO PÓRTICO	4.035,82									
2.4	IMPERMEABILIZAÇÕES	64.111,92									
2.5	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	259.271,09									
2.5.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	54.420,96									
2.5.2	ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO E COBERTURA	204.850,13									
2.6	ESQUADRIAS	469.348,87				20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %		
						93.869,77	93.869,77	93.869,77	187.739,56		
2.7	REVESTIMENTO	478.024,44	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %			
			47.802,45	47.802,45	47.802,45	47.802,45	47.802,45	47.802,39			
2.7.1	REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PARETES E TETOS	383.933,13	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %			
			38.393,32	38.393,32	38.393,32	38.393,32	38.393,32	38.393,25			
2.7.2	REVESTIMENTOS EXTERNOS	94.091,31	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %			
			9.409,13	9.409,13	9.409,13	9.409,13	9.409,13	9.409,14			
2.8	PISO INTERNO	391.968,12	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %					
			39.196,82	39.196,82	39.196,82	39.196,76					

 FFF PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
	OBRA:	UBS GERIVÁ DE SANTA BÁRBARA D'OESTE						DATA :		16/01/2025		BDI :		26,37%			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS						FONTE		VERSÃO		HORA		MES		REF.	
	LOCAL:	RUA DO OURO (JARDIM GERIVÁ)	SINAPI		2024/12 COM DESONERAÇÃO		85,80%		47,74%		01/2025						
			SIURB		2024/07 COM DESONERAÇÃO		129,17%		98,72%		10/2024						
			FDE		2024/10		122,00%		-		12/2024						
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE/SP	CDHU		196 COM DESONERAÇÃO		97,78%		-		01/2025						
Composições Próprias			PRÓPRIA		0,00%		0,00%										

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
2.9	PINTURA	155.929,56			30,00 %	30,00 %	30,00 %	10,00 %			
					46.778,86	46.778,86	46.778,86	15.592,98			
2.9.1	PINTURA INTERNA	119.543,69			30,00 %	30,00 %	30,00 %	10,00 %			
					35.863,10	35.863,10	35.863,10	11.954,39			
2.9.2	PINTURA EXTERNA	36.385,87			30,00 %	30,00 %	30,00 %	10,00 %			
					10.915,76	10.915,76	10.915,76	3.638,59			
2.10	CLIMATIZAÇÃO	196.608,92							70,00 %		
									137.626,21		
2.11	GASES MEDICINAIS	67.411,74							70,00 %		
									47.188,22		
2.12	GÁS GLP	17.381,48							63,28 %		
									10.999,18		
2.13	ACESSÓRIOS DE BANHEIRO E BANCADA	285.708,98					20,00 %	50,00 %	30,00 %		
							57.141,77	142.854,58	85.712,63		
2.13.1	BANHEIROS PCD	101.297,02					20,00 %	50,00 %	30,00 %		
							20.259,38	50.648,51	30.389,13		
2.13.2	BANHEIROS GERAIS	44.684,08					20,00 %	50,00 %	30,00 %		
							8.936,81	22.342,09	13.405,18		
2.13.3	COPA, SALAS E OUTROS	122.792,89					20,00 %	50,00 %	30,00 %		
							24.558,58	61.396,48	36.837,83		
2.13.4	BANCADA DA RECEPÇÃO	16.934,99					20,00 %	50,00 %	30,00 %		
							3.387,00	8.467,50	5.080,49		
2.14	HIDRÁULICA	269.093,56	9,92 %	9,92 %	9,92 %	5,76 %					
			26.675,41	26.675,41	26.675,41	15.677,12					
2.14.1	TUBOS E CONEXÕES	189.763,21	9,88 %	9,88 %	9,88 %	6,14 %					
			18.742,36	18.742,36	18.742,36	11.710,73					
2.14.2	ACESSÓRIOS	11.117,55	10,00 %	10,00 %	10,00 %	5,00 %					
			1.111,76	1.111,76	1.111,76	555,83					
2.14.3	EQUIPAMENTOS E PEÇAS SANITÁRIAS	29.337,37	10,00 %	10,00 %	10,00 %	5,00 %					
			2.933,75	2.933,75	2.933,75	1.466,76					
2.14.4	CAIXA DE AGUA METÁLICA	38.875,43	10,00 %	10,00 %	10,00 %	5,00 %					
			3.887,54	3.887,54	3.887,54	1.943,80					

 FFF PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
	OBRA:	UBS GERIVÁ DE SANTA BÁRBARA D'OESTE						DATA :		16/01/2025		BDI :		26,37%			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS						FORTE		VERSÃO		HORA		MES		REF.	
	LOCAL:	RUA DO OURO (JARDIM GERIVÁ)						SINAPI		2024/12 COM DESONERAÇÃO		85,80%		47,74%		01/2025	
								SIURB		2024/07 COM DESONERAÇÃO		129,17%		98,72%		10/2024	
								FDE		2024/10		122,00%		-		12/2024	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE/SP						CDHU		196 COM DESONERAÇÃO		97,78%		-		01/2025	
Composições Próprias								PRÓPRIA		0,00%		0,00%					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
2.15	COMBATE A INCENDIO	132.145,85	10,00 %				10,00 %	10,00 %	10,00 %		20,00 %
			13.214,59				13.214,59	13.214,59	13.214,59		26.429,15
2.15.1	HIDRANTES, ACESSÓRIOS E CONEXÕES	64.240,74	10,00 %				10,00 %	10,00 %	10,00 %		20,00 %
			1.147,13				1.147,13	1.147,13	1.147,13		55.063,70
2.15.2	EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E OUTROS	8.447,81	10,00 %				10,00 %	10,00 %	10,00 %		20,00 %
			316,30				316,30	316,30	316,30		5.917,41
2.15.3	SISTEMAS DE DETECÇÕES DE FUMAÇA, ALARME, ILUMINAÇÃO E ACIONAMENTO	59.457,30	10,00 %				10,00 %	10,00 %	10,00 %		20,00 %
			75,70				75,70	75,70	75,70		58.851,72
2.16	SEGURANÇA	46.797,23						20,00 %	20,00 %	60,00 %	
								9.359,45	9.359,45	28.078,33	
2.17	ELETRICA DA EDIFICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO / SISTEMA	644.757,08	3,78 %	3,95 %	3,95 %	3,95 %	7,32 %	10,94 %	10,94 %	20,68 %	9,73 %
			24.387,97	25.450,24	25.450,24	25.450,24	47.182,46	70.508,09	70.508,09	133.307,16	62.799,32
2.17.1	SPDA	53.114,51	5,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	
			2.655,76	3.718,03	3.718,03	3.718,03	3.718,03	5.311,45	5.311,45	5.311,18	
2.17.2	ELÉTRICA UBS PADRÃO E IMPLANTAÇÃO	434.644,27	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	10,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	
			21.732,21	21.732,21	21.732,21	21.732,21	43.464,43	65.196,64	65.196,64	65.196,66	
2.17.2.1	ENTRADA	16.775,76	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	10,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	
			838,79	838,79	838,79	838,79	1.677,58	2.516,36	2.516,36	2.516,36	
2.17.2.2	QUADROS E FIAÇÕES	159.332,04	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	10,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	
			520,34	520,34	520,34	520,34	1.040,67	1.561,01	1.561,01	150.486,30	
2.17.2.3	CONDUITES E TOMADAS	92.411,08	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	10,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	
			2.823,80	2.823,80	2.823,80	2.823,80	5.647,61	8.471,43	8.471,43	44.406,37	
2.17.2.4	LUMINÁRIAS	133.669,09	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	10,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	
			2.491,82	2.491,82	2.491,82	2.491,82	4.983,66	7.475,49	7.475,49	91.308,02	
2.17.2.5	CFTV E ALARME	32.456,30	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	10,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	
			995,40	995,40	995,40	995,40	1.990,80	2.986,20	2.986,20	15.534,50	
2.17.3	SISTEMA FOTOVOLTAICO	156.998,30								40,00 %	40,00 %
										62.799,32	62.799,32
2.18	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	12.616,60									100,00 %
											12.616,60
2.19	COMPLEMENTAR	5.153,76	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %	7,00 %
			360,76	360,76	360,76	360,76	360,76	360,76	360,76	360,76	360,78

 FFF PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
	OBRA:	UBS GERIVÁ DE SANTA BÁRBARA D'OESTE						DATA :		16/01/2025		BDI :		26,37%			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS						FONTE		VERSÃO		HORA		MES		REF.	
	LOCAL:	RUA DO OURO (JARDIM GERIVÁ)	SINAPI		2024/12 COM DESONERAÇÃO		85,80%		47,74%		01/2025						
			SIURB		2024/07 COM DESONERAÇÃO		129,17%		98,72%		10/2024						
			FDE		2024/10		122,00%		-		12/2024						
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE/SP	CDHU		196 COM DESONERAÇÃO		97,78%		-		01/2025						
Composições Próprias			PRÓPRIA		0,00%		0,00%										

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
3	IMPLANTAÇÃO DA ÁREA EXTERNA	664.697,86	8,69 %	35,59 %	9,16 %	3,68 %	4,49 %	13,23 %	0,71 %	0,74 %	0,26 %
			57.735,37	236.542,72	60.928,15	24.492,95	29.875,72	87.915,25	4.734,63	4.919,13	1.704,27
3.1	GERAL	604.360,42	5,48 %	39,14 %	10,08 %	4,05 %	4,94 %	14,55 %	0,78 %	0,81 %	0,28 %
			33.110,32	236.542,72	60.928,15	24.492,95	29.875,72	87.915,25	4.734,63	4.919,13	1.704,27
3.2	LIXEIRA	24.625,05	100,00 %								
			24.625,05								
3.3	ESTRUTURA RAMPA E ESCADA	35.712,39									
5.835.331,01			214.846,57	381.501,60	252.665,89	299.102,11	341.699,58	486.951,06	572.916,52	172.138,58	109.868,99
			3.218.486,68	3.599.988,28	3.852.654,17	4.151.756,28	4.493.455,86	4.980.406,92	5.553.323,44	5.725.462,02	5.835.331,01

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	223.976,64	100,00 %
			223.976,64
1.7	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	79.128,10	100,00 %
			79.128,10
2	UBS MODELO	4.946.656,51	100,00 %
			4.946.656,51
2.1	INFRAESTRUTURA	297.582,25	100,00 %
			297.582,25
2.1.1	ESTACA	118.907,89	100,00 %
			118.907,89
2.1.2	BLOCOS E VIGAS BALDRAME	178.674,36	100,00 %
			178.674,36
2.2	SUPERESTRUTURA	417.213,59	100,00 %
			417.213,59
2.2.1	PILARES E VIGAS	154.696,80	100,00 %
			154.696,80
2.2.2	LAJE	261.408,54	100,00 %
			261.408,54
2.2.3	JUNTAS DE DILATAÇÃO	1.108,25	100,00 %
			1.108,25

 FFF PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	OBRA:	UBS GERIVÁ DE SANTA BÁRBARA D'OESTE				DATA : 16/01/2025		BDI : 26,37%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	RUA DO OURO (JARDIM GERIVÁ)	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO		85,80%	47,74%	01/2025		
			SIURB	2024/07 COM DESONERAÇÃO		129,17%	98,72%	10/2024		
			FDE	2024/10		122,00%	-	12/2024		
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE/SP	CDHU	196 COM DESONERAÇÃO		97,78%	-	01/2025		
			Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
2.3	COBERTURA / ESTRUTURA METALICA	735.531,47	100,00 %
			735.531,47
2.3.14	INFRAESTRUTURA DO PÓRTICO	4.035,82	100,00 %
			4.035,82
2.4	IMPERMEABILIZAÇÕES	64.111,92	100,00 %
			64.111,92
2.5	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	259.271,09	100,00 %
			259.271,09
2.5.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	54.420,96	100,00 %
			54.420,96
2.5.2	ALVENARIA DA EDIFICAÇÃO E COBERTURA	204.850,13	100,00 %
			204.850,13
2.6	ESQUADRIAS	469.348,87	100,00 %
			469.348,87
2.7	REVESTIMENTO	478.024,44	100,00 %
			478.024,44
2.7.1	REVESTIMENTOS INTERNOS DAS PARETES E TETOS	383.933,13	100,00 %
			383.933,13
2.7.2	REVESTIMENTOS EXTERNOS	94.091,31	100,00 %
			94.091,31
2.8	PISO INTERNO	391.968,12	100,00 %
			391.968,12
2.9	PINTURA	155.929,56	100,00 %
			155.929,56
2.9.1	PINTURA INTERNA	119.543,69	100,00 %
			119.543,69
2.9.2	PINTURA EXTERNA	36.385,87	100,00 %
			36.385,87
2.10	CLIMATIZAÇÃO	196.608,92	100,00 %
			196.608,92
2.11	GASES MEDICINAIS	67.411,74	100,00 %
			67.411,74

 FFF PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	OBRA:	UBS GERIVÁ DE SANTA BÁRBARA D'OESTE				DATA : 16/01/2025		BDI : 26,37%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	RUA DO OURO (JARDIM GERIVÁ)	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO		85,80%	47,74%	01/2025		
			SIURB	2024/07 COM DESONERAÇÃO		129,17%	98,72%	10/2024		
			FDE	2024/10		122,00%	-	12/2024		
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE/SP	CDHU	196 COM DESONERAÇÃO		97,78%	-	01/2025		
			Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
2.12	GÁS GLP	17.381,48	100,00 %
			17.381,48
2.13	ACESSÓRIOS DE BANHEIRO E BANCADA	285.708,98	100,00 %
			285.708,98
2.13.1	BANHEIROS PCD	101.297,02	100,00 %
			101.297,02
2.13.2	BANHEIROS GERAIS	44.684,08	100,00 %
			44.684,08
2.13.3	COPA, SALAS E OUTROS	122.792,89	100,00 %
			122.792,89
2.13.4	BANCADA DA RECEPÇÃO	16.934,99	100,00 %
			16.934,99
2.14	HIDRÁULICA	269.093,56	100,00 %
			269.093,56
2.14.1	TUBOS E CONEXÕES	189.763,21	100,00 %
			189.763,21
2.14.2	ACESSÓRIOS	11.117,55	100,00 %
			11.117,55
2.14.3	EQUIPAMENTOS E PEÇAS SANITÁRIAS	29.337,37	100,00 %
			29.337,37
2.14.4	CAIXA DE AGUA METÁLICA	38.875,43	100,00 %
			38.875,43
2.15	COMBATE A INCENDIO	132.145,85	100,00 %
			132.145,85
2.15.1	HIDRANTES, ACESSÓRIOS E CONEXÕES	64.240,74	100,00 %
			64.240,74
2.15.2	EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E OUTROS	8.447,81	100,00 %
			8.447,81
2.15.3	SISTEMAS DE DETECÇÕES DE FUMAÇA, ALARME, ILUMINAÇÃO E ACIONAMENTO	59.457,30	100,00 %
			59.457,30
2.16	SEGURANÇA	46.797,23	100,00 %
			46.797,23

 FFF PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	OBRA:	UBS GERIVÁ DE SANTA BÁRBARA D'OESTE				DATA : 16/01/2025		BDI : 26,37%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	RUA DO OURO (JARDIM GERIVÁ)	SINAPI	2024/12 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%	01/2025			
			SIURB	2024/07 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%	10/2024			
			FDE	2024/10	122,00%	-	12/2024			
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE/SP	CDHU	196 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-	01/2025			
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
2.17	ELETRICA DA EDIFICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO / SISTEMA	644.757,08	100,00 %
			644.757,08
2.17.1	SPDA	53.114,51	100,00 %
			53.114,51
2.17.2	ELÉTRICA UBS PADRÃO E IMPLANTAÇÃO	434.644,27	100,00 %
			434.644,27
2.17.2.1	ENTRADA	16.775,76	100,00 %
			16.775,76
2.17.2.2	QUADROS E FIAÇÕES	159.332,04	100,00 %
			159.332,04
2.17.2.3	CONDUITES E TOMADAS	92.411,08	100,00 %
			92.411,08
2.17.2.4	LUMINÁRIAS	133.669,09	100,00 %
			133.669,09
2.17.2.5	CFTV E ALARME	32.456,30	100,00 %
			32.456,30
2.17.3	SISTEMA FOTOVOLTAICO	156.998,30	100,00 %
			156.998,30
2.18	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	12.616,60	100,00 %
			12.616,60
2.19	COMPLEMENTAR	5.153,76	100,00 %
			5.153,76
3	IMPLANTAÇÃO DA ÁREA EXTERNA	664.697,86	100,00 %
			664.697,86
3.1	GERAL	604.360,42	100,00 %
			604.360,42
3.2	LIXEIRA	24.625,05	100,00 %
			24.625,05
3.3	ESTRUTURA RAMPA E ESCADA	35.712,39	100,00 %
			35.712,39
5.835.331,01			5.835.331,01

 FFF PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
	OBRA:	UBS GERIVÁ DE SANTA BÁRBARA D'OESTE				DATA :		16/01/2025		BDI :		26,37%			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA UBS				FONTE		VERSÃO		HORA		MES		REF.	
	LOCAL:	RUA DO OURO (JARDIM GERIVÁ)				SINAPI		2024/12 COM DESONERAÇÃO		85,80%		47,74%		01/2025	
						SIURB		2024/07 COM DESONERAÇÃO		129,17%		98,72%		10/2024	
						FDE		2024/10		122,00%		-		12/2024	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE/SP				CDHU		196 COM DESONERAÇÃO		97,78%		-		01/2025	
Composições Próprias						PRÓPRIA		0,00%		0,00%					

ENGENHEIRO CIVIL
FELLIPE FERRARI FAKRI
CREA 506.970.406-3