



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Reformas e Melhorias _ Parque Panambi

"Centro de Recreação Infantil 'Dona Antonieta Mauro Biondi'

Local: Rua Rosas x Rua Girassois x Rua Palmas x Rua Manacás, Jardim Panambi -
Santa Bárbara d'Oeste-SP



Código	Descrição	Valor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			1º mês			2º mês			3º mês			4º mês			5º mês			6º mês								
1	Serviços Iniciais	26.108,97																								
2	Demolições	9.820,55																								
3	Área p/ Brinquedos Temáticos	522.069,52																								
4	BANHEIRO (novo) _ 1un.	115.489,23																								
5	Reforma dos Brinquedos de aço/ferro	153.945,25																								
6	Recuperação da Pista de Caminhada	101.341,26																								
7	Reforma Entrada do Parque	16.117,47																								
8	BEBEDOURO COM LAVAPÉS	7.227,75																								
9	Plantio de Grama / Paisagismo	29.530,43																								
10	Serviços Complementares	137.257,98																								
TOTAL GERAL		1.118.908,41	25.741,62			234.816,62			311.984,61			188.948,91			139.062,79			40.763,16								
Total Do Mês em Reais			25.741,62			234.816,62			311.984,61			188.948,91			139.062,79			40.763,16								
Total do Mês em %			2,30%			20,99%			27,88%			16,89%			12,43%			3,64%								
Total Acumulado em Reais			25.741,62			260.558,24			572.542,85			761.491,76			900.554,55			941.317,71								
Total Acumulado em %			2,30%			23,29%			51,17%			68,06%			80,49%			84,13%								

Santa Bárbara d'Oeste, 25 de Março de 2026

Marcio R. Moreno
Engenheiro Civil _ CREA nº 5061030467

26.108,97	-
9.820,55	-
344.478,82	(177.590,70)
115.489,23	-
153.945,25	-
101.341,26	-
16.117,47	-
7.227,75	-
29.530,43	-
137.257,98	-
941.317,71	(177.590,70)