



Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ATIVIDADES E OUTRAS MELHORIAS NO CCI DONA BELOCA

Local: Rua dos Tavares, N. 08 – Bairro Pratinha. São João da Boa Vista – SP.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS CONTINUOS E DE DEMOLIÇÃO	16.049,09	3,87%	60,00%	10,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%
				9.629,46	1.604,91	802,45	802,45	1.604,91	1.604,91
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	6.816,70	1,64%	100,0%					
				6.816,70					
3	CONDUÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	12.078,03	2,91%				50,00%	50,00%	
							6.039,02	6.039,02	
4	FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO	32.523,95	7,84%	100,0%					
				32.523,95					
5	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	23.492,91	5,66%	20,0%	80,0%				
				4.698,58	18.794,33				
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (PAREDES E DIVISÓRIAS)	52.414,34	12,63%		60,00%	20,00%	20,00%		
					31.448,60	10.482,87	10.482,87		
7	SISTEMA DE COBERTURA	61.872,89	14,91%		15,0%	50,0%	35,0%		
					9.280,93	30.936,44	21.655,51		
8	REVESTIMENTOS PISO , PAREDES E TETO	54.233,79	13,07%			15,0%	30,0%	20,0%	35,0%
						8.135,07	16.270,14	10.846,76	18.981,83
9	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	37.955,51	9,14%				20,0%	60,0%	20,0%
							7.591,10	22.773,30	7.591,10
10	PINTURA GERAL	29.752,67	7,17%					50,0%	50,0%
								14.876,33	14.876,33
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 110/220V	35.967,16	8,67%			15%	15%	20%	50%
						5.395,07	5.395,07	7.193,43	17.983,58
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E GAS	14.903,28	3,59%		20%	80%			
					2.980,66	11.922,62			
13	LOUÇAS, METAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34.601,41	8,34%					20%	80%
								6.920,28	27.681,13
14	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	1.741,49	0,42%						100%
									1.741,49
15	SERVIÇOS FINAIS	656,52	0,16%						100%
									656,52
VALORES TOTAIS		415.059,74	100,0%	53.668,69	64.109,43	67.674,53	68.236,16	70.254,03	91.116,89
EXECUTADO NO PERÍODO (%)				12,93%	15,45%	16,30%	16,44%	16,93%	21,95%
EXECUTADO ACUMULADO ATÉ PERÍODO (%)				12,93%	28,38%	44,68%	61,12%	78,05%	100,00%

São João da Boa Vista, SP. 01 de abril de 2026.

Dulcyneia Paiva de Medeiros Lima
Engenheira Civil - CREA nº 5062876313