



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPOSTA	Nº TGOV 041243	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE 40 CASAS NO JARDIM IGUATEMI	DESCRIÇÃO DO LOTE PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
----------------------	----------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	
1.	CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABIT	5.993.111,50	% Período:	9,81%	8,84%	8,42%	8,01%	10,27%	5,59%	6,88%	8,84%	8,22%	8,06%	10,27%	6,79%	
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	201.995,19	% Período:	38,12%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	1,42%	30,65%	2,85%	1,42%	4,27%	2,85%	7,01%	
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	172.516,60	% Período:	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
1.3.	INFRA-ESTRUTURA	684.107,20	% Período:	50,00%						50,00%						
1.4.	SUPRA-ESTRUTURA	471.945,20	% Período:		50,00%						50,00%					
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	973.000,20	% Período:		26,58%			23,42%			26,58%			23,42%		
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	1.030.471,80	% Período:			40,00%	10,00%					40,00%	10,00%			
1.7.	REVESTIMENTOS	803.568,60	% Período:				25,71%	9,96%	14,33%				25,71%	9,96%	14,33%	
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	561.805,11	% Período:					45,38%						45,38%	9,24%	
1.9.	INSTALAÇÕES	1.063.402,80	% Período:	15,06%	1,13%	6,51%	13,88%	2,77%	18,18%		1,13%	6,51%	13,88%	2,77%	18,18%	
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	30.298,80	% Período:						50,00%						50,00%	
Total: R\$ 5.993.111,50				%:	9,81%	8,84%	8,42%	8,01%	10,27%	5,59%	6,88%	8,84%	8,22%	8,06%	10,27%	6,79%
				Repasso:	535.581,59	482.454,06	459.517,13	437.553,87	560.670,20	305.287,67	375.886,91	482.454,06	449.037,27	440.175,21	560.670,20	370.711,83
				Contrapartida:	52.293,90	47.106,56	44.867,01	42.722,53	54.743,54	29.808,12	36.701,40	47.106,56	43.843,76	42.978,47	54.743,54	36.196,11
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	587.875,49	529.560,62	504.384,14	480.276,40	615.413,74	335.095,79	412.588,31	529.560,62	492.881,03	483.153,68	615.413,74	406.907,94
				%:	9,81%	18,65%	27,06%	35,08%	45,34%	50,94%	57,82%	66,66%	74,88%	82,94%	93,21%	100,00%
				Repasso:	535.581,59	1.018.035,65	1.477.552,78	1.915.106,65	2.475.776,85	2.781.064,52	3.156.951,43	3.639.405,49	4.088.442,76	4.528.617,97	5.089.288,17	5.460.000,00
				Contrapartida:	52.293,90	99.400,46	144.267,47	186.990,00	241.733,54	271.541,66	308.243,06	355.349,62	399.193,38	442.171,85	496.915,39	533.111,50
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	587.875,49	1.117.436,11	1.621.820,25	2.102.096,65	2.717.510,39	3.052.606,18	3.465.194,49	3.994.755,11	4.487.636,14	4.970.789,82	5.586.203,56	5.993.111,50
				Administração Local:	5,00%	15,00%	25,00%	35,00%	45,00%	50,00%	55,00%	65,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%

PRESIDENTE VENCESLAU

Local

#####

Data

Responsável Técnico

Nome: BRUNA DA SILVA BATISTA

CREA/CAU: 5063462270

ART/RRT: 2620251876513