



Obra
Contratação de empresa especializada para execução do cemitério de
Presidente Venceslau

Bancos
SINAPI - 08/2026 - São
Paulo
CPOS/CDHU - 09/2026 -
São Paulo
FDE - 07/2026 - São
Paulo

B.D.I.
20,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: Sinapi - 99,09%
Mensalista: Sinapi - 58,51%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 90.989,47	100,00% 90.989,47											
2	TERRAPLENAGEM	100,00% 384.816,52	100,00% 384.816,52											
3	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	100,00% 1.501.914,73										30,00% 450.574,42	30,00% 450.574,42	40,00% 600.765,89
4	JAZIGOS - 100 UNIDADES DE 6 GAVETAS	100,00% 870.951,46								40,00% 348.380,58	40,00% 348.380,58	20,00% 174.190,29		
5	JAZIGOS - 12 UNIDADES DE 6 GAVETAS	100,00% 122.317,30										100,00% 122.317,30		
6	MURO DE ENTRADA	100,00% 87.657,60											80,00% 70.126,08	20,00% 17.531,52
7	PÁTIO DE MATERIAIS, OSSÁRIO E ESTACIONAMENTO VEÍCULOS	100,00% 205.058,32										50,00% 102.529,16	50,00% 102.529,16	
8	PORTARIA E ADMINISTRAÇÃO	100,00% 198.079,85											50,00% 99.039,93	50,00% 99.039,93
9	CERCAMENTO E GRAMA	100,00% 404.221,49								80,00% 323.377,19				20,00% 80.844,30
10	IMPLANTAÇÃO REDE DE ÁGUA	100,00% 49.584,90		30,00% 14.875,47	70,00% 34.709,43									
11	IMPLANTAÇÃO REDE DE ESGOTO	100,00% 50.058,92		30,00% 15.017,68	70,00% 35.041,24									
12	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM	100,00% 356.153,99				30,00% 106.846,20	60,00% 213.692,39	10,00% 35.615,40						
13	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO	100,00% 357.436,60				50,00% 178.718,30		50,00% 178.718,30						
14	MURO DE ARRIMO	100,00% 141.388,11		60,00% 84.832,87	40,00% 56.555,24									
15	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	100,00% 40.744,08				100,00% 40.744,08								
Porcentagem			9,79%	2,36%	2,6%	4,51%	2,2%	4,4%	4,41%	13,82%	7,17%	17,48%	14,86%	16,42%
Custo			475.805,99	114.726,01	126.305,91	219.462,38	106.846,19	213.692,39	214.333,69	671.757,77	348.380,58	849.611,17	722.269,58	798.181,63
Porcentagem Acumulado			9,79%	12,15%	14,75%	19,26%	21,46%	25,85%	30,26%	44,08%	51,25%	68,72%	83,58%	100,0%
Custo Acumulado			475.805,99	590.532,00	716.837,91	936.300,29	1.043.146,48	1.256.838,87	1.471.172,56	2.142.930,33	2.491.310,91	3.340.922,08	4.063.191,66	4.861.373,34

Fauze Mantovani Doro
ENGENHEIRO CIVIL