

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CORUMBIARA, PQ. MIAMI, MUNICÍPIO DE SANTO EMPREENDIMENTO: ANDRÉ/SP - APRM B	

A realizar em Mês(es)														
Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
PLANO DE TRABALHO - PROJETO EXECUTIVO	1	R\$ 7.670,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.670,28
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E DE INTERFERÊNCIAS	2	R\$ 15.666,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.666,23
PROJETO HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO	3	R\$ 0,00	R\$ 16.730,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.730,48
PROJETO ESTRUTURAL	4	R\$ 0,00	R\$ 16.730,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.730,48
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	5	R\$ 0,00	R\$ 8.528,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.528,92
CRONOGRAMA	6	R\$ 0,00	R\$ 8.528,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.528,92
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7	R\$ 11.083,55	R\$ 11.083,55	R\$ 11.083,55	R\$ 11.083,55	R\$ 11.083,55	R\$ 11.083,55	R\$ 11.083,55	R\$ 11.083,55	R\$ 11.083,56	R\$ 11.083,56	R\$ 11.083,56	R\$ 11.083,56	R\$ 133.002,64
CANTEIRO DE OBRAS	8	R\$ 2.394,50	R\$ 2.394,50	R\$ 2.394,50	R\$ 2.394,50	R\$ 2.394,50	R\$ 2.394,50	R\$ 2.394,50	R\$ 2.394,50	R\$ 2.394,50	R\$ 2.394,50	R\$ 2.394,50	R\$ 2.394,50	R\$ 28.734,00
SERVIÇOS PRELIMINARES	9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.844,86	R\$ 4.844,86	R\$ 11.307,76	R\$ 11.307,76	R\$ 11.307,76	R\$ 11.307,76	R\$ 1.413,47	R\$ 1.413,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.747,70
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.817,13	R\$ 12.817,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.634,27
MOVIMENTO DE TERRA	11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.719,57	R\$ 35.719,57	R\$ 95.252,20	R\$ 95.252,20	R\$ 95.252,20	R\$ 95.252,20	R\$ 11.906,52	R\$ 11.906,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 476.260,98

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR:	MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CORUMBIARA, PQ. MIAMI, MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ/SP - APRM B		

PAVIMENTAÇÃO	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.975,90	R\$ 28.981,15	R\$ 18.005,25	R\$ 18.005,25	R\$ 18.005,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.972,80
BASE	13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.467,20	R\$ 9.467,20	R\$ 25.245,86	R\$ 25.245,86	R\$ 25.245,86	R\$ 25.245,86	R\$ 3.155,74	R\$ 3.155,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.229,33
ESCORAMENTOS	14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.454,41	R\$ 25.454,41	R\$ 67.878,43	R\$ 67.878,43	R\$ 67.878,43	R\$ 67.878,43	R\$ 8.484,80	R\$ 8.484,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 339.392,15
ESTRUTURA	15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.926,76	R\$ 56.926,76	R\$ 151.804,69	R\$ 151.804,69	R\$ 151.804,69	R\$ 151.804,69	R\$ 18.975,59	R\$ 18.975,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 759.023,47
DRENAGEM	16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.107,10	R\$ 13.107,10	R\$ 34.952,27	R\$ 34.952,27	R\$ 34.952,27	R\$ 34.952,27	R\$ 4.369,04	R\$ 4.369,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174.761,36
GUARDA-CORPO	17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.278,68	R\$ 106.278,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212.557,37
RELORESTAMENTO E PAISAGISMO	18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.414,02	R\$ 42.414,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.828,04
AS BUILT	19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.112,50	R\$ 4.112,50	R\$ 8.225,00

Total por período		R\$ 36.814,56	R\$ 63.996,85	R\$ 182.790,98	R\$ 200.796,24	R\$ 417.924,51	R\$ 524.203,19	R\$ 524.203,20	R\$ 399.919,26	R\$ 104.197,24	R\$ 104.197,27	R\$ 17.590,56	R\$ 17.590,56	R\$ 2.594.224,42
Valor de contrapartida		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.278,68	R\$ 106.278,69	R\$ 7.007,28	R\$ 42.414,02	R\$ 42.414,02	R\$ 4.112,50	R\$ 4.112,50	R\$ 312.617,69
Financiamento FEHIDRO		R\$ 36.814,56	R\$ 63.996,85	R\$ 182.790,98	R\$ 200.796,24	R\$ 417.924,51	R\$ 417.924,51	R\$ 417.924,51	R\$ 392.911,98	R\$ 61.783,22	R\$ 61.783,25	R\$ 13.478,06	R\$ 13.478,06	R\$ 2.281.606,73

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CORUMBIARA, PQ. MIAMI, MUNICÍPIO DE SANTO EMPREENHIMENTO: ANDRÉ/SP - APRM B	

Responsável legal 1: Assinatura:	Responsável Técnico: Assinatura:
Responsável legal 2: Assinatura:	