



07F300A0EB0288127AC8A0CBA5E

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003152/2025

Orçamento nº 00000089/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA GERAL DA MATERNAL MARLY TEIXEIRA DE ALMEIDA - JARDIM PAULISTA

ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês
001 - SERVIÇOS PRELIMINARES/EDIF	R\$ 44.768,00	22.384,00 50,00%	8.953,60 20,00%	4.476,80 10,00%	8.953,60 20,00%				
004 - VEDOS	R\$ 59.980,10	11.996,02 20,00%	5.998,01 10,00%	11.996,02 20,00%	11.996,02 20,00%	17.994,03 30,00%			
005 - IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 83.877,50		8.387,75 10,00%	25.163,25 30,00%	25.163,25 30,00%	16.775,50 20,00%	8.387,75 10,00%		
006 - COBERTURA	R\$ 436.168,82	21.808,44 5,00%	21.808,44 5,00%	87.233,76 20,00%	87.233,76 20,00%	130.850,65 30,00%	87.233,76 20,00%		
007 - ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 31.052,30					15.526,15 50,00%	9.315,69 30,00%	6.210,46 20,00%	
008 - ESQUADRIAS METÁLICAS/PVC	R\$ 53.021,20					26.510,60 50,00%	15.906,36 30,00%	10.604,24 20,00%	
009 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 420.554,00	42.055,40 10,00%	42.055,40 10,00%	42.055,40 10,00%	42.055,40 10,00%	42.055,40 10,00%	84.110,80 20,00%	84.110,80 20,00%	42.055,40 10,00%
010 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 315.771,46	31.577,15 10,00%	31.577,15 10,00%	63.154,29 20,00%	63.154,29 20,00%	31.577,15 10,00%	31.577,15 10,00%	31.577,15 10,00%	31.577,15 10,00%
011 - REVESTIMENTOS	R\$ 65.057,40					13.011,48 20,00%	19.517,22 30,00%	19.517,22 30,00%	13.011,48 20,00%
012 - FORROS	R\$ 42.994,80						21.497,40 50,00%	12.898,44 30,00%	8.598,96 20,00%
013 - PISOS	R\$ 642.535,00			64.253,50 10,00%	64.253,50 10,00%	128.507,00 20,00%	128.507,00 20,00%	192.760,50 30,00%	64.253,50 10,00%
014 - VIDROS	R\$ 12.498,10							6.249,05 50,00%	6.249,05 50,00%
015 - PINTURA	R\$ 577.793,00			57.779,30 10,00%	57.779,30 10,00%	115.558,60 20,00%	173.337,90 30,00%	115.558,60 20,00%	57.779,30 10,00%
016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 82.810,26	8.281,03 10,00%	8.281,03 10,00%	8.281,03 10,00%	8.281,03 10,00%	8.281,03 10,00%	8.281,03 10,00%	16.562,05 20,00%	16.562,05 20,00%



07F300A0EB0288127AC8A0CBA5E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras  
Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003152/2025

Orçamento nº 00000089/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA GERAL DA MATERNAL MARLY TEIXEIRA DE ALMEIDA - JARDIM PAULISTA

		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês
017 - PAISAGISMO	R\$ 13.462,86						1.346,29 10,00%	5.385,15 40,00%	6.731,43 50,00%
018 - SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 23.945,11							11.972,56 50,00%	11.972,56 50,00%
021 - MOVIMENTO DE TERRA/TERRAPLANAGEM	R\$ 2.465,00	1.232,50 50,00%	1.232,50 50,00%						
022 - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 71.811,20					21.543,36 30,00%	21.543,36 30,00%	14.362,24 20,00%	14.362,24 20,00%
027 - ANDAIMES METÁLICOS	R\$ 19.070,00					3.814,00 20,00%	5.721,00 30,00%	5.721,00 30,00%	3.814,00 20,00%
Total	R\$ 2.999.636,11	139.334,53	128.293,87	364.393,35	368.870,15	572.004,94	616.282,70	533.489,45	276.967,12
Total Acumulado		139.334,53	267.628,41	632.021,76	1.000.891,91	1.572.896,85	2.189.179,55	2.722.669,00	2.999.636,11

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS  
COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS



# Manifesto de Responsabilidade

## Documento do Sistema

07F300A0EB0288127BC8A0CBA5F

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **GABRIELA DUARTE ALVES** registrado sob a matrícula **036449** na data 23/02/2026 17:03:10 na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

**Arquivo:** Orçamento

**Tipo de Documento:** Cronograma Orçamento

### HASH DO DOCUMENTO

6EDE5A58-8C11-4B11-B7AD-B263BF2D6B55

