



07F301005B028A921BC8A0CBA53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras
Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003173/2026

Orçamento nº 00000023/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA GERAL DA COBERTURA E REVISAO NAS INTALAÇÕES DO 5º BAEP – BATALHÃO DE AÇÕES ESPECIAIS – POLICIA MILITAR

ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
001 - SERVIÇOS PRELIMINARES/EDIF	R\$ 79.507,72	31.803,09 40,00%	23.852,32 30,00%	23.852,32 30,00%		
005 - IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 97.755,00		39.102,00 40,00%	58.653,00 60,00%		
006 - COBERTURA	R\$ 460.741,60		92.148,32 20,00%	138.222,48 30,00%	138.222,48 30,00%	92.148,32 20,00%
009 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 509.774,60	101.954,92 20,00%	101.954,92 20,00%	101.954,92 20,00%	101.954,92 20,00%	101.954,92 20,00%
010 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 172.455,17	34.491,03 20,00%	34.491,03 20,00%	34.491,03 20,00%	34.491,03 20,00%	34.491,03 20,00%
011 - REVESTIMENTOS	R\$ 23.648,00		11.824,00 50,00%	11.824,00 50,00%		
015 - PINTURA	R\$ 418.977,56		41.897,76 10,00%	125.693,27 30,00%	125.693,27 30,00%	125.693,27 30,00%
016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 90.920,00			27.276,00 30,00%	31.822,00 35,00%	31.822,00 35,00%
027 - ANDAIMES METÁLICOS	R\$ 38.585,60	7.717,12 20,00%	11.575,68 30,00%	11.575,68 30,00%	7.717,12 20,00%	
Total	R\$ 1.892.365,25	175.966,16	356.846,03	533.542,70	439.900,82	386.109,54
Total Acumulado		175.966,16	532.812,19	1.066.354,89	1.506.255,71	1.892.365,25



07F301005B028A921BC8A0CBA53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003173/2026

Orçamento nº 00000023/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA GERAL DA COBERTURA E REVISAO NAS INTALAÇÕES DO 5º BAEP – BATALHÃO DE AÇÕES ESPECIAIS – POLICIA MILITAR

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS

COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS



Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

07F301005B028A921BC8A0CBA53

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **GABRIELA DUARTE ALVES** registrado sob a matrícula **036449** na data 19/03/2026 16:46:20 na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento

HASH DO DOCUMENTO

069719DC-CBCF-4576-953E-4641D01EFC9F

