



07F301005B028C6222C8A0CBA50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003198/2026

Orçamento nº 00000021/2026 - RECONSTRUÇÃO DA EMEF FIORAVANTE BARLETTA – JARDIM SILVEIRA

ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
001 - SERVIÇOS PRELIMINARES/EDIF	R\$ 1.613.194,85	371.034,82 23,00%	806.597,42 50,00%	435.562,61 27,00%									
002 - FUNDAÇÕES	R\$ 4.425.722,59	402.740,76 9,10%	2.655.433,55 60,00%	1.367.548,28 30,90%									
003 - ESTRUTURA	R\$ 21.020.345,12			2.102.034,51 10,00%	2.102.034,51 10,00%	2.102.034,51 10,00%	2.102.034,51 10,00%	2.102.034,51 10,00%	2.102.034,51 10,00%	2.102.034,51 10,00%	2.102.034,51 10,00%	1.051.017,26 5,00%	1.051.017,26 5,00%
004 - VEDOS	R\$ 1.538.565,49											76.928,27 5,00%	153.856,55 10,00%
005 - IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 259.644,07		12.982,20 5,00%	25.964,41 10,00%	25.964,41 10,00%	25.964,41 10,00%	12.982,20 5,00%	51.928,81 20,00%			51.928,81 20,00%	51.928,81 20,00%	
006 - COBERTURA	R\$ 3.106.925,69												
007 - ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 410.572,30												
008 - ESQUADRIAS METÁLICAS/PVC	R\$ 1.904.875,75											95.243,79 5,00%	95.243,79 5,00%
009 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.705.834,74	47.058,35 1,00%	47.058,35 1,00%	47.058,35 1,00%	47.058,35 1,00%	47.058,35 1,00%	94.116,69 2,00%	94.116,69 2,00%	94.116,69 2,00%	94.116,69 2,00%	94.116,69 2,00%	94.116,69 2,00%	141.175,04 3,00%
010 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 2.242.121,27	44.842,43 2,00%	44.842,43 2,00%	67.263,64 3,00%	67.263,64 3,00%	67.263,64 3,00%	67.263,64 3,00%	67.263,64 3,00%	89.684,85 4,00%	89.684,85 4,00%	89.684,85 4,00%	89.684,85 4,00%	112.106,06 5,00%
011 - REVESTIMENTOS	R\$ 2.364.891,64												
012 - FORROS	R\$ 817.521,66												
013 - PISOS	R\$ 4.017.338,42												
014 - VIDROS	R\$ 84.675,82												



13º Mês	14º Mês	15º Mês	16º Mês	17º Mês	18º Mês	19º Mês	20º Mês	21º Mês	22º Mês	23º Mês	24º Mês
1.051.017,26 5,00%	1.051.017,26 5,00%										
153.856,55 10,00%	153.856,55 10,00%	307.713,10 20,00%	307.713,10 20,00%	153.856,55 10,00%	153.856,55 10,00%	76.928,27 5,00%					
				776.731,42 25,00%	776.731,42 25,00%	776.731,42 25,00%	776.731,42 25,00%				
		41.057,23 10,00%	41.057,23 10,00%	41.057,23 10,00%	41.057,23 10,00%	102.643,07 25,00%	102.643,07 25,00%	41.057,23 10,00%			
95.243,79 5,00%	190.487,57 10,00%	190.487,57 10,00%	190.487,57 10,00%	190.487,57 10,00%	190.487,57 10,00%	380.975,15 20,00%	190.487,57 10,00%	95.243,79 5,00%			
141.175,04 3,00%	329.408,43 7,00%	329.408,43 7,00%	329.408,43 7,00%	329.408,43 7,00%	329.408,43 7,00%	329.408,43 7,00%	329.408,43 7,00%	329.408,43 7,00%	329.408,43 7,00%	329.408,43 7,00%	329.408,43 7,00%
112.106,06 5,00%	112.106,06 5,00%	112.106,06 5,00%	112.106,06 5,00%	112.106,06 5,00%	112.106,06 5,00%	112.106,06 5,00%	112.106,06 5,00%	112.106,06 5,00%	112.106,06 5,00%	112.106,06 5,00%	112.106,06 5,00%
	236.489,16 10,00%	236.489,16 10,00%	236.489,16 10,00%	236.489,16 10,00%	236.489,16 10,00%	709.467,49 30,00%	472.978,33 20,00%				
	81.752,17 10,00%	81.752,17 10,00%	81.752,17 10,00%	81.752,17 10,00%	81.752,17 10,00%	81.752,17 10,00%	81.752,17 10,00%	81.752,17 10,00%	163.504,33 20,00%		
		401.733,84 10,00%	401.733,84 10,00%	401.733,84 10,00%	401.733,84 10,00%	401.733,84 10,00%	401.733,84 10,00%	401.733,84 10,00%	401.733,84 10,00%	803.467,68 20,00%	
				8.467,58 10,00%	8.467,58 10,00%	8.467,58 10,00%	8.467,58 10,00%	8.467,58 10,00%	8.467,58 10,00%	16.935,16 20,00%	16.935,16 20,00%



07F301005B028C6222C8A0CBA50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003198/2026

Orçamento nº 00000021/2026 - RECONSTRUÇÃO DA EMEF FIORAVANTE BARLETTA – JARDIM SILVEIRA

		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
015 - PINTURA	R\$ 1.125.352,06												
016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.690.713,03												
017 - PAISAGISMO	R\$ 465.026,42												
018 - SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 4.740.638,52	189.625,54 4,00%	189.625,54 4,00%	189.625,54 4,00%	189.625,54 4,00%	189.625,54 4,00%	189.625,54 4,00%	189.625,54 4,00%	189.625,54 4,00%	189.625,54 4,00%	189.625,54 4,00%	189.625,54 4,00%	189.625,54 4,00%
022 - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 440.813,53												
027 - ANDAIMES METÁLICOS	R\$ 481.195,00												
Total	R\$ 63.455.967,96	1.055.301,88	3.756.539,49	4.235.057,33	2.431.946,44	2.431.946,44	2.466.022,59	2.504.969,20	2.475.461,60	2.475.461,60	2.527.390,41	1.648.545,22	1.743.024,24
Total Acumulado		1.055.301,88	4.811.841,38	9.046.898,71	11.478.845,16	13.910.791,60	16.376.814,19	18.881.783,39	21.357.244,99	23.832.706,58	26.360.097,00	28.008.642,21	29.751.666,45

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS

COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS

13° Mês	14° Mês	15° Mês	16° Mês	17° Mês	18° Mês	19° Mês	20° Mês	21° Mês	22° Mês	23° Mês	24° Mês
	56.267,60 5,00%	112.535,21 10,00%	112.535,21 10,00%	112.535,21 10,00%	112.535,21 10,00%	112.535,21 10,00%	112.535,21 10,00%	112.535,21 10,00%	112.535,21 10,00%	112.535,21 10,00%	56.267,60 5,00%
		769.071,30 10,00%	769.071,30 10,00%	769.071,30 10,00%	769.071,30 10,00%	769.071,30 10,00%	769.071,30 10,00%	769.071,30 10,00%	769.071,30 10,00%	769.071,30 10,00%	769.071,30 10,00%
				46.502,64 10,00%	46.502,64 10,00%	46.502,64 10,00%	46.502,64 10,00%	46.502,64 10,00%	46.502,64 10,00%	46.502,64 10,00%	139.507,93 30,00%
189.625,54 4,00%	189.625,54 4,00%	189.625,54 4,00%	189.625,54 4,00%	189.625,54 4,00%	189.625,54 4,00%	189.625,54 4,00%	189.625,54 4,00%	237.031,93 5,00%	237.031,93 5,00%	237.031,93 5,00%	237.031,93 5,00%
							132.244,06 30,00%	44.081,35 10,00%	88.162,71 20,00%	88.162,71 20,00%	88.162,71 20,00%
		48.119,50 10,00%	48.119,50 10,00%	48.119,50 10,00%	48.119,50 10,00%	48.119,50 10,00%	48.119,50 10,00%	48.119,50 10,00%	48.119,50 10,00%	48.119,50 10,00%	48.119,50 10,00%
1.743.024,24	2.401.010,35	2.820.099,12	2.820.099,12	3.497.944,22	3.497.944,22	4.146.067,69	3.774.406,74	2.327.111,03	2.316.643,54	2.563.340,63	1.796.610,62
31.494.690,69	33.895.701,04	36.715.800,16	39.535.899,28	43.033.843,50	46.531.787,72	50.677.855,41	54.452.262,14	56.779.373,17	59.096.016,71	61.659.357,34	63.455.967,96



Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

07F301005B028C6222C8A0CBA50

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **CAROLINA GABRIELA SOARES DA SILVA** registrado sob a matrícula **037548** na data 30/04/2026 11:53:17 na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento

HASH DO DOCUMENTO

77860484-06B7-40EC-B100-96F8C18F38FB

