



07F300D5C20283C223C8A0CBA5D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003148/2025

Orçamento nº 00000092/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA GERAL DA MATERNAL MARIA DE MENEZES BEZERRA - JARDIM MUTINGA

ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês
001 - SERVIÇOS PRELIMINARES/EDIF	R\$ 58.170,00	29.085,00 50,00%	11.634,00 20,00%	5.817,00 10,00%	11.634,00 20,00%				
003 - ESTRUTURA	R\$ 88.400,00	44.200,00 50,00%	44.200,00 50,00%						
004 - VEDOS	R\$ 31.951,17	6.390,23 20,00%	3.195,12 10,00%	6.390,23 20,00%	6.390,23 20,00%	9.585,35 30,00%			
005 - IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 164.424,00		16.442,40 10,00%	49.327,20 30,00%	49.327,20 30,00%	32.884,80 20,00%	16.442,40 10,00%		
006 - COBERTURA	R\$ 542.108,00	27.105,40 5,00%	27.105,40 5,00%	108.421,60 20,00%	108.421,60 20,00%	162.632,40 30,00%	108.421,60 20,00%		
007 - ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 20.716,60					10.358,30 50,00%	6.214,98 30,00%	4.143,32 20,00%	
008 - ESQUADRIAS METÁLICAS/PVC	R\$ 70.111,10					35.055,55 50,00%	21.033,33 30,00%	14.022,22 20,00%	
009 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 712.400,00	71.240,00 10,00%	71.240,00 10,00%	71.240,00 10,00%	71.240,00 10,00%	71.240,00 10,00%	142.480,00 20,00%	142.480,00 20,00%	71.240,00 10,00%
010 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 438.501,28	43.850,13 10,00%	43.850,13 10,00%	87.700,26 20,00%	87.700,26 20,00%	43.850,13 10,00%	43.850,13 10,00%	43.850,13 10,00%	43.850,13 10,00%
011 - REVESTIMENTOS	R\$ 253.723,00					50.744,60 20,00%	76.116,90 30,00%	76.116,90 30,00%	50.744,60 20,00%
012 - FORROS	R\$ 56.748,00						28.374,00 50,00%	17.024,40 30,00%	11.349,60 20,00%
013 - PISOS	R\$ 994.402,85			99.440,29 10,00%	99.440,29 10,00%	198.880,57 20,00%	198.880,57 20,00%	298.320,86 30,00%	99.440,29 10,00%
014 - VIDROS	R\$ 11.824,70								11.824,70 100,00%
015 - PINTURA	R\$ 660.398,00			66.039,80 10,00%	66.039,80 10,00%	132.079,60 20,00%	198.119,40 30,00%	132.079,60 20,00%	66.039,80 10,00%



07F300D5C20283C223C8A0CBA5D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003148/2025

Orçamento nº 00000092/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA GERAL DA MATERNAL MARIA DE MENEZES BEZERRA - JARDIM MUTINGA

		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês
016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 194.457,08	19.445,71 10,00%	19.445,71 10,00%	19.445,71 10,00%	19.445,71 10,00%	19.445,71 10,00%	19.445,71 10,00%	38.891,42 20,00%	38.891,42 20,00%
017 - PAISAGISMO	R\$ 79.604,20						7.960,42 10,00%	31.841,68 40,00%	39.802,10 50,00%
018 - SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 23.839,53							11.919,77 50,00%	11.919,77 50,00%
022 - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 69.844,60					20.953,38 30,00%	20.953,38 30,00%	13.968,92 20,00%	13.968,92 20,00%
027 - ANDAIMES METÁLICOS	R\$ 13.580,00					2.716,00 20,00%	4.074,00 30,00%	4.074,00 30,00%	2.716,00 20,00%
Total	R\$ 4.485.204,11	241.316,47	237.112,75	513.822,08	519.639,08	790.426,39	892.366,82	828.733,20	461.787,31
Total Acumulado		241.316,47	478.429,22	992.251,31	1.511.890,39	2.302.316,78	3.194.683,59	4.023.416,80	4.485.204,11

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS
COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS



Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

07F300D5C20283C223C8A0CBA5D

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **TAISY NATALICE LURDES SOARES DA SILVA** registrado sob a matrícula **105596** na data **12/12/2025 09:29:01** na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento

HASH DO DOCUMENTO

4BC99085-C271-4AB1-8E32-A496CBE4B81B

