



07F301005B028C035AC8A0CBA58

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003197/2026

Orçamento nº 00000019/2026 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO NO VALE DO SOL

ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
001 - SERVIÇOS PRELIMINARES/EDIF	R\$ 384.903,13	96.225,78 25,00%	96.225,78 25,00%	96.225,78 25,00%	96.225,78 25,00%								
002 - FUNDAÇÕES	R\$ 1.976.268,80	197.626,88 10,00%	395.253,76 20,00%	395.253,76 20,00%	494.067,20 25,00%	494.067,20 25,00%							
003 - ESTRUTURA	R\$ 7.375.963,20			1.106.394,48 15,00%	1.106.394,48 15,00%	1.106.394,48 15,00%	1.475.192,64 20,00%	1.475.192,64 20,00%	1.106.394,48 15,00%				
004 - VEDOS	R\$ 722.113,61						180.528,40 25,00%	180.528,40 25,00%	144.422,72 20,00%	108.317,04 15,00%	108.317,04 15,00%		
005 - IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 316.218,23			47.432,74 15,00%	47.432,74 15,00%	63.243,65 20,00%					63.243,65 20,00%	63.243,65 20,00%	31.621,82 10,00%
006 - COBERTURA	R\$ 1.216.370,60										243.274,12 20,00%	243.274,12 20,00%	364.911,18 30,00%
007 - ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 153.718,43										30.743,69 20,00%	30.743,69 20,00%	46.115,53 30,00%
008 - ESQUADRIAS METÁLICAS/PVC	R\$ 646.466,47										129.293,29 20,00%	129.293,29 20,00%	193.939,94 30,00%
009 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.353.041,98	23.530,42 1,00%	23.530,42 1,00%	117.652,10 5,00%	117.652,10 5,00%	117.652,10 5,00%	117.652,10 5,00%	117.652,10 5,00%	117.652,10 5,00%	117.652,10 5,00%	117.652,10 5,00%	117.652,10 5,00%	117.652,10 5,00%
010 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 1.548.514,67	15.485,15 1,00%	15.485,15 1,00%	15.485,15 1,00%	77.425,73 5,00%	77.425,73 5,00%	77.425,73 5,00%	77.425,73 5,00%	77.425,73 5,00%	77.425,73 5,00%	77.425,73 5,00%	77.425,73 5,00%	77.425,73 5,00%
011 - REVESTIMENTOS	R\$ 1.935.066,08												
012 - FORROS	R\$ 175.244,03												
013 - PISOS	R\$ 1.324.689,76										264.937,95 20,00%	264.937,95 20,00%	264.937,95 20,00%
014 - VIDROS	R\$ 94.363,32												



13º Mês	14º Mês	15º Mês	16º Mês	17º Mês	18º Mês
364.911,18 30,00%					
30.743,69 20,00%	15.371,84 10,00%				
193.939,94 30,00%					
117.652,10 5,00%	117.652,10 5,00%	117.652,10 5,00%	117.652,10 5,00%	235.304,20 10,00%	423.547,56 18,00%
77.425,73 5,00%	77.425,73 5,00%	77.425,73 5,00%	154.851,47 10,00%	154.851,47 10,00%	263.247,49 17,00%
387.013,22 20,00%	387.013,22 20,00%	387.013,22 20,00%	774.026,43 40,00%		
35.048,81 20,00%	35.048,81 20,00%	52.573,21 30,00%	52.573,21 30,00%		
264.937,95 20,00%	264.937,95 20,00%				
		23.590,83 25,00%	23.590,83 25,00%	47.181,66 50,00%	



07F301005B028C035AC8A0CBA58

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003197/2026

Orçamento nº 00000019/2026 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO NO VALE DO SOL

		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
015 - PINTURA	R\$ 1.029.167,01												
016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.503.467,98		350.346,80 10,00%	350.346,80 10,00%	350.346,80 10,00%								350.346,80 10,00%
017 - PAISAGISMO	R\$ 345.781,50												
018 - SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 2.081.272,79	20.812,73 1,00%	20.812,73 1,00%	20.812,73 1,00%	104.063,64 5,00%	104.063,64 5,00%	104.063,64 5,00%	104.063,64 5,00%	104.063,64 5,00%	104.063,64 5,00%	104.063,64 5,00%	104.063,64 5,00%	104.063,64 5,00%
022 - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 524.558,32												104.911,66 20,00%
024 - GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM	R\$ 60.360,82												
027 - ANDAIMES METÁLICOS	R\$ 218.886,45									21.888,65 10,00%	43.777,29 20,00%	43.777,29 20,00%	43.777,29 20,00%
Total	R\$ 27.986.437,18	353.680,96	901.654,63	2.149.603,53	2.393.608,47	1.962.846,80	1.954.862,52	1.954.862,52	1.549.958,67	429.347,16	1.182.728,50	1.074.411,46	1.699.703,65
Total Acumulado		353.680,96	1.255.335,59	3.404.939,12	5.798.547,59	7.761.394,38	9.716.256,90	11.671.119,42	13.221.078,09	13.650.425,25	14.833.153,75	15.907.565,21	17.607.268,86

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS

COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS

13° Mês	14° Mês	15° Mês	16° Mês	17° Mês	18° Mês
102.916,70 10,00%	102.916,70 10,00%	205.833,40 20,00%	205.833,40 20,00%	205.833,40 20,00%	205.833,40 20,00%
350.346,80 10,00%	350.346,80 10,00%	350.346,80 10,00%	350.346,80 10,00%	350.346,80 10,00%	350.346,80 10,00%
		69.156,30 20,00%	69.156,30 20,00%	103.734,45 30,00%	103.734,45 30,00%
104.063,64 5,00%	104.063,64 5,00%	208.127,28 10,00%	208.127,28 10,00%	208.127,28 10,00%	249.752,73 12,00%
104.911,66 20,00%	104.911,66 20,00%	131.139,58 25,00%	78.683,75 15,00%		
	15.090,21 25,00%	15.090,21 25,00%	15.090,21 25,00%	15.090,21 25,00%	
65.665,94 30,00%					
2.199.577,35	1.574.778,66	1.637.948,65	2.049.931,77	1.320.469,46	1.596.462,43
19.806.846,21	21.381.624,87	23.019.573,52	25.069.505,29	26.389.974,75	27.986.437,18



# Manifesto de Responsabilidade

## Documento do Sistema

07F301005B028C035AC8A0CBA58

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **CAROLINA GABRIELA SOARES DA SILVA** registrado sob a matrícula **037548** na data 30/04/2026 12:20:01 na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

**Arquivo:** Orçamento

**Tipo de Documento:** Cronograma Orçamento

### HASH DO DOCUMENTO

7DE0A0FD-1B34-469C-A823-169A4E51996E

