



07F301005B028C0361C8A0CBA50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003199/2026

Orçamento nº 00000022/2026 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NO BAIRRO ALDEIA DE BARUERI

ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
001 - SERVIÇOS PRELIMINARES/EDIF	R\$ 875.210,21	175.042,04 20,00%	262.563,06 30,00%	262.563,06 30,00%	175.042,04 20,00%								
002 - FUNDAÇÕES	R\$ 3.862.945,59	386.294,56 10,00%	772.589,12 20,00%	1.158.883,68 30,00%	1.158.883,68 30,00%	386.294,56 10,00%							
003 - ESTRUTURA	R\$ 18.824.937,46			1.882.493,75 10,00%	1.882.493,75 10,00%	3.764.987,49 20,00%	5.647.481,24 30,00%	5.647.481,24 30,00%					
004 - VEDOS	R\$ 1.232.079,59						123.207,96 10,00%	246.415,92 20,00%	246.415,92 20,00%	246.415,92 20,00%	246.415,92 20,00%	123.207,96 10,00%	
005 - IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 238.462,64		23.846,26 10,00%	71.538,79 30,00%	71.538,79 30,00%	47.692,53 20,00%				23.846,26 10,00%			
006 - COBERTURA	R\$ 4.817.557,60							1.445.267,28 30,00%	1.445.267,28 30,00%	963.511,52 20,00%	963.511,52 20,00%		
007 - ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 157.155,03												
008 - ESQUADRIAS METÁLICAS/PVC	R\$ 1.179.644,14												
009 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.454.490,76	298.179,63 4,00%	298.179,63 4,00%	298.179,63 4,00%	298.179,63 4,00%	298.179,63 4,00%	298.179,63 4,00%	298.179,63 4,00%	298.179,63 4,00%	298.179,63 4,00%	298.179,63 4,00%	298.179,63 4,00%	298.179,63 4,00%
010 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 3.255.283,79	130.211,35 4,00%	130.211,35 4,00%	130.211,35 4,00%	130.211,35 4,00%	130.211,35 4,00%	130.211,35 4,00%	130.211,35 4,00%	130.211,35 4,00%	130.211,35 4,00%	130.211,35 4,00%	130.211,35 4,00%	130.211,35 4,00%
011 - REVESTIMENTOS	R\$ 1.746.842,20												
012 - FORROS	R\$ 1.266.957,00												
013 - PISOS	R\$ 2.108.684,56											210.868,46 10,00%	210.868,46 10,00%
014 - VIDROS	R\$ 2.066.298,04												



13º Mês	14º Mês	15º Mês	16º Mês	17º Mês	18º Mês	19º Mês	20º Mês	21º Mês	22º Mês	23º Mês	24º Mês
		15.715,50 10,00%	15.715,50 10,00%	31.431,01 20,00%	31.431,01 20,00%	31.431,01 20,00%	31.431,01 20,00%				
		117.964,41 10,00%	235.928,83 20,00%	235.928,83 20,00%	235.928,83 20,00%	235.928,83 20,00%	117.964,41 10,00%				
298.179,63 4,00%	298.179,63 4,00%	298.179,63 4,00%	298.179,63 4,00%	298.179,63 4,00%	298.179,63 4,00%	298.179,63 4,00%	298.179,63 4,00%	298.179,63 4,00%	298.179,63 4,00%	447.269,45 6,00%	447.269,45 6,00%
130.211,35 4,00%	130.211,35 4,00%	130.211,35 4,00%	130.211,35 4,00%	130.211,35 4,00%	130.211,35 4,00%	130.211,35 4,00%	130.211,35 4,00%	130.211,35 4,00%	130.211,35 4,00%	195.317,03 6,00%	195.317,03 6,00%
		174.684,22 10,00%	174.684,22 10,00%	174.684,22 10,00%	174.684,22 10,00%	349.368,44 20,00%	349.368,44 20,00%	349.368,44 20,00%			
			253.391,40 20,00%	253.391,40 20,00%	253.391,40 20,00%	253.391,40 20,00%	253.391,40 20,00%				
210.868,46 10,00%	210.868,46 10,00%	210.868,46 10,00%	210.868,46 10,00%	210.868,46 10,00%	210.868,46 10,00%	210.868,46 10,00%	210.868,46 10,00%				
							413.259,61 20,00%	413.259,61 20,00%	413.259,61 20,00%	413.259,61 20,00%	413.259,61 20,00%



07F301005B028C0361C8A0CBA50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003199/2026

Orçamento nº 00000022/2026 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NO BAIRRO ALDEIA DE BARUERI

		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
015 - PINTURA	R\$ 2.954.654,60												
016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.407.141,95												
017 - PAISAGISMO	R\$ 240.253,08												
018 - SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 3.243.693,72	129.747,75 4,00%	129.747,75 4,00%	129.747,75 4,00%	129.747,75 4,00%	129.747,75 4,00%	129.747,75 4,00%	129.747,75 4,00%	129.747,75 4,00%	129.747,75 4,00%	129.747,75 4,00%	129.747,75 4,00%	129.747,75 4,00%
022 - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 618.177,80												
027 - ANDAIMES METÁLICOS	R\$ 449.510,00												
Total	R\$ 63.999.979,74	1.119.475,33	1.617.137,18	3.933.618,01	3.846.096,99	4.757.113,31	6.328.827,93	7.897.303,17	2.249.821,93	1.791.912,43	1.768.066,17	892.215,14	769.007,19
Total Acumulado		1.119.475,33	2.736.612,51	6.670.230,51	10.516.327,50	15.273.440,81	21.602.268,74	29.499.571,90	31.749.393,83	33.541.306,26	35.309.372,43	36.201.587,57	36.970.594,76

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS  
COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS

13° Mês	14° Mês	15° Mês	16° Mês	17° Mês	18° Mês	19° Mês	20° Mês	21° Mês	22° Mês	23° Mês	24° Mês
								590.930,92 20,00%	590.930,92 20,00%	886.396,38 30,00%	886.396,38 30,00%
						740.714,19 10,00%	740.714,19 10,00%	1.481.428,39 20,00%	1.481.428,39 20,00%	1.481.428,39 20,00%	1.481.428,39 20,00%
							24.025,31 10,00%	48.050,62 20,00%	48.050,62 20,00%	48.050,62 20,00%	72.075,92 30,00%
129.747,75 4,00%	129.747,75 4,00%	129.747,75 4,00%	129.747,75 4,00%	129.747,75 4,00%	129.747,75 4,00%	129.747,75 4,00%	129.747,75 4,00%	129.747,75 4,00%	129.747,75 4,00%	194.621,62 6,00%	194.621,62 6,00%
						61.817,78 10,00%	61.817,78 10,00%	123.635,56 20,00%	123.635,56 20,00%	123.635,56 20,00%	123.635,56 20,00%
22.475,50 5,00%	22.475,50 5,00%	22.475,50 5,00%	22.475,50 5,00%	44.951,00 10,00%	44.951,00 10,00%	44.951,00 10,00%	44.951,00 10,00%	44.951,00 10,00%	44.951,00 10,00%	44.951,00 10,00%	44.951,00 10,00%
791.482,69	791.482,69	1.099.846,82	1.471.202,64	1.509.393,64	1.509.393,64	2.486.609,84	2.805.930,34	3.609.763,26	3.260.394,82	3.834.929,65	3.858.954,96
37.762.077,45	38.553.560,13	39.653.406,96	41.124.609,59	42.634.003,23	44.143.396,87	46.630.006,71	49.435.937,05	53.045.700,31	56.306.095,13	60.141.024,78	63.999.979,74



# Manifesto de Responsabilidade

## Documento do Sistema

07F301005B028C0361C8A0CBA50

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **CAROLINA GABRIELA SOARES DA SILVA** registrado sob a matrícula **037548** na data 30/04/2026 12:30:06 na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

**Arquivo:** Orçamento

**Tipo de Documento:** Cronograma Orçamento

### HASH DO DOCUMENTO

C54BBD51-50BC-493D-94FA-5C658622C030

