



07F300D5C2028CC239C8A0CBA59

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003205/2026

Orçamento nº 00000039/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA GERAL DA EMEF REVERENDO DEIRÓ FELICIO DE ANDRADE - JARIDM PAULISTA

ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês
001 - SERVIÇOS PRELIMINARES/EDIF	R\$ 90.022,70	90.022,70 100,00%							
003 - ESTRUTURA	R\$ 45.293,10		22.646,55 50,00%	22.646,55 50,00%					
004 - VEDOS	R\$ 75.242,75			24.830,11 33,00%	24.830,11 33,00%	25.582,54 34,00%			
005 - IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 178.003,70				58.741,22 33,00%	58.741,22 33,00%	60.521,26 34,00%		
006 - COBERTURA	R\$ 1.040.076,40						343.225,21 33,00%	343.225,21 33,00%	353.625,98 34,00%
007 - ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 99.117,57			49.558,79 50,00%	49.558,79 50,00%				
008 - ESQUADRIAS METÁLICAS/PVC	R\$ 317.460,00				158.730,00 50,00%	158.730,00 50,00%			
009 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 670.262,20	100.539,33 15,00%	100.539,33 15,00%	67.026,22 10,00%	67.026,22 10,00%	67.026,22 10,00%	67.026,22 10,00%	100.539,33 15,00%	100.539,33 15,00%
010 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 466.413,60	69.962,04 15,00%	69.962,04 15,00%	46.641,36 10,00%	46.641,36 10,00%	46.641,36 10,00%	46.641,36 10,00%	69.962,04 15,00%	69.962,04 15,00%
011 - REVESTIMENTOS	R\$ 364.141,30			36.414,13 10,00%	72.828,26 20,00%	72.828,26 20,00%	72.828,26 20,00%	109.242,39 30,00%	
012 - FORROS	R\$ 282.404,00		42.360,60 15,00%	56.480,80 20,00%	42.360,60 15,00%	42.360,60 15,00%	42.360,60 15,00%	56.480,80 20,00%	
013 - PISOS	R\$ 855.728,35		171.145,67 20,00%	171.145,67 20,00%	171.145,67 20,00%	171.145,67 20,00%	171.145,67 20,00%		
014 - VIDROS	R\$ 12.498,10						6.249,05 50,00%	6.249,05 50,00%	
015 - PINTURA	R\$ 405.849,00							202.924,50 50,00%	202.924,50 50,00%



07F300D5C2028CC239C8A0CBA59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003205/2026

Orçamento nº 00000039/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA GERAL DA EMEF REVERENDO DEIRÓ FELICIO DE ANDRADE - JARIDM PAULISTA

		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês
016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 932.547,80				186.509,56 20,00%	186.509,56 20,00%	186.509,56 20,00%	186.509,56 20,00%	186.509,56 20,00%
017 - PAISAGISMO	R\$ 142.057,01								142.057,01 100,00%
018 - SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 40.776,11	40.776,11 100,00%							
027 - ANDAIMES METÁLICOS	R\$ 20.112,00								20.112,00 100,00%
Total	R\$ 6.038.005,69	301.300,18	406.654,19	474.743,62	878.371,78	829.565,43	996.507,19	1.075.132,88	1.075.730,42
Total Acumulado		301.300,18	707.954,37	1.182.697,99	2.061.069,78	2.890.635,20	3.887.142,39	4.962.275,27	6.038.005,69

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS  
COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS



# Manifesto de Responsabilidade

## Documento do Sistema

07F300D5C2028CC239C8A0CBA59

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **JACYANY GOMES GUSMÃO** registrado sob a matrícula **021443** na data 28/04/2026 10:52:19 na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

**Arquivo:** Orçamento

**Tipo de Documento:** Cronograma Orçamento

### HASH DO DOCUMENTO

EEC5B05D-5092-42FE-8F5F-81D711C99AB3

