

MATRIZ DE RISCOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CINTILOGRAFIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE CR 1090.807-74/2023 INSTRUMENTO 947803

TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCUÇÃO
Projeto	Construção, montagem, implantação e cumprimento do cronograma da ampliação	Risco de ocorrência de eventos que impeçam o cumprimento do prazo ou alterem os custos da obra	Acompanhamento contínuo do cronograma físico-financeiro, controle das frentes de serviço e apresentação de plano de recuperação sempre que constatado atraso na execução.	Contratada
Execução	Danos à obra decorrentes de erro executivo ou utilização inadequada dos materiais	Retrabalho, atraso no cronograma e aumento dos custos	Controle tecnológico dos serviços, supervisão permanente do Engenheiro Civil responsável e observância integral dos projetos e especificações técnicas.	Contratada
Projeto	Necessidade de adequações decorrentes da compatibilização entre a ampliação e a edificação existente	Alterações pontuais durante a execução e possíveis interferências construtivas	Compatibilização prévia dos projetos executivos, realização de vistorias técnicas e acompanhamento permanente da fiscalização.	Contratada



Avenida Vinte e Seis de Março, 1057 - Jardim São Pedro - Centro
CEP: 06401-050 - Barueri/SP



sec.obras@barueri.sp.gov.br



(11) 4199-1900

Projeto	Alterações determinadas pela Administração em razão do interesse público	Alteração do escopo, prazo e custos	Revisão do cronograma e, quando cabível, reequilíbrio econômico-financeiro mediante aditivo contratual, observada a Lei nº 14.133/2021.	Contratante
Projeto	Alterações decorrentes de exigências dos órgãos de controle, vigilância sanitária, concessionárias ou demais órgãos competentes	Necessidade de adequações dos projetos e serviços	Adequação dos projetos e revisão do cronograma, quando necessária, mediante autorização da Administração.	Contratante
Infraestrutura	Interferências com instalações existentes da unidade de saúde	Interrupções na execução, necessidade de remanejamentos e ajustes executivos	Levantamento prévio das instalações existentes, execução por etapas e compatibilização com os sistemas em funcionamento.	Contratada
Execução	Danos às instalações existentes do Centro de Diagnóstico durante a ampliação	Retrabalho, paralisações e custos adicionais	Isolamento das áreas de intervenção, proteção dos equipamentos existentes e acompanhamento permanente da fiscalização.	Contratada



Planejamento	Interferência das atividades da obra no funcionamento da unidade de saúde	Necessidade de reprogramação das frentes de trabalho	Planejamento executivo compatível com o funcionamento da unidade, execução por etapas e isolamento físico das áreas de intervenção.	Contratada
Risco Geológico / Infraestrutura	Ocorrência de interferências subterrâneas ou fundações existentes não identificadas	Alteração do método executivo e possível impacto no cronograma	Adequação da solução técnica, mediante aprovação da fiscalização, preservando a estabilidade da edificação existente.	Contratada
Meteorológico	Chuvas que prejudiquem a execução dos serviços externos	Comprometimento do cronograma	Planejamento das atividades, proteção dos serviços executados e reprogramação das frentes de trabalho. Chuvas dentro da média histórica constituem risco ordinário da contratada.	Contratada
Ambiental	Geração de resíduos da construção civil	Aumento do volume de resíduos e necessidade de destinação ambientalmente adequada	Transporte e destinação dos resíduos em áreas licenciadas, conforme legislação ambiental vigente.	Contratada



Ambiental	Embargos por descumprimento de condicionantes ambientais	Paralisação dos serviços	Atendimento integral às exigências ambientais, sanitárias e municipais durante toda a execução da obra.	Contratada
Segurança	Acidentes de trabalho no canteiro	Paralisações, autuações e aumento dos custos	Cumprimento das NR-18, NR-06, NR-35 e demais normas de segurança, treinamento das equipes e utilização obrigatória de EPIs e EPCs.	Contratada
Tecnologia	Falhas na instalação dos sistemas de blindagem radiológica, climatização ou infraestrutura para equipamentos de cintilografia	Retrabalho, atraso na entrega e necessidade de correções técnicas	Execução conforme projetos específicos, recomendações dos fabricantes e acompanhamento da fiscalização.	Contratada
Planejamento	Planejamento inadequado das frentes de trabalho	Equipamentos ociosos, baixa produtividade e atraso do cronograma	Elaboração de planejamento executivo detalhado, cronograma atualizado e compatibilização das atividades entre as equipes.	Contratada



Econômico	Elevação dos custos operacionais acima dos índices previstos contratualmente	Redução da margem de execução da contratada	Os riscos ordinários da atividade empresarial permanecem sob responsabilidade da contratada, observadas as hipóteses legais de reajuste previstas no contrato.	Contratada
Terceiros	Danos a terceiros durante a execução da obra	Indenizações, paralisações e retrabalhos	Isolamento das áreas, sinalização adequada, seguro e adoção de medidas preventivas durante toda a execução.	Contratada



Avenida Vinte e Seis de Março, 1057 - Jardim São Pedro - Centro
 CEP: 06401-050 - Barueri/SP



sec.obras@barueri.sp.gov.br



(11) 4199-1900





Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

09F680D5C202904291C8A0CBA5D


O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **ELISEU OLIVEIRA FERRAZ** registrado sob a matrícula **031657** na data **03/07/2026 12:01:38** na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

Arquivo: MATRIZ DE RISCO_CINTILOGRAFIA.pdf

Tipo de Documento: Outros Arquivos

HASH DO DOCUMENTO

5DA3ECED-F417-4F82-A46D-BBA72A1CCBEE





Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

09F680D5C202904291C8A0CBA5D

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **ELISEU OLIVEIRA FERRAZ** registrado sob a matrícula **031657** na data 03/07/2026 12:01:38 na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

Arquivo: MATRIZ DE RISCO_CINTILOGRAFIA.pdf

Tipo de Documento: Outros Arquivos

HASH DO DOCUMENTO

AC203298-7605-4B1B-8FB5-F5A3A3D04ED7