



07F300D5C20292E28EC8A0CBA58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras
Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003163/2026

Orçamento nº 00000002/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DA MARGEM DO RIO BARUERI MIRIM - VILA MARCIA

ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
001 - SERVIÇOS PRELIMINARES/EDIF	R\$ 916,22	916,22 100,00%					
016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.787,42	4.787,42 100,00%					
018 - SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 417.937,85	69.628,45 16,66%	69.628,45 16,66%	69.670,24 16,67%	69.670,24 16,67%	69.670,24 16,67%	69.670,24 16,67%
021 - MOVIMENTO DE TERRA/TERRAPLANAGEM	R\$ 969.528,26	193.905,65 20,00%	339.334,89 35,00%	290.858,48 30,00%	145.429,24 15,00%		
022 - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.358.110,08		135.811,01 10,00%	339.527,52 25,00%	407.433,03 30,00%	339.527,52 25,00%	135.811,01 10,00%
023 - CANALIZAÇÃO DE TUBOS	R\$ 116.172,50		34.851,75 30,00%	46.469,00 40,00%	34.851,75 30,00%		
024 - GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM	R\$ 3.949.925,42	197.496,27 5,00%	394.992,54 10,00%	789.985,08 20,00%	789.985,08 20,00%	987.481,36 25,00%	789.985,08 20,00%
Total	R\$ 6.817.377,75	466.734,01	974.618,64	1.536.510,32	1.447.369,34	1.396.679,12	995.466,33
Total Acumulado		466.734,01	1.441.352,64	2.977.862,97	4.425.232,30	5.821.911,42	6.817.377,75

EDINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA
COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS VIÁRIAS E HÍDRICAS



Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

07F300D5C20292E28EC8A0CBA58

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **JOAO VICTOR DA COSTA SILVA** registrado sob a matrícula **034012** na data **11/08/2026** **16:44:45** na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento

HASH DO DOCUMENTO

17A82B33-D743-44F2-9EE5-1C097C91ABDD

