



07F300D5C20288D271C8A0CBA50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003169/2026

Orçamento nº 00000007/2026 - PRÉ - QUALIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE IMPERIAL

ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
001 - SERVIÇOS PRELIMINARES/EDIF	R\$ 3.927.125,57	785.425,11 20,00%	1.178.137,67 30,00%	1.178.137,67 30,00%	785.425,11 20,00%								
002 - FUNDAÇÕES	R\$ 2.584.035,01	258.403,50 10,00%	516.807,00 20,00%	516.807,00 20,00%	516.807,00 20,00%	516.807,00 20,00%	258.403,50 10,00%						
003 - ESTRUTURA	R\$ 9.112.813,25		911.281,33 10,00%	911.281,33 10,00%	1.822.562,65 20,00%	1.822.562,65 20,00%	1.822.562,65 20,00%	1.822.562,65 20,00%					
004 - VEDOS	R\$ 1.232.487,78					123.248,78 10,00%	246.497,56 20,00%	246.497,56 20,00%	246.497,56 20,00%	246.497,56 20,00%	123.248,78 10,00%		
005 - IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 339.675,20	67.935,04 20,00%	101.902,56 30,00%	101.902,56 30,00%							67.935,04 20,00%		
006 - COBERTURA	R\$ 1.480.469,11											444.140,73 30,00%	740.234,55 50,00%
007 - ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 191.671,77												
008 - ESQUADRIAS METÁLICAS/PVC	R\$ 1.133.833,02												
009 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.827.186,77	286.741,84 4,20%	286.741,84 4,20%	286.741,84 4,20%	286.741,84 4,20%	286.741,84 4,20%	286.741,84 4,20%	286.741,84 4,20%	286.741,84 4,20%	286.741,84 4,20%	286.741,84 4,20%	286.741,84 4,20%	286.741,84 4,20%
010 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 2.077.945,05	87.273,69 4,20%	87.273,69 4,20%	87.273,69 4,20%	87.273,69 4,20%	87.273,69 4,20%	87.273,69 4,20%	87.273,69 4,20%	87.273,69 4,20%	87.273,69 4,20%	87.273,69 4,20%	87.273,69 4,20%	87.273,69 4,20%
011 - REVESTIMENTOS	R\$ 1.296.075,19												
012 - FORROS	R\$ 659.808,08												
013 - PISOS	R\$ 1.297.282,27										259.456,45 20,00%	259.456,45 20,00%	259.456,45 20,00%
014 - VIDROS	R\$ 940.893,20												



13º Mês	14º Mês	15º Mês	16º Mês	17º Mês	18º Mês	19º Mês	20º Mês	21º Mês	22º Mês	23º Mês	24º Mês
296.093,82 20,00%											
			19.167,18 10,00%	38.334,35 20,00%	38.334,35 20,00%	38.334,35 20,00%	38.334,35 20,00%	19.167,18 10,00%			
			113.383,30 10,00%	226.766,60 20,00%	226.766,60 20,00%	226.766,60 20,00%	226.766,60 20,00%	113.383,30 10,00%			
286.741,84 4,20%	286.741,84 4,20%	286.741,84 4,20%	286.741,84 4,20%	286.741,84 4,20%	286.741,84 4,20%	286.741,84 4,20%	286.741,84 4,20%	273.087,47 4,00%	273.087,47 4,00%	273.087,47 4,00%	273.087,47 4,00%
87.273,69 4,20%	87.273,69 4,20%	87.273,69 4,20%	87.273,69 4,20%	87.273,69 4,20%	87.273,69 4,20%	87.273,69 4,20%	87.273,69 4,20%	83.117,80 4,00%	83.117,80 4,00%	83.117,80 4,00%	83.117,80 4,00%
			259.215,04 20,00%	259.215,04 20,00%	259.215,04 20,00%	129.607,52 10,00%	129.607,52 10,00%	129.607,52 10,00%	129.607,52 10,00%		
					131.961,62 20,00%	131.961,62 20,00%	131.961,62 20,00%	131.961,62 20,00%	131.961,62 20,00%		
259.456,45 20,00%	259.456,45 20,00%										
	188.178,64 20,00%	188.178,64 20,00%	282.267,96 30,00%	282.267,96 30,00%							



07F300D5C20288D271C8A0CBA50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003169/2026

Orçamento nº 00000007/2026 - PRÉ - QUALIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE IMPERIAL

		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
015 - PINTURA	R\$ 922.166,56												
016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.470.386,07												
017 - PAISAGISMO	R\$ 695.881,43												
018 - SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 1.830.257,20	183.025,72 10,00%	91.512,86 5,00%	91.512,86 5,00%	91.512,86 5,00%	91.512,86 5,00%	91.512,86 5,00%	91.512,86 5,00%	91.512,86 5,00%	91.512,86 5,00%	91.512,86 5,00%	91.512,86 5,00%	91.512,86 5,00%
022 - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 617.569,78												
023 - CANALIZAÇÃO DE TUBOS	R\$ 49.913,41												
027 - ANDAIMES METÁLICOS	R\$ 195.727,10						9.786,36 5,00%	9.786,36 5,00%	9.786,36 5,00%	9.786,36 5,00%	9.786,36 5,00%	9.786,36 5,00%	9.786,36 5,00%
Total	R\$ 49.883.202,84	1.668.804,91	3.173.656,95	3.173.656,95	3.590.323,16	2.928.146,83	2.802.778,46	2.544.374,96	721.812,31	721.812,31	925.955,02	1.178.911,94	1.475.005,76
Total Acumulado		1.668.804,91	4.842.461,86	8.016.118,82	11.606.441,98	14.534.588,81	17.337.367,27	19.881.742,23	20.603.554,53	21.325.366,84	22.251.321,87	23.430.233,80	24.905.239,56

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS
COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS

13º Mês	14º Mês	15º Mês	16º Mês	17º Mês	18º Mês	19º Mês	20º Mês	21º Mês	22º Mês	23º Mês	24º Mês
								184.433,31 20,00%	184.433,31 20,00%	184.433,31 20,00%	368.866,63 40,00%
								4.988.154,43 40,00%	2.494.077,21 20,00%	2.494.077,21 20,00%	2.494.077,21 20,00%
								139.176,29 20,00%	139.176,29 20,00%	139.176,29 20,00%	278.352,57 40,00%
91.512,86 5,00%	91.512,86 5,00%	45.756,43 2,50%	45.756,43 2,50%	45.756,43 2,50%	45.756,43 2,50%	45.756,43 2,50%	45.756,43 2,50%	45.756,43 2,50%	45.756,43 2,50%	45.756,43 2,50%	45.756,43 2,50%
							61.756,98 10,00%	123.513,96 20,00%	123.513,96 20,00%	123.513,96 20,00%	185.270,93 30,00%
							4.991,34 10,00%	9.982,68 20,00%	9.982,68 20,00%	9.982,68 20,00%	14.974,02 30,00%
9.786,36 5,00%	9.786,36 5,00%	9.786,36 5,00%	9.786,36 5,00%	9.786,36 5,00%	9.786,36 5,00%	9.786,36 5,00%	9.786,36 5,00%	9.786,36 5,00%	9.786,36 5,00%	9.786,36 5,00%	19.572,71 10,00%
1.030.865,03	922.949,85	617.736,96	1.103.591,80	1.236.142,28	1.085.835,94	956.228,42	1.022.976,73	6.251.128,34	3.624.500,65	3.362.931,51	3.763.075,78
25.936.104,59	26.859.054,44	27.476.791,40	28.580.383,20	29.816.525,48	30.902.361,41	31.858.589,83	32.881.566,56	39.132.694,90	42.757.195,55	46.120.127,06	49.883.202,84



Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

07F300D5C20288D271C8A0CBA50

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **JACYANY GOMES GUSMÃO** registrado sob a matrícula **021443** na data **04/03/2026** **15:17:55** na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento

HASH DO DOCUMENTO

99DB0305-B83F-44E5-A43A-97F9EF02AB89

