



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO BAIRRO VILA AMORIM – SUZANO/SP.

LOCAL: Ruas Euclides Damiane e Carlos Molteni - Vila Amorim - Suzano/SP.

ITENS	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.092,96				R\$ 13.092,96
		100,00%				
2.	DEMOLIÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO	R\$ 85.368,31	R\$ 85.368,31	R\$ 85.368,31	R\$ 85.368,30	R\$ 341.473,23
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
3.	EXECUÇÃO DE SARJETÕES		R\$ 21.622,48	R\$ 21.622,48	R\$ 28.829,97	R\$ 72.074,93
			30,00%	30,00%	40,00%	
4.	EXECUÇÃO DE FRESAGEM, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTO ASFÁLTICO	R\$ 573.702,36	R\$ 860.553,54	R\$ 860.553,54	R\$ 573.702,37	R\$ 2.868.511,81
		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 7.932,03	R\$ 7.932,03	R\$ 15.864,06
				50,00%	50,00%	
6.	CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 32.491,40	R\$ 46.768,41	R\$ 47.152,54	R\$ 33.643,81	R\$ 160.056,16
		20,30%	29,22%	29,46%	21,02%	
VALOR TOTAL		R\$ 704.655,03	R\$ 1.014.312,74	R\$ 1.022.628,90	R\$ 729.476,48	R\$ 3.471.073,15
VALOR TOTAL ACUMULADO		R\$ 704.655,03	R\$ 1.718.967,77	R\$ 2.741.596,67	R\$ 3.471.073,15	
PERCENTUAL MENSAL		20,30%	29,22%	29,46%	21,02%	
PERCENTUAL ACUMULADO		20,30%	49,52%	78,98%	100,00%	

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ORÇAMENTO
RICARDO KADAYAN DOMINGUETI
Engenheiro Civil – CREA nº 0682558210/SP