



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES

Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

objeto: REFORMA DOS BANHEIROS NO PARQUE FRANCISCO RIZZO

elaborado: jan/25

ITEM	SERVIÇOS				Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	
					30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias		
1 REFORMA DOS BANHEIROS NO PARQUE FRANCISCO RIZZO - DADE 2022																		
1.1	SINALIZAÇÃO DA OBRA		%	8,59%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	
		PRETENDIDO	R\$	6.735,00	6.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.735,00
			R\$															
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		%	6,17%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100%	
		PRETENDIDO	R\$	4.841,20	403,27	403,27	403,27	403,27	403,27	403,27	403,27	403,27	403,27	403,27	403,27	403,27	405,21	R\$ 4.841,20
			R\$															
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		%	0,25%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	
		PRETENDIDO	R\$	198,46	198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 198,46
			R\$															
1.4	COLOCAÇÃO/INSTALAÇÕES E REPAROS		%	46,86%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	
		PRETENDIDO	R\$	36.757,59	0,00	0,00	0,00	7.351,52	11.027,28	18.378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 36.757,59
			R\$															
1.5	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		%	4,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100%	
		PRETENDIDO	R\$	3.405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,53	681,06	1.021,60	1.362,13	0,00	0,00	R\$ 3.405,32	
			R\$															
1.6	INSTALAÇÕES ELETRICAS		%	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	25,00%	15,00%	10,00%	30,00%	0,00%	100%	
		PRETENDIDO	R\$	299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	74,91	44,94	29,96	89,89	0,00	R\$ 299,62	
			R\$															
1.7	MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		%	33,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100%	
		PRETENDIDO	R\$	26.206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.103,50	13.103,50	R\$ 26.206,99	
			R\$															
TOTAL SERVIÇOS (R\$)				78.444,18	7.336,73	403,27	403,27	7.754,79	11.430,55	18.782,07	803,73	1.159,24	1.469,81	1.795,36	13.596,65	13.508,70	R\$ 78.444,18	
ACUMULADO (R\$)					7.336,73	7.740,00	8.143,28	15.898,07	27.328,61	46.110,68	46.914,41	48.073,65	49.543,46	51.338,82	64.935,48	78.444,18		