



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES

Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Objeto: Pavimentação, microdrenagem e contenção em gabião

Atualizado: jan/26

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	TOTAL
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	
1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
1.1	PLACA DE OBRA	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$	5.023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.023,40
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	20,66%	15,87%	15,87%	15,87%	15,87%	15,86%	100,00%
		R\$	2.271,29	1.744,70	1.744,70	1.744,70	1.744,70	1.743,60	R\$ 10.993,68
								TOTAL ITEM 1	R\$ 16.017,08
2	RUA DR. JORGE BALDUZZI								
2.1	PAVIMENTAÇÃO	%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
		R\$	0,00	0,00	0,00	38.236,89	57.355,34	95.592,23	R\$ 191.184,46
2.2	GUIAS E SARJETAS	%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	0,00%	100,00%
		R\$	0,00	10.833,15	10.833,15	10.833,15	21.666,30	0,00	R\$ 54.165,74
2.3	MICRODRENAGEM	%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$	0,00	0,00	7.661,87	30.647,47	0,00	0,00	R\$ 38.309,34
2.4	GABIÃO	%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$	63.468,04	63.468,04	84.624,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 211.560,14
								TOTAL ITEM 2	R\$ 495.219,68
	TOTAL GERAL R\$							TOTAL	R\$ 511.236,76
	TOTAIS POR MÊS (%)	%	13,84%	14,87%	20,51%	15,93%	15,80%	19,04%	100,00%
	TOTAIS POR MÊS (R\$)	R\$	70.762,74	76.045,89	104.863,77	81.462,21	80.766,33	97.335,83	511.236,76

Embu das Artes, 15 de janeiro de 2026

Eng. Demetrius A. de A. Frederico - Responsável Técnico

CREA 5069057818/SP

ART. Nº: 2620251214552