



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PRÓCIDADE - DEPARTAMENTO PROJETOS DE EQUIPAMENTOS

ANEXO VI
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (REF. PROJETO BÁSICO)
OBRA: REFORMA DA UBS SILVIO JOÃO DE LÚCIA / HELENA MARIA
LOCAL: UBS SILVIO JOÃO DE LÚCIA / HELENA MARIA
END.: R. JOÃO FLORENCIO FONTES, 261 - JARDIM ELVIRA, OSASCO - SP, 06250-230
BAIRRO: JARDIM ELVIRA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	DURAÇÃO 5 MESES										TOTAL	
				1		2		3		4		5		%	R\$
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,98%	37.180,20	100%	37.180,20	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	37.180,20
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1,20%	11.210,56	100%	11.210,56	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	11.210,56
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	3,12%	29.148,45	100%	29.148,45	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	29.148,45
4	ALVENARIA E VEDAÇÕES	2,62%	24.506,56	100%	24.506,56	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	24.506,56
5	PISOS	2,52%	23.548,55	20%	4.709,71	30%	7.064,57	30%	7.064,57	20%	4.709,71	0%	-	100%	23.548,55
6	REVESTIMENTO ACABAMENTO E PINTURA	17,39%	162.457,51	0%	-	20%	32.491,50	20%	32.491,50	30%	48.737,25	30%	48.737,25	100%	162.457,51
7	ESQUADRIAS	11,61%	108.492,53	10%	10.849,25	30%	32.547,76	30%	32.547,76	30%	32.547,76	0%	-	100%	108.492,53
8	COBERTURA	6,84%	63.882,42	80%	51.105,94	20%	12.776,48	0%	-	0%	-	0%	-	100%	63.882,42
9	HIDRÁULICA	5,86%	54.726,40	10%	5.472,64	40%	21.890,56	30%	16.417,92	10%	5.472,64	10%	5.472,64	100%	54.726,40
10	DRENAGEM	2,06%	19.270,52	10%	1.927,05	30%	5.781,16	20%	3.854,10	20%	3.854,10	20%	3.854,10	100%	19.270,52
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,19%	67.200,42	10%	6.720,04	40%	26.880,17	20%	13.440,08	20%	13.440,08	10%	6.720,04	100%	67.200,42
12	AR CONDICIONADO E MOBILIÁRIO	25,07%	234.217,83	5%	11.710,89	20%	46.843,57	20%	46.843,57	20%	46.843,57	35%	81.976,24	100%	234.217,83
13	SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	2,96%	27.661,50	0%	-	10%	2.766,15	20%	5.532,30	30%	8.298,45	40%	11.064,60	100%	27.661,50
14	COMBATE A INCÊNDIO	1,61%	15.009,90	0%	-	10%	1.500,99	20%	3.001,98	30%	4.502,97	40%	6.003,96	100%	15.009,90
15	ADM LOCAL	4,83%	45.151,12	20%	9.030,22	20%	9.030,22	20%	9.030,22	20%	9.030,22	20%	9.030,22	100%	45.151,12
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,15%	10.721,50	0%	-	0%	-	0%	-	10%	1.072,15	90%	9.649,35	100%	10.721,50
TOTAL DO CUSTO INCLUSO BDI (R\$)		100%	934.385,97		203.571,52		199.573,12		170.224,00		178.508,91		182.508,41		
ACUMULADO TOTAL (R\$)					203.571,52		403.144,64		573.368,65		751.877,56		934.385,97	Total BDI	934.385,97
ACUMULADO MENSAL (%)				21,79%		21,36%		18,22%		19,10%		19,53%			
ACUMULADO TOTAL (%)				21,79%		43,15%		61,36%		80,47%		100,00%			