

			0,00%									
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 jun/26	2 jul/26	3 ago/26	4 set/26	5 out/26	6 nov/26	7 dez/26	8 jan/27	9 fev/27
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 1.111.305,42										
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 491.100,48	VALOR	R\$ 206.262,20	R\$ 284.838,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			% PERÍODO:	42,00%	58,00%							
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 568.073,29	VALOR	R\$ 63.119,25	R\$ 63.119,25	R\$ 63.119,25	R\$ 63.119,25	R\$ 63.119,25	R\$ 63.119,25	R\$ 63.119,25	R\$ 63.119,25	R\$ 63.119,25
			% PERÍODO:	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 22.860,77	VALOR	R\$ 11.430,38	R\$ 11.430,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			% PERÍODO:	50,00%	50,00%							
1.4	EQUIPAMENTOS DE APOIO	R\$ 29.270,89	VALOR	R\$ -	R\$ 11.708,36	R\$ 13.171,90	R\$ 2.927,09	R\$ 1.463,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			% PERÍODO:		40,00%	45,00%	10,00%	5,00%				
2	FUNDAÇÃO	R\$ 1.001.702,37										
2.1	FUNDAÇÃO	R\$ 1.001.702,37	VALOR	R\$ -	R\$ 701.191,66	R\$ 300.510,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			% PERÍODO:		70,00%	30,00%						
3	ESTRUTURA	R\$ 740.173,80										
3.1	PILARES	R\$ 112.869,83	VALOR	R\$ -	R\$ 22.573,97	R\$ 79.008,88	R\$ 5.643,49	R\$ 5.643,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			% PERÍODO:		20,00%	70,00%	5,00%	5,00%				
3.2	VIGAS	R\$ 231.489,95	VALOR	R\$ -	R\$ 23.149,00	R\$ 127.319,47	R\$ 34.723,49	R\$ 46.297,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			% PERÍODO:		10,00%	55,00%	15,00%	20,00%	0,00%	0,00%		
3.3	LAJES	R\$ 393.964,48	VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.792,90	R\$ 39.396,45	R\$ 157.585,79	R\$ 118.189,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			% PERÍODO:			20,00%	10,00%	40,00%	30,00%			
3.4	BASE RESERVATÓRIO	R\$ 1.849,55	VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.849,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			% PERÍODO:			100,00%						
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 349.609,17										
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 233.305,53	VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.991,66	R\$ 116.652,76	R\$ 46.661,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			% PERÍODO:			30,00%	50,00%	20,00%				
4.2	DRYWALL	R\$ 92.614,08	VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.568,45	R\$ 37.045,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			% PERÍODO:					60,00%	40,00%			
4.3	DIVISÓRIAS	R\$ 23.689,56	VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.582,70	R\$ 7.106,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			% PERÍODO:					70,00%	30,00%			
5	COBERTURA	R\$ 411.488,47										
5.1	ESTRUTURA	R\$ 91.988,94	VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.395,03	R\$ 45.994,47	R\$ 4.599,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			% PERÍODO:				45,00%	50,00%	5,00%			
5.2	TELHAMENTO	R\$ 277.239,10	VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 166.343,46	R\$ 110.895,64	R\$ -	R\$ -
			% PERÍODO:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%		0,00%
5.3	COMPLEMENTOS	R\$ 42.260,43	VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.452,09	R\$ 16.904,17	R\$ 16.904,17	R\$ -	R\$ -
			% PERÍODO:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%		0,00%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 76.655,16										0,00%
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 76.655,16	VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.996,55	R\$ 30.662,06	R\$ 22.996,55
			% PERÍODO:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%
7	ESQUADRIAS	R\$ 410.558,15										0,00%
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 103.869,46	VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.547,78	R\$ 41.547,78	R\$ 20.773,89	R\$ -	R\$ -
			% PERÍODO:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%		
7.2	PORTAS DE ALUMÍNIO	R\$ 143.274,96	VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.637,48	R\$ 57.309,98	R\$ 14.327,50	R\$ -
			% PERÍODO:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%	0,00%
7.3	JANELAS DE ALUMÍNIO	R\$ 88.389,80	VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.194,90	R\$ 35.355,92	R\$ 8.838,98	R\$ -
			% PERÍODO:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%	0,00%
7.4	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 2.165,16	VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 216,52	R\$ 866,06	R\$ 866,06	R\$ 216,52	R\$ -
			% PERÍODO:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	0,00%

			0,00%									
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 jun/26	2 jul/26	3 ago/26	4 set/26	5 out/26	6 nov/26	7 dez/26	8 jan/27	9 fev/27
16.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 924.901,45	VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 277.470,43	R\$ 184.980,29	R\$ 92.490,14	R\$ 277.470,43	R\$ 92.490,14	R\$ -
			% PERÍODO:	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	10,00%	30,00%	10,00%	-
16.2	ILUMINAÇÃO	R\$ 116.913,70	VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.074,11	R\$ 23.382,74	R\$ 11.691,37	R\$ 35.074,11	R\$ 11.691,37	R\$ -
			% PERÍODO:	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	10,00%	30,00%	10,00%	-
16.3	SPDA	R\$ 101.160,08	VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.348,02	R\$ 10.116,01	R\$ 30.348,02	R\$ 20.232,02	R\$ 10.116,01	R\$ -	R\$ -
			% PERÍODO:	0,00%	0,00%	30,00%	10,00%	30,00%	20,00%	10,00%	-	0,00%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 378.680,80										0,00%
17.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 195.842,67	VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.168,53	R\$ 156.674,14	R\$ -
			% PERÍODO:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	-
17.2	EQUIPAMENTOS	R\$ 182.838,13	VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.567,63	R\$ 36.567,63	R\$ 109.702,88	R\$ -
			% PERÍODO:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	60,00%	-
18	DADOS E VOZ	R\$ 51.866,38										0,00%
18.1	DADOS E VOZ	R\$ 51.866,38	VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.373,28	R\$ 15.559,92	R\$ 25.933,19
			% PERÍODO:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 38.040,73										0,00%
19.1	GASES MEDICINAIS	R\$ 38.040,73	VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.412,22	R\$ 3.804,07	R\$ 7.608,15	R\$ 15.216,29	R\$ -	R\$ -
			% PERÍODO:	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	10,00%	20,00%	40,00%	0,00%	0,00%
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 145.848,77										0,00%
20.1	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 10.423,94	VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.084,79	R\$ 1.042,39	R\$ 3.127,18	R\$ 3.127,18	R\$ 1.042,39	R\$ -	R\$ -
			% PERÍODO:	0,00%	0,00%	20,00%	10,00%	30,00%	30,00%	10,00%	-	0,00%
20.2	PAISAGISMO	R\$ 134.527,10	VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.263,55	R\$ 40.358,13	R\$ 26.905,42	R\$ -
			% PERÍODO:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%	0,00%
20.3	SINALIZAÇÃO	R\$ 897,73	VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 269,32	R\$ 628,41
			% PERÍODO:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%
21	SEVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.132.107,06										
21.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.132.107,06	VALOR	R\$ 56.605,35	R\$ 56.605,35	R\$ 113.210,71	R\$ 113.210,71	R\$ 226.421,41	R\$ 226.421,41	R\$ 113.210,71	R\$ 113.210,71	R\$ 113.210,71
			% PERÍODO:	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%
	TOTAL	R\$ 9.103.874,73	VALOR PERÍODO:	R\$ 337.417,19	R\$ 1.174.616,24	R\$ 879.407,84	R\$ 930.201,75	R\$ 1.210.843,90	R\$ 1.616.944,92	R\$ 1.522.272,91	R\$ 1.112.453,41	R\$ 319.716,56
			% PERÍODO:	3,71%	12,90%	9,66%	10,22%	13,30%	17,76%	16,72%	12,22%	3,51%
			VALOR ACUMULADO:	R\$ 337.417,19	R\$ 1.512.033,44	R\$ 2.391.441,27	R\$ 3.321.643,02	R\$ 4.532.486,92	R\$ 6.149.431,85	R\$ 7.671.704,76	R\$ 8.784.158,17	R\$ 9.103.874,73
			% ACUMULADO:	3,71%	16,61%	26,27%	36,49%	49,79%	67,55%	84,27%	96,49%	100,00%