

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CIDADE DA SAÚDE

LOCAL: R. CAP. MANOEL CAETANO, ESQ. COM RUA RICARDO VILELA E RUA BARÃO DE JACEGUAI - MOGI DAS CRUZES . SP

Valor da Obra:	R\$ 29.272.497,37
----------------	-------------------

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	10 DIAS	45 DIAS	15 DIAS	30 DIAS	10 DIAS	20 DIAS	15 DIAS	360 DIAS
ORDEM DE SERVIÇO DE PROJETOS				-	-	-	-	-	-	-	-
1	PROJETOS BÁSICOS	R\$ 235.261,05	0,80%	-	R\$ 235.261,05	-	-	-	-	-	-
				-	100,00%	-	-	-	-	-	-
	APROVAÇÃO PMMC			-	-	-	-	-	-	-	-
2	PROJETOS EXECUTIVOS	R\$ 392.101,72	1,34%	-	-	-	R\$ 196.050,86	R\$ 78.420,34	R\$ 117.630,52	-	-
				-	-	-	50,00%	20,00%	30,00%	-	-
	APROVAÇÃO PMMC			-	-	-	-	-	-	-	-
3	PQPU/CRONOGRAMA	R\$ 60.050,50	0,21%	-	-	-	-	R\$ 19.816,67	R\$ 40.233,83	-	-
				-	-	-	-	33,00%	67,00%	-	-
	APROVAÇÃO PMMC			-	-	-	-	-	-	-	-
ORDEM DE SERVIÇO DE OBRAS				-	-	-	-	-	-	-	-
4	EXECUÇÃO DAS OBRAS	R\$ 28.585.084,10	97,65%	-	-	-	-	-	R\$ 543.116,60	R\$ 400.191,18	R\$ 27.641.776,32
				-	-	-	-	-	1,90%	1,40%	96,70%
TOTAL:		R\$ 29.272.497,37	100,00%								

TOTAL MENSAL	-	R\$ 235.261,05	-	R\$ 196.050,86	R\$ 98.237,01	R\$ 700.980,95	R\$ 400.191,18	R\$ 27.641.776,32
% MENSAL	-	0,80%	-	0,67%	0,34%	2,39%	1,37%	94,43%

TOTAL ACUMULADO	-	R\$ 235.261,05	-	R\$ 431.311,91	R\$ 529.548,92	R\$ 1.230.529,87	R\$ 1.630.721,05	R\$ 29.272.497,37
% TOTAL ACUMULADO	-	0,80%	-	1,47%	1,81%	4,20%	5,57%	100,00%

Mogi das Cruzes, 24 de Junho de 2.026

ARQ. JOÃO FRANCISCO CHAVEDAR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

CAU-SP: A81854-2