

Cronograma Físico de Execução e Desembolso Financeiro

ITEM	Descrição	%	R\$/Total	Etapa	mês 1	mês 2	mês 3
1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED - Material e serviço de instalação	21,82%	R\$ 3.267.704,93	Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 326.770,49	R\$ 326.770,49
				Físico	10,00%	20,00%	30,00%
2	ILUMINAÇÃO CÊNICA INTELIGENTE - Material e Serviço de Instalação	13,73%	R\$ 2.055.868,05	Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				Físico	0,00%	0,00%	20,00%
3	ACESSÓRIOS PARA ILUMINAÇÃO - Material	2,39%	R\$ 358.386,13	Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 35.838,61	R\$ 35.838,61
				Físico	10,00%	20,00%	30,00%
4	CCO (Centro de Controle Operacional) - Material e Serviço de Instalação	1,82%	R\$ 272.923,69	Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 136.461,84	R\$ 136.461,84
				Físico	50,00%	100,00%	100,00%
5	SISTEMAS INTELIGENTES - Material e Serviço de Instalação	15,54%	R\$ 2.327.984,32	Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				Físico	0,00%	0,00%	30,00%
6	SERVIÇOS ADICIONAIS - Iluminação	0,31%	R\$ 47.001,17	Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 4.700,12	R\$ 4.700,12
				Físico	10,00%	20,00%	30,00%
7	SERVICOS CONTÍNUOS (MENSAL)	3,70%	R\$ 554.004,10	Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 554.004,10	R\$ 554.004,10
				Físico	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		100%	R\$ 14.977.917,49		R\$ 0,00	R\$ 1.057.775,17	R\$ 1.057.775,17
(R\$) Total ACUMULADO					R\$ 0,00	R\$ 1.057.775,17	R\$ 2.115.550,33
(%) Total ACUMULADO					0,00%	7,06%	14,12%

ITEM	Descrição	%	R\$/Total	Etapa	mês 1	mês 2	mês 3
8	ACESSÓRIOS LUMINAÇÃO PÚBLICA - Fornecimento de Material	34,29%	R\$ 422.192,93	Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 35.042,01	R\$ 35.042,01
				Físico	8,30%	16,60%	24,90%
9	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA - Vão de 30 metros- fornecimento e instalação	42,69%	R\$ 525.641,55	Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 43.628,25	R\$ 43.628,25
				Físico	8,30%	16,60%	24,90%
10	PROJETO LUMINOTECNICO EXCLUSIVE PAPEL VEGETAL, por ponto de iluminação	23,02%	R\$ 283.447,87	Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 28.344,79	R\$ 28.344,79
				Físico	10,00%	20,00%	30,00%
TOTAL ITENS ENVENTUAIS		100,00%	R\$ 1.231.282,36		R\$ 0,00	R\$ 107.015,05	R\$ 107.015,05
(R\$) Total ACUMULADO Itens Eventuais					R\$ 0,00	R\$ 107.015,05	R\$ 214.030,10
(%) Total ACUMULADO Itens Eventuais					0,00%	8,69%	17,38%

TOTAL GLOBAL		100%	R\$ 16.209.199,84		R\$ 0,00	R\$ 1.164.790,22	R\$ 1.164.790,22
(R\$) Total ACUMULADO Global					R\$ 0,00	R\$ 1.164.790,22	R\$ 2.329.580,43
(%) Total ACUMULADO Global					0,00%	7,19%	14,37%

ATIVOS	
mês 4	mês 5
R\$ 326.770,49	R\$ 326.770,49
40,00%	50,00%
R\$ 411.173,61	R\$ 411.173,61
40,00%	60,00%
R\$ 35.838,61	R\$ 35.838,61
40,00%	50,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00
100,00%	100,00%
R\$ 698.395,30	R\$ 698.395,30
60,00%	100,00%
R\$ 4.700,12	R\$ 4.700,12
40,00%	50,00%
R\$ 554.004,10	R\$ 554.004,10
100,00%	100,00%
R\$ 2.030.882,23	R\$ 2.030.882,23
R\$ 4.146.432,56	R\$ 6.177.314,79
27,68%	41,24%

ITENS EVENTUAIS / EXPANSÃO	
mês 4	mês 5
R\$ 35.042,01	R\$ 35.042,01
33,20%	41,50%
R\$ 43.628,25	R\$ 43.628,25
33,20%	41,50%
R\$ 28.344,79	R\$ 28.344,79
40,00%	50,00%
R\$ 107.015,05	R\$ 107.015,05
R\$ 321.045,15	R\$ 428.060,20
26,07%	34,77%

R\$ 2.137.897,28	R\$ 2.137.897,28
R\$ 4.467.477,71	R\$ 6.605.374,99
27,56%	40,75%

mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12	mês 13	TOTAL
R\$ 326.770,49	R\$ 326.770,49	R\$ 326.770,49	R\$ 326.770,49	R\$ 326.770,49	R\$ 326.770,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.267.704,93
60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
R\$ 411.173,61	R\$ 411.173,61	R\$ 411.173,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.055.868,05
80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
R\$ 35.838,61	R\$ 35.838,61	R\$ 35.838,61	R\$ 35.838,61	R\$ 35.838,61	R\$ 35.838,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 358.386,13
60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 272.923,69
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
R\$ 931.193,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.327.984,32
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
R\$ 4.700,12	R\$ 4.700,12	R\$ 4.700,12	R\$ 4.700,12	R\$ 4.700,12	R\$ 4.700,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.001,17
60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
R\$ 554.004,10	R\$ 554.004,10	R\$ 554.004,10	R\$ 554.004,10	R\$ 554.004,10	R\$ 554.004,10	R\$ 554.004,10	R\$ 554.004,10	R\$ 6.648.049,20
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
R\$ 2.263.680,66	R\$ 1.332.486,93	R\$ 1.332.486,93	R\$ 921.313,32	R\$ 921.313,32	R\$ 921.313,32	R\$ 554.004,10	R\$ 554.004,10	R\$ 14.977.917,49
R\$ 8.440.995,45	R\$ 9.773.482,39	R\$ 11.105.969,32	R\$ 12.027.282,64	R\$ 12.948.595,96	R\$ 13.869.909,29	R\$ 14.423.913,39	R\$ 14.977.917,49	
56,36%	65,25%	74,15%	80,30%	86,45%	92,60%	96,30%	100,00%	

mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12	mês 13	TOTAL
R\$ 35.042,01	R\$ 35.042,01	R\$ 35.042,01	R\$ 35.042,01	R\$ 35.042,01	R\$ 35.042,01	R\$ 35.042,01	R\$ 36.730,78	R\$ 422.192,93
49,80%	58,10%	66,40%	74,70%	83,00%	91,30%	100,00%	100,00%	
R\$ 43.628,25	R\$ 43.628,25	R\$ 43.628,25	R\$ 43.628,25	R\$ 43.628,25	R\$ 43.628,25	R\$ 43.628,25	R\$ 45.730,82	R\$ 525.641,55
49,80%	58,10%	66,40%	74,70%	83,00%	91,30%	100,00%	100,00%	
R\$ 28.344,79	R\$ 28.344,79	R\$ 28.344,79	R\$ 28.344,79	R\$ 28.344,79	R\$ 28.344,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283.447,87
60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
R\$ 107.015,05	R\$ 107.015,05	R\$ 107.015,05	R\$ 107.015,05	R\$ 107.015,05	R\$ 107.015,05	R\$ 78.670,26	R\$ 82.461,60	R\$ 1.231.282,36
R\$ 535.075,25	R\$ 642.090,30	R\$ 749.105,35	R\$ 856.120,40	R\$ 963.135,45	R\$ 1.070.150,50	R\$ 1.148.820,76	R\$ 1.231.282,36	
43,46%	52,15%	60,84%	69,53%	78,22%	86,91%	93,30%	100,00%	

R\$ 2.370.695,71	R\$ 1.439.501,98	R\$ 1.439.501,98	R\$ 1.028.328,37	R\$ 1.028.328,37	R\$ 1.028.328,37	R\$ 632.674,36	R\$ 636.465,70	R\$ 16.209.199,84
R\$ 8.976.070,70	R\$ 10.415.572,68	R\$ 11.855.074,67	R\$ 12.883.403,04	R\$ 13.911.731,41	R\$ 14.940.059,78	R\$ 15.572.734,14	R\$ 16.209.199,84	
55,38%	64,26%	73,14%	79,48%	85,83%	92,17%	96,07%	100,00%	