



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

OBRA: **EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA ESTRADA DA PETROBRÁS**

DATA: **abr/24**

LOCAL: **SALESÓPOLIS/SP**

BDI: **25,36%**

Item	Discriminação dos Serviços	Total	Meses				Total
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DAS OBRAS	R\$ 97.523,84	R\$ 24.380,96	R\$ 24.380,96	R\$ 24.380,96	R\$ 24.380,96	R\$ 97.523,84
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 40.985,48	R\$ 20.492,74	R\$ 20.492,74			R\$ 40.985,48
			70,00%	30,00%			100,00%
3.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.060.149,94		R\$ 353.383,31	R\$ 353.383,31	R\$ 353.383,31	R\$ 1.060.149,94
				30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
CUSTO TOTAL GERAL COM BDI 25,36%		R\$ 1.198.659,26	R\$ 44.873,70	R\$ 398.257,01	R\$ 377.764,27	R\$ 377.764,27	R\$ 1.198.659,26
			3,74%	33,23%	31,52%	31,52%	100,00%

Salesópolis, 24 de abril de 2024.

ENG. FABIANO CALIXTO SANTOS CUNHA
SECRETÁRIO DE OBRAS
CREA nº 5069610920

VANDERLON OLIVEIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL