



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
Estância Balneária - Estado de São Paulo
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

FONTE 01:	CDHU
VERSÃO:	2024/02
LEIS SOC.:	128,23%
BDI:	24,00%
DATA:	05/06/2023
DESON.	NÃO

OBRA:	REFORMA DO TELHADO E MANUTENÇÃO - GINÁSIO MARCOS ENZEL
LOCAL:	RUA JOSÉ VENEZA MONTEIRO, Nº555 - JARDIM SÃO JOÃO

		2024		2025				
		MÊS	MÊS	MÊS	MÊS			
Etapas		Valor Total / Peso	1	2	3	4		Total
1	SERVIÇOS INICIAIS PRELIMINARES	1,10%	100%					100%
		6.634,38	6.634,38	-	-	-		6.634,38
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3,87%	43%	57%				100%
		23.311,98	10.024,15	13.287,83	-	-		23.311,98
3	COBERTURA	82,68%		23%	44%	33%		100%
		498.498,83	-	114.654,73	219.339,49	164.504,61		498.498,83
4	PINTURA	12,36%			20%	80%		100%
		74.502,61	-	-	14.900,52	59.602,09		74.502,61
Total		602.947,80	16.658,53	127.942,56	234.240,01	224.106,70		602.947,80
TOTAL								
	% Mensal		2,76%	21,22%	38,85%	37,17%		
	Valor Acumulado		16.658,53	144.601,09	378.841,10	602.947,80		
	% Acumulada		2,76%	23,98%	62,83%	100,00%		

CONVÊNIO	Valor Acumulado	8.288,55	71.947,14	188.494,66	300.000,00		
49,7556%	Valor Mensal	8.288,55	63.658,59	116.547,52	111.505,34		

PREFEITURA	Valor Acumulado	8.369,98	72.653,95	190.346,44	302.947,80		
50,2444%	Valor Mensal	8.369,98	64.283,97	117.692,49	112.601,36		

Arqº Bruno Pavan Tavano
Arquiteto e Urbanista
CAU/SP A49054-7

