



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE

Estância Balneária - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO

Data: 10/09/2025

LOCAL: ESTRADA ENG.º PAULO EUGÊNIO BROIO "ESTRADA DO GUARAÚ" - ÁREA 09

				Meses á Executar							
Etapas		Valor Total / Peso		1	2	3	4	5	6	Total	
1	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES		7,99%	58,89%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	13,73%	100%	
		91.962,20		54.159,01	6.293,23	6.293,23	6.293,23	6.293,23	12.630,27		91.962,20
2	DRENO DE PARAMENTO		1,91%		100,00%					100%	
		22.035,96		-	22.035,96	-	-	-	-		22.035,96
3	SOLO GRAMPEADO		75,68%			51,00%	49,00%			100%	
		871.316,23		-	-	444.371,28	426.944,95	-	-		871.316,23
4	RECAPEAMENTO		10,27%					13,52%	86,48%	100%	
		118.266,33		-	-	-	-	15.984,32	102.282,01		118.266,33
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		2,96%						100,00%	100%	
		34.039,61		-	-	-	-	-	34.039,61		34.039,61
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1,19%	3,42%					96,58%	100%	
		13.657,50		467,29	-	-	-	-	13.190,21		13.657,50
	Total	1.151.277,83		54.626,30	28.329,19	450.664,51	433.238,18	22.277,55	162.142,10	1.151.277,83	
		% Mensal		4,74%	2,46%	39,14%	37,63%	1,94%	14,08%		
		Valor Acumulado		54.626,30	82.955,49	533.620,00	966.858,18	989.135,73	1.151.277,83		
		% Acumulada		4,74%	7,21%	46,35%	83,98%	85,92%	100,00%		

Técnico Responsável:

Reginaldo Aparecido Rocha
Engenheiro Civil
CREA-SP 5063621290

