



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE

Estância Balneária - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>Objeto:</b> Pavimentação e Qualificação Viária - Infraestrutura Urbana - Drenagem, Guias e Sarjetas, Sarjetão, Pavimentação e Sinalização Viária	<b>Data:</b> 26/01/2026
<b>Obra:</b> Execução de Guias, sarjetas, Sarjetões, Pavimentação, Sinalização Viária e Serviços correlatos	
<b>Local:</b> Rua Ribeirão Preto (Trecho Avenida Marginal 2 / Rua Rio Claro) - Cidade Balneária Nova Peruíbe	

Etapas	Valor Total / Peso	Meses 2026				Total	
		1	2	3	4		
1 SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES	1,97%	21,27%	26,24%	26,24%	26,24%	100%	
	23.579,81	5.015,15	6.188,22	6.188,22	6.188,22		23.579,81
2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	27,65%	20,00%	30,00%	50,00%		100%	
	331.530,48	66.306,10	99.459,14	165.765,24	-		331.530,48
3 GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES	8,21%		40,00%	60,00%		100%	
	98.367,37	-	39.346,95	59.020,42	-		98.367,37
4 PAVIMENTAÇÃO	61,61%		30,00%	40,00%	30,00%	100%	
	738.606,42	-	221.581,93	295.442,56	221.581,93		738.606,42
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,08%				100,00%	100%	
	1.002,56	-	-	-	1.002,56		1.002,56
6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,48%				100,00%	100%	
	5.741,23	-	-	-	5.741,23		5.741,23
<b>Total</b>	<b>1.198.827,87</b>	<b>71.321,25</b>	<b>366.576,24</b>	<b>526.416,44</b>	<b>234.513,94</b>		<b>1.198.827,87</b>
	<b>% Mensal</b>	<b>5,95%</b>	<b>30,58%</b>	<b>43,91%</b>	<b>19,56%</b>		
	<b>Valor Acumulado</b>	<b>71.321,25</b>	<b>437.897,49</b>	<b>964.313,93</b>	<b>1.198.827,87</b>		
	<b>% Acumulada</b>	<b>5,95%</b>	<b>36,53%</b>	<b>80,44%</b>	<b>100,00%</b>		

Técnico Responsável:

**Reginaldo Aparecido Rocha**  
Engenheiro Civil  
CREA-SP 5063621290

