



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE

Estância Balneária - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Infraestrutura Urbana - Reforma e Revitalização de Passeio e Ciclovia na Orla da Praia

Data: 29/04/2026

Obra: Execução de passeio em concreto armado, recapeamento e execução de ciclovia em pavimento asfáltico e Serviços correlatos

Local: Avenida Governador Mario Covas Junior "Orla da Praia - Fase 06"

Etapas	Valor Total / Peso	Meses 2026						Total	
		1	2	3	4	5	6		
1 SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES		1,92%	42,08%	11,58%	11,58%	11,58%	11,58%	11,58%	100%
	23.692,33		9.968,63	2.744,74	2.744,74	2.744,74	2.744,74	2.744,74	23.692,33
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADA		7,27%	40,00%	30,00%	30,00%				100%
	89.908,05		35.963,21	26.972,42	26.972,42	-	-	-	89.908,05
3 GUIAS E SARJETAS		10,47%		25,00%	25,00%	30,00%	20,00%		100%
	129.335,37		-	32.333,84	32.333,84	38.800,61	25.867,08	-	129.335,37
4 PASSEIO		33,10%			40,00%	35,00%	25,00%		100%
	408.947,17		-	-	163.578,87	143.131,51	102.236,79	-	408.947,17
5 CICLOVIA		18,81%				50,00%	50,00%		100%
	232.417,51		-	-	-	116.208,76	116.208,75	-	232.417,51
6 PAVIMENTAÇÃO		2,07%					100,00%		100%
	25.608,23		-	-	-	-	25.608,23	-	25.608,23
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		20,26%				40,00%	24,52%	35,48%	100%
	250.272,65		-	-	-	100.109,06	61.371,38	88.792,21	250.272,65
8 PAISAGISMO		1,35%						100,00%	100%
	16.790,04		-	-	-	-	-	16.790,04	16.790,04
9 SINALIZAÇÃO VIÁRIA		1,55%						100,00%	100%
	19.193,46		-	-	-	-	-	19.193,46	19.193,46
10 APARELHO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DECORATIVA		1,98%					100,00%		100%
	24.458,83		-	-	-	-	24.458,83	-	24.458,83
11 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E GEOFÍSICO		1,19%	100,00%						100%
	14.688,87		14.688,87	-	-	-	-	-	14.688,87
Total	1.235.312,51		60.620,71	62.051,00	225.629,87	400.994,68	358.495,80	127.520,45	1.235.312,51
	% Mensal		4,91%	5,02%	18,27%	32,46%	29,02%	10,32%	
	Valor Acumulado		60.620,71	122.671,71	348.301,58	749.296,26	1.107.792,06	1.235.312,51	
	% Acumulada		4,91%	9,93%	28,20%	60,66%	89,68%	100,00%	

Responsável:

Reginaldo Aparecido Rocha

Engenheiro Civil

CREA-SP 5063621290

ART 2620241062585

Assinado digitalmente por Reginaldo Aparecido Rocha (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

LINK de validação de assinaturas: <https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?8184ec90-cc04-4815-94a4-2c832ccc6771>