



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE

Estância Balneária - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO

Data: 21/01/2026

LOCAL: ESTRADA ENG.º PAULO EUGÊNIO BROIO "ESTRADA DO GUARAÚ" - ÁREA 09

Etapas	Valor Total / Peso	Meses á Executar						Total
		1	2	3	4	5	6	
1 SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES	7,99%	58,89%	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	13,73%	100%
	91.962,20	54.159,01	6.293,23	6.293,23	6.293,23	6.293,23	12.630,27	91.962,20
2 DRENO DE PARAMENTO	1,91%	100,00%						100%
	22.035,96	-	22.035,96	-	-	-	-	22.035,96
3 SOLO GRAMPEADO	75,68%			51,00%	49,00%			100%
	871.316,23	-	-	444.371,28	426.944,95	-	-	871.316,23
4 RECAPEAMENTO	10,27%					13,52%	86,48%	100%
	118.266,33	-	-	-	-	15.984,32	102.282,01	118.266,33
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,96%						100,00%	100%
	34.039,61	-	-	-	-	-	34.039,61	34.039,61
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,19%	3,42%					96,58%	100%
	13.657,50	467,29	-	-	-	-	13.190,21	13.657,50
Total	1.151.277,83	54.626,30	28.329,19	450.664,51	433.238,18	22.277,55	162.142,10	1.151.277,83
	% Mensal	4,74%	2,46%	39,14%	37,63%	1,94%	14,08%	
	Valor Acumulado	54.626,30	82.955,49	533.620,00	966.858,18	989.135,73	1.151.277,83	
	% Acumulada	4,74%	7,21%	46,35%	83,98%	85,92%	100,00%	

Técnico Responsável:

Reginaldo Aparecido Rocha

Engenheiro Civil

CREA-SP 5063621290



Assinatura digital de Reginaldo Aparecido Rocha (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.

LINK de validação de assinaturas: <https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?b4098073-8fea-4571-9c11-e85bd5a2d859>