



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO

Gestão 2025-2028

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E CENTRO DE ATIVIDADES - BAIRRO MANOEL DA NÓBREGA

LOCAL:

Rua José Pazzini - Bairro Manoel da Nóbrega

FONTE 01:	CDHU
VERSÃO:	2026/05
LEIS SOC.:	128,23%
BDI:	25,00%
DATA:	24/08/2026
DESON.	NÃO

								Total
		MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	
Etapas	Valor Total / Peso	1	2	3	4	5	6	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	4,34%	100%						100%
	6.606,47	6.606,47	-	-	-	-	-	6.606,47
2 TERRAPLANAGEM	8,07%	50%	50%					100%
	12.288,32	6.144,16	6.144,16	-	-	-	-	12.288,32
3 GUIAS, SARJETAS E FECHAMENTOS	6,80%		50%	50%				100%
	10.345,03	-	5.172,52	5.172,52	-	-	-	10.345,03
4 PAVIMENTAÇÃO	26,74%			50%	50%			100%
	40.695,22	-	-	20.347,61	20.347,61	-	-	40.695,22
5 ILUMINAÇÃO	8,45%				50%	50%		100%
	12.856,04	-	-	-	6.428,02	6.428,02	-	12.856,04
6 EQUIPAMENTOS RECREATIVOS	12,78%						100%	100%
	19.453,00	-	-	-	-	-	19.453,00	19.453,00
7 EQUIPAMENTOS ACADEMIA AR LIVRE	28,67%					50%	50%	100%
	43.626,91	-	-	-	-	21.813,46	21.813,46	43.626,91
8 ACESSORIOS	4,15%						100%	100%
	6.316,85	-	-	-	-	-	6.316,85	6.316,85
Total	152.187,84	12.750,63	11.316,68	25.520,13	26.775,63	28.241,48	47.583,31	152.187,84
TOTAL	% Mensal	8,38%	7,44%	16,77%	17,59%	18,56%	31,27%	
	Valor Acumulado	12.750,63	24.067,31	49.587,43	76.363,06	104.604,54	152.187,84	
	% Acumulada	8,38%	15,81%	32,58%	50,18%	68,73%	100,00%	

CONVÊNIO	Valor Acumulado	-	-	-	-	-	-
0,00%	Valor Mensal	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA	Valor Acumulado	12.750,63	24.067,31	49.587,43	76.363,06	104.604,54	152.187,84
100,00%	Valor Mensal	12.750,63	11.316,68	25.520,13	26.775,63	28.241,48	47.583,31

Documento assinado digitalmente



GABRIEL GARCIA SANTOS

Data: 17/09/2026 16:49:54-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GABRIEL GARCIA SANTOS

CHEFE DE COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANISTICO

ENG. CIVIL CREA/SP 5070845131