

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU  
DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO  
**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

DESCRIÇÃO DO LOTE: CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO  
MUNICÍPIO DE MIRACATU  
SICONV: 918833

Visão das Parcelas por Macrosserviço

| Nº do Macrosserviço | Macrosserviço                    | Preço Total    |  | Nº da Parcela | Parcela | Percentual Parcela | Percentual Acumulado | Valor Acumulado |
|---------------------|----------------------------------|----------------|--|---------------|---------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 1                   | SERVIÇOS PRELIMINARES            | R\$ 112.320,47 |  |               |         |                    |                      |                 |
|                     |                                  |                |  | 1             | nov/22  | 100,00%            | 100,00%              | R\$ 112.320,47  |
|                     |                                  |                |  | 2             | dez/22  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 112.320,47  |
|                     |                                  |                |  | 3             | jan/23  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 112.320,47  |
|                     |                                  |                |  | 4             | fev/23  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 112.320,47  |
|                     |                                  |                |  | 5             | mar/23  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 112.320,47  |
|                     |                                  |                |  | 6             | abr/23  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 112.320,47  |
|                     |                                  |                |  | 7             | mai/23  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 112.320,47  |
|                     |                                  |                |  | 8             | jun/23  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 112.320,47  |
|                     |                                  |                |  | 9             | jul/23  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 112.320,47  |
|                     |                                  |                |  | 10            | ago/23  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 112.320,47  |
|                     |                                  |                |  | 11            | set/23  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 112.320,47  |
|                     |                                  |                |  | 12            | out/23  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 112.320,47  |
| 2                   | DEMOLIÇÃO                        | R\$ 32.590,16  |  |               |         |                    |                      |                 |
|                     |                                  |                |  | 1             | nov/22  | 100,00%            | 100,00%              | R\$ 32.590,16   |
|                     |                                  |                |  | 2             | dez/22  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 32.590,16   |
|                     |                                  |                |  | 3             | jan/23  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 32.590,16   |
|                     |                                  |                |  | 4             | fev/23  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 32.590,16   |
|                     |                                  |                |  | 5             | mar/23  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 32.590,16   |
|                     |                                  |                |  | 6             | abr/23  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 32.590,16   |
|                     |                                  |                |  | 7             | mai/23  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 32.590,16   |
|                     |                                  |                |  | 8             | jun/23  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 32.590,16   |
|                     |                                  |                |  | 9             | jul/23  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 32.590,16   |
|                     |                                  |                |  | 10            | ago/23  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 32.590,16   |
|                     |                                  |                |  | 11            | set/23  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 32.590,16   |
|                     |                                  |                |  | 12            | out/23  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 32.590,16   |
| 3                   | ESTRUTURA DE CONCRETO - FUNDAÇÃO | R\$ 163.028,91 |  |               |         |                    |                      |                 |
|                     |                                  |                |  | 1             | nov/22  | 0,00%              | 0,00%                | R\$ 0,00        |
|                     |                                  |                |  | 2             | dez/22  | 100,00%            | 100,00%              | R\$ 163.028,91  |
|                     |                                  |                |  | 3             | jan/23  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 163.028,91  |
|                     |                                  |                |  | 4             | fev/23  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 163.028,91  |
|                     |                                  |                |  | 5             | mar/23  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 163.028,91  |
|                     |                                  |                |  | 6             | abr/23  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 163.028,91  |
|                     |                                  |                |  | 7             | mai/23  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 163.028,91  |
|                     |                                  |                |  | 8             | jun/23  | 0,00%              | 100,00%              | R\$ 163.028,91  |



|   |                                                         |                |  |    |        |         |         |                |
|---|---------------------------------------------------------|----------------|--|----|--------|---------|---------|----------------|
|   |                                                         |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 163.028,91 |
|   |                                                         |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 163.028,91 |
|   |                                                         |                |  | 11 | set/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 163.028,91 |
|   |                                                         |                |  | 12 | out/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 163.028,91 |
| 4 | ESTRUTURA DE CONCRETO - BLOCO DE CONCRETO DE COROAMENTO | R\$ 367.894,14 |  | 1  | nov/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|   |                                                         |                |  | 2  | dez/22 | 100,00% | 100,00% | R\$ 367.894,14 |
|   |                                                         |                |  | 3  | jan/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 367.894,14 |
|   |                                                         |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 367.894,14 |
|   |                                                         |                |  | 5  | mar/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 367.894,14 |
|   |                                                         |                |  | 6  | abr/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 367.894,14 |
|   |                                                         |                |  | 7  | mai/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 367.894,14 |
|   |                                                         |                |  | 8  | jun/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 367.894,14 |
|   |                                                         |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 367.894,14 |
|   |                                                         |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 367.894,14 |
|   |                                                         |                |  | 11 | set/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 367.894,14 |
|   |                                                         |                |  | 12 | out/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 367.894,14 |
| 5 | PILAR DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO                       | R\$ 26.960,88  |  | 1  | nov/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|   |                                                         |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|   |                                                         |                |  | 3  | jan/23 | 100,00% | 100,00% | R\$ 26.960,88  |
|   |                                                         |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 26.960,88  |
|   |                                                         |                |  | 5  | mar/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 26.960,88  |
|   |                                                         |                |  | 6  | abr/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 26.960,88  |
|   |                                                         |                |  | 7  | mai/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 26.960,88  |
|   |                                                         |                |  | 8  | jun/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 26.960,88  |
|   |                                                         |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 26.960,88  |
|   |                                                         |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 26.960,88  |
|   |                                                         |                |  | 11 | set/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 26.960,88  |
|   |                                                         |                |  | 12 | out/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 26.960,88  |
| 6 | VIGA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO                        | R\$ 41.755,95  |  | 1  | nov/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|   |                                                         |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|   |                                                         |                |  | 3  | jan/23 | 100,00% | 100,00% | R\$ 41.755,95  |
|   |                                                         |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 41.755,95  |
|   |                                                         |                |  | 5  | mar/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 41.755,95  |
|   |                                                         |                |  | 6  | abr/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 41.755,95  |
|   |                                                         |                |  | 7  | mai/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 41.755,95  |
|   |                                                         |                |  | 8  | jun/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 41.755,95  |
|   |                                                         |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 41.755,95  |
|   |                                                         |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 41.755,95  |
|   |                                                         |                |  | 11 | set/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 41.755,95  |
|   |                                                         |                |  | 12 | out/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 41.755,95  |
| 7 | PILARES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO                         | R\$ 352.540,08 |  | 1  | nov/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|   |                                                         |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|   |                                                         |                |  | 3  | jan/23 | 100,00% | 100,00% | R\$ 352.540,08 |
|   |                                                         |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 352.540,08 |
|   |                                                         |                |  | 5  | mar/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 352.540,08 |
|   |                                                         |                |  | 6  | abr/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 352.540,08 |

|    |                                   |                |  |    |        |         |         |                |
|----|-----------------------------------|----------------|--|----|--------|---------|---------|----------------|
|    |                                   |                |  | 7  | mai/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 352.540,08 |
|    |                                   |                |  | 8  | jun/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 352.540,08 |
|    |                                   |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 352.540,08 |
|    |                                   |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 352.540,08 |
|    |                                   |                |  | 11 | set/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 352.540,08 |
|    |                                   |                |  | 12 | out/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 352.540,08 |
| 8  | VIGAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO     | R\$ 153.148,53 |  | 1  | nov/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |                |  | 3  | jan/23 | 100,00% | 100,00% | R\$ 153.148,53 |
|    |                                   |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 153.148,53 |
|    |                                   |                |  | 5  | mar/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 153.148,53 |
|    |                                   |                |  | 6  | abr/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 153.148,53 |
|    |                                   |                |  | 7  | mai/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 153.148,53 |
|    |                                   |                |  | 8  | jun/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 153.148,53 |
|    |                                   |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 153.148,53 |
|    |                                   |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 153.148,53 |
|    |                                   |                |  | 11 | set/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 153.148,53 |
|    |                                   |                |  | 12 | out/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 153.148,53 |
| 9  | PATAMARES DE CONCRETO PRE-MOLDADO | R\$ 467.212,69 |  | 1  | nov/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |                |  | 3  | jan/23 | 100,00% | 100,00% | R\$ 467.212,69 |
|    |                                   |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 467.212,69 |
|    |                                   |                |  | 5  | mar/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 467.212,69 |
|    |                                   |                |  | 6  | abr/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 467.212,69 |
|    |                                   |                |  | 7  | mai/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 467.212,69 |
|    |                                   |                |  | 8  | jun/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 467.212,69 |
|    |                                   |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 467.212,69 |
|    |                                   |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 467.212,69 |
|    |                                   |                |  | 11 | set/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 467.212,69 |
|    |                                   |                |  | 12 | out/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 467.212,69 |
| 10 | LAJE                              | R\$ 101.906,58 |  | 1  | nov/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |                |  | 3  | jan/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |                |  | 4  | fev/23 | 100,00% | 100,00% | R\$ 101.906,58 |
|    |                                   |                |  | 5  | mar/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 101.906,58 |
|    |                                   |                |  | 6  | abr/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 101.906,58 |
|    |                                   |                |  | 7  | mai/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 101.906,58 |
|    |                                   |                |  | 8  | jun/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 101.906,58 |
|    |                                   |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 101.906,58 |
|    |                                   |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 101.906,58 |
|    |                                   |                |  | 11 | set/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 101.906,58 |
|    |                                   |                |  | 12 | out/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 101.906,58 |
|    |                                   |                |  | 1  | nov/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |                |  | 3  | jan/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |                |  | 4  | fev/23 | 100,00% | 100,00% | R\$ 99.052,76  |

|    |                                           |                |  |    |        |        |         |                |
|----|-------------------------------------------|----------------|--|----|--------|--------|---------|----------------|
| 11 | ESCADAS E RAMPAS DE CONCRETO              | R\$ 99.052,76  |  | 5  | mar/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 99.052,76  |
|    |                                           |                |  | 6  | abr/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 99.052,76  |
|    |                                           |                |  | 7  | mai/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 99.052,76  |
|    |                                           |                |  | 8  | jun/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 99.052,76  |
|    |                                           |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 99.052,76  |
|    |                                           |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 99.052,76  |
|    |                                           |                |  | 11 | set/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 99.052,76  |
|    |                                           |                |  | 12 | out/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 99.052,76  |
| 12 | ALVENARIAS DE FECHAMENTOS                 | R\$ 316.818,40 |  |    |        |        |         |                |
|    |                                           |                |  | 1  | nov/22 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                           |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                           |                |  | 3  | jan/23 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                           |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                           |                |  | 5  | mar/23 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                           |                |  | 6  | abr/23 | 50,00% | 50,00%  | R\$ 158.409,20 |
|    |                                           |                |  | 7  | mai/23 | 50,00% | 100,00% | R\$ 316.818,40 |
|    |                                           |                |  | 8  | jun/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 316.818,40 |
|    |                                           |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 316.818,40 |
|    |                                           |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 316.818,40 |
|    |                                           |                |  | 11 | set/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 316.818,40 |
|    |                                           |                |  | 12 | out/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 316.818,40 |
| 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                     | R\$ 120.891,68 |  |    |        |        |         |                |
|    |                                           |                |  | 1  | nov/22 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                           |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                           |                |  | 3  | jan/23 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                           |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                           |                |  | 5  | mar/23 | 20,00% | 20,00%  | R\$ 24.178,34  |
|    |                                           |                |  | 6  | abr/23 | 30,00% | 50,00%  | R\$ 60.445,84  |
|    |                                           |                |  | 7  | mai/23 | 30,00% | 80,00%  | R\$ 96.713,34  |
|    |                                           |                |  | 8  | jun/23 | 0,00%  | 80,00%  | R\$ 96.713,34  |
|    |                                           |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%  | 80,00%  | R\$ 96.713,34  |
|    |                                           |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%  | 80,00%  | R\$ 96.713,34  |
|    |                                           |                |  | 11 | set/23 | 0,00%  | 80,00%  | R\$ 96.713,34  |
|    |                                           |                |  | 12 | out/23 | 20,00% | 100,00% | R\$ 120.891,68 |
| 14 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - LOUÇAS E METAIS | R\$ 252.856,51 |  |    |        |        |         |                |
|    |                                           |                |  | 1  | nov/22 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                           |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                           |                |  | 3  | jan/23 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                           |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                           |                |  | 5  | mar/23 | 20,00% | 20,00%  | R\$ 50.571,30  |
|    |                                           |                |  | 6  | abr/23 | 30,00% | 50,00%  | R\$ 126.428,26 |
|    |                                           |                |  | 7  | mai/23 | 30,00% | 80,00%  | R\$ 202.285,21 |
|    |                                           |                |  | 8  | jun/23 | 0,00%  | 80,00%  | R\$ 202.285,21 |
|    |                                           |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%  | 80,00%  | R\$ 202.285,21 |
|    |                                           |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%  | 80,00%  | R\$ 202.285,21 |
|    |                                           |                |  | 11 | set/23 | 0,00%  | 80,00%  | R\$ 202.285,21 |
|    |                                           |                |  | 12 | out/23 | 20,00% | 100,00% | R\$ 252.856,51 |
|    |                                           |                |  |    |        |        |         |                |
|    |                                           |                |  | 1  | nov/22 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                           |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |

|    |                        |                |  |    |        |         |         |                |
|----|------------------------|----------------|--|----|--------|---------|---------|----------------|
| 15 | PISOS                  | R\$ 268.942,16 |  | 3  | jan/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 5  | mar/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 6  | abr/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 7  | mai/23 | 50,00%  | 50,00%  | R\$ 134.471,08 |
|    |                        |                |  | 8  | jun/23 | 50,00%  | 100,00% | R\$ 268.942,16 |
|    |                        |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 268.942,16 |
|    |                        |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 268.942,16 |
|    |                        |                |  | 11 | set/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 268.942,16 |
|    |                        |                |  | 12 | out/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 268.942,16 |
| 16 | ESQUADRIAS             | R\$ 231.025,60 |  | 1  | nov/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 3  | jan/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 5  | mar/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 6  | abr/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 7  | mai/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 8  | jun/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 10 | ago/23 | 50,00%  | 50,00%  | R\$ 115.512,80 |
|    |                        |                |  | 11 | set/23 | 50,00%  | 100,00% | R\$ 231.025,60 |
|    |                        |                |  | 12 | out/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 231.025,60 |
| 17 | REVESTIMENTOS - PAREDE | R\$ 588.932,14 |  | 1  | nov/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 3  | jan/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 5  | mar/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 6  | abr/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 7  | mai/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 8  | jun/23 | 30,00%  | 30,00%  | R\$ 176.679,64 |
|    |                        |                |  | 9  | jul/23 | 30,00%  | 60,00%  | R\$ 353.359,28 |
|    |                        |                |  | 10 | ago/23 | 40,00%  | 100,00% | R\$ 588.932,14 |
|    |                        |                |  | 11 | set/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 588.932,14 |
|    |                        |                |  | 12 | out/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 588.932,14 |
| 18 | FORRO                  | R\$ 46.629,19  |  | 1  | nov/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 3  | jan/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 5  | mar/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 6  | abr/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 7  | mai/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 8  | jun/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                        |                |  | 9  | jul/23 | 100,00% | 100,00% | R\$ 46.629,19  |
|    |                        |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 46.629,19  |
|    |                        |                |  | 11 | set/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 46.629,19  |
|    |                        |                |  | 12 | out/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 46.629,19  |

|    |                                                   |                |  |    |        |        |         |                |
|----|---------------------------------------------------|----------------|--|----|--------|--------|---------|----------------|
| 19 | PISOS                                             | R\$ 111.401,26 |  | 1  | nov/22 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                                   |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                                   |                |  | 3  | jan/23 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                                   |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                                   |                |  | 5  | mar/23 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                                   |                |  | 6  | abr/23 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                                   |                |  | 7  | mai/23 | 50,00% | 50,00%  | R\$ 55.700,63  |
|    |                                                   |                |  | 8  | jun/23 | 50,00% | 100,00% | R\$ 111.401,26 |
|    |                                                   |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 111.401,26 |
|    |                                                   |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 111.401,26 |
|    |                                                   |                |  | 11 | set/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 111.401,26 |
|    |                                                   |                |  | 12 | out/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 111.401,26 |
| 20 | COBERTURA - ESTRUTURA METÁLICA                    | R\$ 620.025,74 |  | 1  | nov/22 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                                   |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                                   |                |  | 3  | jan/23 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                                   |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                                   |                |  | 5  | mar/23 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                                   |                |  | 6  | abr/23 | 40,00% | 40,00%  | R\$ 248.010,30 |
|    |                                                   |                |  | 7  | mai/23 | 60,00% | 100,00% | R\$ 620.025,74 |
|    |                                                   |                |  | 8  | jun/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 620.025,74 |
|    |                                                   |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 620.025,74 |
|    |                                                   |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 620.025,74 |
|    |                                                   |                |  | 11 | set/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 620.025,74 |
|    |                                                   |                |  | 12 | out/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 620.025,74 |
| 21 | COBERTURA - ESTRUTURA DE MADEIRA                  | R\$ 16.049,96  |  | 1  | nov/22 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                                   |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                                   |                |  | 3  | jan/23 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                                   |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                                   |                |  | 5  | mar/23 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                                   |                |  | 6  | abr/23 | 40,00% | 40,00%  | R\$ 6.419,98   |
|    |                                                   |                |  | 7  | mai/23 | 60,00% | 100,00% | R\$ 16.049,96  |
|    |                                                   |                |  | 8  | jun/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 16.049,96  |
|    |                                                   |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 16.049,96  |
|    |                                                   |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 16.049,96  |
|    |                                                   |                |  | 11 | set/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 16.049,96  |
|    |                                                   |                |  | 12 | out/23 | 0,00%  | 100,00% | R\$ 16.049,96  |
| 22 | CAMPO DE FUTEBOL - EXECUÇÃO DE SUB-BASE E GRAMADO | R\$ 461.073,55 |  | 1  | nov/22 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                                   |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                                   |                |  | 3  | jan/23 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                                   |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                                   |                |  | 5  | mar/23 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                                   |                |  | 6  | abr/23 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                                   |                |  | 7  | mai/23 | 0,00%  | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                                   |                |  | 8  | jun/23 | 30,00% | 30,00%  | R\$ 138.322,07 |
|    |                                                   |                |  | 9  | jul/23 | 42,50% | 72,50%  | R\$ 334.278,32 |
|    |                                                   |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%  | 72,50%  | R\$ 334.278,32 |
|    |                                                   |                |  | 11 | set/23 | 27,50% | 100,00% | R\$ 461.073,55 |

|    |                                          |                |  |    |        |         |         |                |
|----|------------------------------------------|----------------|--|----|--------|---------|---------|----------------|
|    |                                          |                |  | 12 | out/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 461.073,55 |
| 23 | CAMPO DE FUTEBOL - SISTEMA DE IRRIGAÇÃO  | R\$ 45.443,54  |  | 1  | nov/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 3  | jan/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 5  | mar/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 6  | abr/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 7  | mai/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 8  | jun/23 | 40,00%  | 40,00%  | R\$ 18.177,42  |
|    |                                          |                |  | 9  | jul/23 | 60,00%  | 100,00% | R\$ 45.443,54  |
|    |                                          |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 45.443,54  |
|    |                                          |                |  | 11 | set/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 45.443,54  |
|    |                                          |                |  | 12 | out/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 45.443,54  |
| 24 | CAMPO DE FUTEBOL - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | R\$ 177.537,19 |  | 1  | nov/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 3  | jan/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 5  | mar/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 6  | abr/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 7  | mai/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 8  | jun/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 11 | set/23 | 100,00% | 100,00% | R\$ 177.537,19 |
|    |                                          |                |  | 12 | out/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 177.537,19 |
| 25 | DIVERSOS                                 | R\$ 59.655,24  |  | 1  | nov/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 3  | jan/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 5  | mar/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 6  | abr/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 7  | mai/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 8  | jun/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 11 | set/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 12 | out/23 | 100,00% | 100,00% | R\$ 59.655,24  |
| 26 | PISCINA - ESTRUTURA                      | R\$ 316.323,98 |  | 1  | nov/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 3  | jan/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                          |                |  | 5  | mar/23 | 50,00%  | 50,00%  | R\$ 158.161,99 |
|    |                                          |                |  | 6  | abr/23 | 50,00%  | 100,00% | R\$ 316.323,98 |
|    |                                          |                |  | 7  | mai/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 316.323,98 |
|    |                                          |                |  | 8  | jun/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 316.323,98 |
|    |                                          |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 316.323,98 |

|    |                                   |               |  |    |        |         |         |                |
|----|-----------------------------------|---------------|--|----|--------|---------|---------|----------------|
|    |                                   |               |  | 10 | ago/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 316.323,98 |
|    |                                   |               |  | 11 | set/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 316.323,98 |
|    |                                   |               |  | 12 | out/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 316.323,98 |
| 27 | PISCINA - IMPERMEABILIZAÇÃO       | R\$ 34.945,61 |  | 1  | nov/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |               |  | 2  | dez/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |               |  | 3  | jan/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |               |  | 4  | fev/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |               |  | 5  | mar/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |               |  | 6  | abr/23 | 100,00% | 100,00% | R\$ 34.945,61  |
|    |                                   |               |  | 7  | mai/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 34.945,61  |
|    |                                   |               |  | 8  | jun/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 34.945,61  |
|    |                                   |               |  | 9  | jul/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 34.945,61  |
|    |                                   |               |  | 10 | ago/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 34.945,61  |
|    |                                   |               |  | 11 | set/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 34.945,61  |
|    |                                   |               |  | 12 | out/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 34.945,61  |
| 28 | PISCINA - REVESTIMENTO            | R\$ 68.413,63 |  | 1  | nov/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |               |  | 2  | dez/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |               |  | 3  | jan/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |               |  | 4  | fev/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |               |  | 5  | mar/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |               |  | 6  | abr/23 | 100,00% | 100,00% | R\$ 68.413,63  |
|    |                                   |               |  | 7  | mai/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 68.413,63  |
|    |                                   |               |  | 8  | jun/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 68.413,63  |
|    |                                   |               |  | 9  | jul/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 68.413,63  |
|    |                                   |               |  | 10 | ago/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 68.413,63  |
|    |                                   |               |  | 11 | set/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 68.413,63  |
|    |                                   |               |  | 12 | out/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 68.413,63  |
| 29 | PISCINA - EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS | R\$ 41.230,32 |  | 1  | nov/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |               |  | 2  | dez/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |               |  | 3  | jan/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |               |  | 4  | fev/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |               |  | 5  | mar/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |               |  | 6  | abr/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |               |  | 7  | mai/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |               |  | 8  | jun/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |               |  | 9  | jul/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |               |  | 10 | ago/23 | 100,00% | 100,00% | R\$ 41.230,32  |
|    |                                   |               |  | 11 | set/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 41.230,32  |
|    |                                   |               |  | 12 | out/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 41.230,32  |
| 30 | QUADRA DE BASQUETE 3X3            | R\$ 57.125,21 |  | 1  | nov/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |               |  | 2  | dez/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |               |  | 3  | jan/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |               |  | 4  | fev/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |               |  | 5  | mar/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |               |  | 6  | abr/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                   |               |  | 7  | mai/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |

|    |                       |                |  |    |        |         |         |                |
|----|-----------------------|----------------|--|----|--------|---------|---------|----------------|
|    |                       |                |  | 8  | jun/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 11 | set/23 | 50,00%  | 50,00%  | R\$ 28.562,61  |
|    |                       |                |  | 12 | out/23 | 50,00%  | 100,00% | R\$ 57.125,21  |
| 31 | CAMPO SOCIETY         | R\$ 144.222,44 |  | 1  | nov/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 3  | jan/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 5  | mar/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 6  | abr/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 7  | mai/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 8  | jun/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 11 | set/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 12 | out/23 | 100,00% | 100,00% | R\$ 144.222,44 |
| 32 | QUADRA DE AREIA       | R\$ 14.918,76  |  | 1  | nov/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 3  | jan/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 5  | mar/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 6  | abr/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 7  | mai/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 8  | jun/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 11 | set/23 | 100,00% | 100,00% | R\$ 14.918,76  |
|    |                       |                |  | 12 | out/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 14.918,76  |
| 33 | FECHAMENTOS E PORTÕES | R\$ 254.990,38 |  | 1  | nov/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 3  | jan/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 5  | mar/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 6  | abr/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 7  | mai/23 | 23,15%  | 23,15%  | R\$ 59.030,27  |
|    |                       |                |  | 8  | jun/23 | 0,00%   | 23,15%  | R\$ 59.030,27  |
|    |                       |                |  | 9  | jul/23 | 40,00%  | 63,15%  | R\$ 161.026,42 |
|    |                       |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%   | 63,15%  | R\$ 161.026,42 |
|    |                       |                |  | 11 | set/23 | 36,85%  | 100,00% | R\$ 254.990,38 |
|    |                       |                |  | 12 | out/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 254.990,38 |
|    |                       |                |  | 1  | nov/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 3  | jan/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                       |                |  | 5  | mar/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |

|    |                                    |                |  |    |        |         |         |                |
|----|------------------------------------|----------------|--|----|--------|---------|---------|----------------|
| 34 | PRAÇA DE LAZER - PISOS             | R\$ 148.884,75 |  | 6  | abr/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 7  | mai/23 | 35,77%  | 35,77%  | R\$ 53.256,08  |
|    |                                    |                |  | 8  | jun/23 | 35,78%  | 71,55%  | R\$ 106.527,04 |
|    |                                    |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%   | 71,55%  | R\$ 106.527,04 |
|    |                                    |                |  | 10 | ago/23 | 28,45%  | 100,00% | R\$ 148.884,75 |
|    |                                    |                |  | 11 | set/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 148.884,75 |
|    |                                    |                |  | 12 | out/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 148.884,75 |
| 35 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO | R\$ 56.214,64  |  | 1  | nov/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 3  | jan/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 5  | mar/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 6  | abr/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 7  | mai/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 8  | jun/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 11 | set/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 12 | out/23 | 100,00% | 100,00% | R\$ 56.214,64  |
| 36 | BOMBEIROS                          | R\$ 31.806,53  |  | 1  | nov/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 3  | jan/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 5  | mar/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 6  | abr/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 7  | mai/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 8  | jun/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 10 | ago/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 11 | set/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 12 | out/23 | 100,00% | 100,00% | R\$ 31.806,53  |
| 37 | SPDA                               | R\$ 29.066,91  |  | 1  | nov/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 2  | dez/22 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 3  | jan/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 4  | fev/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 5  | mar/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 6  | abr/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 7  | mai/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 8  | jun/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 9  | jul/23 | 0,00%   | 0,00%   | R\$ 0,00       |
|    |                                    |                |  | 10 | ago/23 | 100,00% | 100,00% | R\$ 29.066,91  |
|    |                                    |                |  | 11 | set/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 29.066,91  |
|    |                                    |                |  | 12 | out/23 | 0,00%   | 100,00% | R\$ 29.066,91  |
|    |                                    |                |  | 1  | nov/22 | 8,33%   | 8,33%   | R\$ 7.895,39   |
|    |                                    |                |  | 2  | dez/22 | 8,33%   | 16,66%  | R\$ 15.790,78  |
|    |                                    |                |  | 3  | jan/23 | 8,33%   | 24,99%  | R\$ 23.686,17  |

|    |                     |               |  |    |        |       |         |               |
|----|---------------------|---------------|--|----|--------|-------|---------|---------------|
| 38 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 94.782,60 |  | 4  | fev/23 | 8,33% | 33,32%  | R\$ 31.581,56 |
|    |                     |               |  | 5  | mar/23 | 8,33% | 41,65%  | R\$ 39.476,95 |
|    |                     |               |  | 6  | abr/23 | 8,33% | 49,98%  | R\$ 47.372,34 |
|    |                     |               |  | 7  | mai/23 | 8,33% | 58,31%  | R\$ 55.267,73 |
|    |                     |               |  | 8  | jun/23 | 8,33% | 66,64%  | R\$ 63.163,12 |
|    |                     |               |  | 9  | jul/23 | 8,34% | 74,98%  | R\$ 71.067,99 |
|    |                     |               |  | 10 | ago/23 | 8,34% | 83,32%  | R\$ 78.972,86 |
|    |                     |               |  | 11 | set/23 | 8,34% | 91,66%  | R\$ 86.877,73 |
|    |                     |               |  | 12 | out/23 | 8,34% | 100,00% | R\$ 94.782,60 |

Cronograma Físico-Financeiro

| Nº da Parcela | Parcela | Percentual Parcela Aproximado | Percentual Acumulado Aproximado | Valor Acumulado  |
|---------------|---------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1             | nov/22  | 2,34%                         | 2,34%                           | R\$ 152.806,02   |
| 2             | dez/22  | 8,25%                         | 10,59%                          | R\$ 691.624,46   |
| 3             | jan/23  | 16,08%                        | 26,67%                          | R\$ 1.741.137,98 |
| 4             | fev/23  | 3,20%                         | 29,87%                          | R\$ 1.949.992,71 |
| 5             | mar/23  | 3,69%                         | 33,56%                          | R\$ 2.190.799,73 |
| 6             | abr/23  | 12,17%                        | 45,72%                          | R\$ 2.985.180,29 |
| 7             | mai/23  | 14,74%                        | 60,47%                          | R\$ 3.947.712,81 |
| 8             | jun/23  | 8,95%                         | 69,42%                          | R\$ 4.532.230,00 |
| 9             | jul/23  | 8,52%                         | 77,94%                          | R\$ 5.088.662,22 |
| 10            | ago/23  | 7,22%                         | 85,17%                          | R\$ 5.560.307,69 |
| 11            | set/23  | 8,66%                         | 93,83%                          | R\$ 6.125.503,11 |
| 12            | out/23  | 6,17%                         | 100,00%                         | R\$ 6.528.619,07 |

sexta-feira, 21 de outubro de 2022

**THIAGO MARTINS LINHARES LOPES**  
Engenheiro Civil  
Diretor do Departamento de Obras e Planejamento Urbano



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B896-3DCF-0BD4-A66F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



THIAGO MARTINS L LOPES (CPF 015.XXX.XXX-92) em 21/10/2022 11:34:11 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/B896-3DCF-0BD4-A66F>