



PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU

OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DE PRAÇA EM SANTA RITA - FASE I

LOCAL: Rua São Paulo, esquina com Rua Tocantins – Santa Rita, Miracatu/SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Base: CDHU nº 192 SEM DESONERAÇÃO NOVEMBRO/2023; SINAPI 12/2023 NÃO DESONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO						TOTAL ACUMULADO
		30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.061,27	100%	R\$ -	0%	R\$ -		R\$ 18.061,27
2	DEMOLIÇÃO DA PISTA DE SKATE E PISO	R\$ 19.997,70	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 19.997,70
3	CONSTRUÇÃO DE PISO	R\$ -	0%	R\$ 28.508,96	100%	R\$ -	0%	R\$ 28.508,96
4	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 3.225,15	100%	R\$ 3.225,15
5	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 28.640,05	100%	R\$ 28.640,05
6	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS PARA COMANDO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 6.163,14	100%	R\$ 6.163,14
7	MURETA PARA ACOMODAÇÃO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS	R\$ -	0%	R\$ 786,04	100%	R\$ -	0%	R\$ 786,04
TOTAL		R\$ 38.058,97	36%	R\$ 29.295,00	28%	R\$ 38.028,34	36%	R\$ 105.382,31
TOTAL ACUMULADO		R\$ 38.058,97	36%	R\$ 67.353,97	64%	R\$ 105.382,31	100%	R\$ 105.382,31

Miracatu, 8 de fevereiro de 2024

Gabriel Lopes Grassmann – Arquiteto e Urbanista
Departamento de Obras e Planejamento Urbano
CAU SP A1735721
RRT 13333462