

OBRA		COBERTURA DO CENTRO DE EVENTOS ISMAEL JAZE			
LOCAL		RUA MARIA IVONE CHAVES HASE, S/N - CENTRO			
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO					
ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO			TOTAL
		1º MÊS	2º MÊS	2º MÊS	
1,0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 9.450,77			R\$ 9.450,77
2,0	INFRAESTRUTURA	R\$ 239.988,28			R\$ 239.988,28
3,0	SUPER ESTRUTURA		R\$ 318.456,66		R\$ 318.456,66
4,0	COBERTURA			R\$ 996.798,33	R\$ 996.798,33
5,0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			R\$ 20.587,78	R\$ 20.587,78
6,0	PINTURA			R\$ 88.030,63	R\$ 88.030,63
	Total mensal (R\$)	R\$ 249.439,05	R\$ 318.456,66	R\$ 1.105.416,74	1.673.312,45
	Total acumulado (R\$)	R\$ 249.439,05	R\$ 567.895,71	R\$ 1.673.312,45	
	Percentual Mensal	14,907%	19,032%	66,062%	100,00%
JUQUIÁ, 17 de março de 2026.					

ENGª CIVIL: WALQUIRIA LOPES AMARAL
CREA: 5070689039
Responsável Técnico
ART Nº 2620260076393