

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
				LOCAL:			Bairro Jardim Felicidade, terreno compreendido entre a Rua Rineu Pupim, Rua Ernesto Alves e Avenida Narciso Anselmo - São José do Rio Preto / SP								
				OBJETO:			EMPREITADA DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA CONTINUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA OPERAÇÃO DE PACKING HOUSE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.								
				DATA:			Julho de 2026								
ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	PESO %	1			2			3			4		
A	CONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS, PISOS, COBERTURAS E FECHAMENTOS DO EDIFÍCIO PACKING HOUSE	R\$ 658.940,56	78,82%	R\$	%	%ACUM.	R\$	%	%ACUM.	R\$	%	%ACUM.	R\$	%	%ACUM.
2.1	FUNDAÇÕES														
2.1.1.	FUNDAÇÃO PROFUNDA	R\$ 781,72	0,09%	R\$ 781,72	100,00	100,00	R\$ -	-	100,00	R\$ -	-	100,00	R\$ -	-	100,00
2.1.2.	BLOCOS DE FUNDAÇÃO	R\$ 682,61	0,08%	R\$ 682,61	100,00	100,00	R\$ -	-	100,00	R\$ -	-	100,00	R\$ -	-	100,00
2.2.	ESTRUTURA														
2.2.1.	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA (Pilares, Vigas e Paineis)	R\$ 380.027,72	45,46%	R\$ 98.047,15	25,80	25,80	R\$ 98.047,15	25,80	51,60	R\$ 98.047,15	25,80	77,40	R\$ 85.886,26	22,60	100,00
2.3.	COBERTURA														
2.3.1.	TELHAS METÁLICAS	R\$ 137.306,56	16,42%	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ 125.196,12	91,18	91,18	R\$ 12.110,44	8,82	100,00
2.4.	PISO DE CONCRETO														
2.4.1.	PISO INTERNO	R\$ 79.890,56	9,58%	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ 8.284,65	10,37	10,37	R\$ 71.605,91	89,63	100,00
2.4.2.	CALÇADA PERIMETRAL	R\$ 32.926,28	3,94%	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ 3.414,46	10,37	10,37	R\$ 29.511,82	89,63	100,00
2.5.	ESQUADRIAS														
2.5.1.	METÁLICAS	R\$ 21.943,50	2,62%	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ 21.943,50	100,00	100,00
2.5.2.	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.381,61	0,64%	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ 5.381,61	100,00	100,00
B	Instalações Hidráulicas, Elétricas, Sanitárias e Serviços Complementares	R\$ 177.055,50	21,18%												
1.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS														
1.1.	ENTRADA DE ÁGUA	R\$ 637,62	0,08%	R\$ 637,62	100,00	100,00	R\$ -	-	100,00	R\$ -	-	100,00	R\$ -	-	100,00
1.2.	REDE DE ÁGUA FRIA	R\$ 3.340,95	0,40%	R\$ 3.340,95	100,00	100,00	R\$ -	-	100,00	R\$ -	-	100,00	R\$ -	-	100,00
1.3.	REDE DE ÁGUA PARA EDIFÍCIO AUXILIAR	R\$ 3.267,43	0,39%	R\$ 3.267,43	100,00	100,00	R\$ -	-	100,00	R\$ -	-	100,00	R\$ -	-	100,00
1.4.	REDE DE ESGOTO	R\$ 12.003,60	1,44%	R\$ -	-	-	R\$ 12.003,60	100,00	100,00	R\$ -	-	100,00	R\$ -	-	100,00
1.5.	REDE PLUVIAL	R\$ 49.738,42	5,95%	R\$ -	-	-	R\$ 22.123,65	44,48	44,48	R\$ 27.614,77	55,52	100,00	R\$ -	-	100,00
1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 15.418,21	1,84%	R\$ -	-	-	R\$ 10.017,21	64,97	64,97	R\$ 5.401,00	35,03	100,00	R\$ -	-	100,00
2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
2.1.	ENTRADA PADRÃO	R\$ 8.853,00	1,06%	R\$ -	-	-	R\$ 8.853,00	100,00	100,00	R\$ -	-	100,00	R\$ -	-	100,00
2.2.	TUBULAÇÕES	R\$ 5.195,88	0,62%	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ 5.195,88	100,00	100,00	R\$ -	-	100,00
2.3.	FLAÇÃO	R\$ 10.339,68	1,24%	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ 10.339,68	100,00	100,00	R\$ -	-	100,00
2.4.	QUADROS e DISJUNTORES	R\$ 1.519,25	0,18%	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ 1.519,25	100,00	100,00	R\$ -	-	100,00
2.5.	TOMADAS	R\$ 2.849,36	0,34%	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ 2.849,36	100,00	100,00	R\$ -	-	100,00
2.6.	LUMINÁRIAS	R\$ 19.741,31	2,36%	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ 19.741,31	100,00	100,00
3.	BOMBEIROS														
3.1.	REDE DE EXTINTORES	R\$ 2.890,92	0,35%	R\$ -	-	-	R\$ -	-	-	R\$ 2.890,92	100,00	100,00	R\$ -	-	100,00
4.	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
4.1.	CANTEIRO	R\$ 41.259,87	4,94%	R\$ 41.259,87	100,00	100,00	R\$ -	-	100,00	R\$ -	-	100,00	R\$ -	-	100,00
TOTAIS	ORÇAMENTO	R\$ 835.996,06	100,00%												
	% EXECUTADO NO PERÍODO				17,71%			18,07%			34,78%			29,45%	
	% ACUMULADO NO PERÍODO				17,71%			35,77%			70,55%			100,00%	
	VALOR (R\$) EXECUTADO NO PERÍODO				R\$ 148.017,35			R\$ 151.044,61			R\$ 290.753,24			R\$ 246.180,86	
	VALOR (R\$) ACUMULADO NO PERÍODO				R\$ 148.017,35			R\$ 299.061,96			R\$ 589.815,20			R\$ 835.996,06	