

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (2 MESES)

Premissas	
Número de meses	2

Grupo	Descrição	Valor (R\$)	M1 %	M2 %	Total %	M1 (R\$)	M2 (R\$)
1	Serviços Preliminares	R\$ 14.602,90	70,00%	30,00%	100,00%	R\$ 10.222,03	R\$ 4.380,87
2	Demolições e Retiradas	R\$ 22.267,49	60,00%	40,00%	100,00%	R\$ 13.360,49	R\$ 8.907,00
3	Reparo no Calçamento	R\$ 16.468,68	50,00%	50,00%	100,00%	R\$ 8.234,34	R\$ 8.234,34
4	Reparo nas Muretas	R\$ 132.240,33	40,00%	60,00%	100,00%	R\$ 52.896,13	R\$ 79.344,20
5	Reparo nas Pontes	R\$ 57.171,64	40,00%	60,00%	100,00%	R\$ 22.868,66	R\$ 34.302,98
6	Pintura do Monumento em Aço (Arco Trelaçado)	R\$ 3.743,04	50,00%	50,00%	100,00%	R\$ 1.871,52	R\$ 1.871,52
7	Reparo em Guarda-Corpos (Canais) e Gradil (Pontes)	R\$ 128.556,91	40,00%	60,00%	100,00%	R\$ 51.422,76	R\$ 77.134,15
8	Canalização em Gabiões tipo Colchões Reno	R\$ 154.683,20	45,00%	55,00%	100,00%	R\$ 69.607,44	R\$ 85.075,76
9	Revestimento em Concreto	R\$ 15.166,05	40,00%	60,00%	100,00%	R\$ 6.066,42	R\$ 9.099,63
	TOTAL	R\$ 544.900,24	43,41%	56,59%	100,00%	R\$ 236.549,80	R\$ 308.350,44