

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - GERAL

OBRA:	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ E PRAÇA RUI BARBOSA
-------	---

ENDEREÇO: PRAÇA RUI BARBOSA - OLÍMPIA/SP



CUIDANDO DO NOSSO FUTURO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL R\$	30dias		60dias		90dias		120dias	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	342.205,98	20,00%	68.441,20	12,00%	41.064,72	12,00%	41.064,72	12,00%	41.064,72
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	389.107,07	10,99%	42.761,23	10,50%	40.852,28	4,50%	17.521,48	4,67%	18.186,23
3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	323.106,43	50,00%	161.553,22	50,00%	161.553,22				
4	ESTRUTURAS, CALÇADAS, BANCOS E CONTENÇÕES	422.269,32	25,00%	105.567,33	25,00%	105.567,33	20,00%	84.453,86	10,00%	42.226,93
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	121.555,06	10,00%	12.155,51	10,00%	12.155,51	10,00%	12.155,51	10,00%	12.155,51
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	454.411,22					25,00%	113.602,81	25,00%	113.602,81
7	PISOS E PAVIMENTOS	517.601,66							10,00%	51.760,17
8	PAREDES E REVESTIMENTOS	53.435,72								
9	PAISAGISMO	1.410.503,37								
10	MOBILIÁRIO URBANO E ADICIONAIS	88.430,90								
11	FONTE ORNAMENTAL	1.770.166,72	15,00%	265.525,01	15,00%	265.525,01				
12	SERVIÇOS FINAIS	76.528,96								
TOTAL DO PERÍODO			10,99%	656.003,49	10,50%	626.718,06	4,50%	268.798,37	4,67%	278.996,35
TOTAL ACUMULADO			10,99%	656.003,49	21,49%	1.282.721,55	25,99%	1.551.519,92	30,67%	1.830.516,27
TOTAL DO ORÇAMENTO		5.969.322,41								

OBRA:	REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ E PRAÇA RUI BARBOSA
ENDEREÇO:	PRAÇA RUI BARBOSA - OLÍMPIA/SP



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL R\$	150dias		180dias		210dias		240dias		VERIFICAÇÃO DO % TOTAL
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS INICIAIS	342.205,98	12,00%	41.064,72	12,00%	41.064,72	10,00%	34.220,60	10,00%	34.220,60	100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	389.107,07	6,34%	24.667,98	13,92%	54.174,19	25,86%	100.620,94	23,21%	90.322,74	100,00%
3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	323.106,43									100,00%
4	ESTRUTURAS, CALÇADAS, BANCOS E CONTENÇÕES	422.269,32	10,00%	42.226,93	10,00%	42.226,93					100,00%
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	121.555,06	20,00%	24.311,01	20,00%	24.311,01	20,00%	24.311,01			100,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	454.411,22	20,00%	90.882,24	20,00%	90.882,24	10,00%	45.441,12			100,00%
7	PISOS E PAVIMENTOS	517.601,66	30,00%	155.280,50	30,00%	155.280,50	30,00%	155.280,50			100,00%
8	PAREDES E REVESTIMENTOS	53.435,72							100,00%	53.435,72	100,00%
9	PAISAGISMO	1.410.503,37			30,00%	423.151,01	40,00%	564.201,35	30,00%	423.151,01	100,00%
10	MOBILIÁRIO URBANO E ADICIONAIS	88.430,90							100,00%	88.430,90	100,00%
11	FONTE ORNAMENTAL	1.770.166,72					35,00%	619.558,35	35,00%	619.558,35	100,00%
12	SERVIÇOS FINAIS	76.528,96							100,00%	76.528,96	100,00%
TOTAL DO PERÍODO			6,34%	378.433,38	13,92%	831.090,61	25,86%	1.543.633,87	23,21%	1.385.648,28	
TOTAL ACUMULADO			37,01%	2.208.949,65	50,93%	3.040.040,26	76,79%	4.583.674,13	100,00%	5.969.322,41	
TOTAL DO ORÇAMENTO		5.969.322,41									

RENAN CESAR
DE OLIVEIRA
DIAS:38060729
810

Assinado digitalmente por RENAN CESAR DE OLIVEIRA DIAS:38060729810
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=37780276000140, OU=videoconferencia, CN=RENAN CESAR DE OLIVEIRA DIAS:38060729810
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.26 07:12:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0