



Obra
REFORMA DOS BANHEIROS DO RECINTO DO FOLCLORE

Bancos
SINAPI - 04/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU – 02/2026 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO				
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 15.885,38	50,00% 7.942,69	50,00% 7.942,69
2	BARRACA A	100,00% 38.465,37	55,00% 21.155,95	45,00% 17.309,42
3	BARRACA B	100,00% 30.502,79	45,00% 13.726,26	55,00% 16.776,53
4	BARRACA C	100,00% 29.100,44	30,00% 8.730,13	70,00% 20.370,31
5	BARRACA D	100,00% 103.636,09	25,00% 25.909,02	75,00% 77.727,07
Porcentagem			35,6%	64,4%
Custo			77.464,05	140.126,01
Porcentagem Acumulado			35,6%	100,0%
Custo Acumulado			77.464,05	217.590,07

JOÃO FRANCISCO FONSECA DA ROCHA
CREA/SP – 5071640238