



Prefeitura de
SOROCABA

Secretaria de Projetos e Parcerias
Divisão de Projetos de Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Iluminação do campo - Centro Esportivo Pitico
ENDEREÇO: Rua Anselmo Rolim, s/n - Vila Tortelli, Sorocaba

DATA: 4/12/2025
REVISÃO: 03

Item	Descrição dos Serviços	Preço dos Serviços	Percentual dos Serviços	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 50.512,10	9,44%	80,00% R\$ 40.409,68	20,00% R\$ 10.102,42	-	-	-	-
2	ENTRADA PRIMÁRIA DE ENERGIA	R\$ 93.837,06	17,54%	50,00% R\$ 46.918,53	50,00% R\$ 46.918,53	-	-	-	-
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 46.122,31	8,62%	-	30,00% R\$ 13.836,69	70,00% R\$ 32.285,62	-	-	-
4	CABOS	R\$ 116.695,47	21,82%	-	-	40,00% R\$ 46.678,19	40,00% R\$ 46.678,19	20,00% R\$ 23.339,09	-
5	EQUIPAMENTOS	R\$ 129.920,69	24,29%	-	-	-	50,00% R\$ 64.960,35	50,00% R\$ 64.960,35	-
6	SPDA	R\$ 44.145,59	8,25%	-	-	-	-	-	100,00% R\$ 44.145,59
7	QUADROS DE LUZ E FORÇA	R\$ 27.581,38	5,16%	-	-	-	-	-	100,00% R\$ 27.581,38
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.624,08	1,24%	15,00% R\$ 993,61	15,00% R\$ 993,61	15,00% R\$ 993,61	15,00% R\$ 993,61	20,00% R\$ 1.324,82	20,00% R\$ 1.324,82
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 19.434,91	3,63%	17,14% R\$ 3.330,22	13,94% R\$ 2.709,19	15,51% R\$ 3.014,84	21,85% R\$ 4.246,86	17,39% R\$ 3.379,33	14,17% R\$ 2.754,46
TOTAL GERAL		R\$ 534.873,59	100,00%						
Total mensal (R\$)				MÊS 01 R\$ 91.652,05	MÊS 02 R\$ 74.560,45	MÊS 03 R\$ 82.972,26	MÊS 04 R\$ 116.879,00	MÊS 05 R\$ 93.003,59	MÊS 06 R\$ 75.806,25
Total mensal (%)				17,14%	13,94%	15,51%	21,85%	17,39%	14,17%
Total acumulado (R\$)				R\$ 91.652,05	R\$ 166.212,49	R\$ 249.184,75	R\$ 366.063,76	R\$ 459.067,34	R\$ 534.873,59
Total acumulado (%)				17,14%	31,08%	46,59%	68,44%	85,83%	100,00%

Eng. Jaime Alves de Oliveira Junior
CREA Nº 5070797419

Vitor Hugo Tavares
Secretário de Esporte e
Qualidade de Vida
PMS