

EVENTOGRAMA

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NO JARDIM BOTUCATU	REV. 01	06/07/2026
LOCAL:	AVENIDA JORGE GUILHERME SENER (AO LADO DO NÚMERO 619) - JARDIM BOTUCATU	BDI OBRA:	22,00%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	1º MÊS	2º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 1	EVENTO 2
1.1.1	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	6 M2	
1.1.2	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	1 UNMES	1 UNMES
1.1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	1 UNMES	1 UNMES
1.1.4	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	56,4 M2	
1.2	LOCAÇÃO DE OBRA	EVENTO 3	
1.2.1	LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS	22 M	
1.2.2	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	147,6 M2	
2	LIMPEZA E TERRAPLANAGEM		
2.1	LIMPEZA DO TERRENO	EVENTO 4	
2.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	147,6 M2	
2.2	TERRAPLENAGEM	EVENTO 5	
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	17,71 M3	
2.2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	40,59 M3	
2.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	280,07 M3XKM	
2.2.4	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	40,59 M3	
2.2.5	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	147,6 M2	
3	PASSEIO PÚBLICO		
3.1	PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO	EVENTO 6	EVENTO 7

EVENTOGRAMA

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NO JARDIM BOTUCATU	REV. 01	06/07/2026
LOCAL:	AVENIDA JORGE GUILHERME SINGER (AO LADO DO NÚMERO 619) - JARDIM BOTUCATU	BDI OBRA:	22,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	1º MÊS	2º MÊS
3.1.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	7,33 M3	
3.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022		10,26 M3
3.1.3	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS		75,6 M

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 PAISAGISMO EVENTO 8

4.1.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)		84,96 M2
4.1.2	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024		84,96 M2

4.2 GUARDA-CORPO EVENTO 9

4.2.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS		22 M
-------	--	--	------

5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
5.1 Administração local (pagamento relativo a evolução física da obra – contempla engenheiro, mestre de obra e vigia)

OBSERVAÇÃO: Os EVENTOS especificadas para cada item só serão consideradas concluídos quando todas as quantidades especificadas para cada subitem a ele pertencentes estiverem executadas (Exemplo: o **EVENTO 1** só será considerado concluído após a execução de todos os quantitativos especificados nele para os subitens 1.1.1 a 1.1.4).