

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

|        |                                                                         |          |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| OBRA:  | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LAUDELINO DO AMARAL NO BAIRRO VILA NOVA SOROCABA | REV.     | 24/9/2026 |
| LOCAL: | PRAÇA LAUDELINO DO AMARAL - VILA NOVA SOROCABA, SOROCABA/SP             | BDI Obra | 23,54%    |

| ITEM  | ETAPA                                    | PREÇO (COM BDI) | % SOBRE O TOTAL                             | 1º MÊS                   | 2º MÊS                   | 3º MÊS                   | 4º MÊS                   | 5º MÊS                    |
|-------|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1     | SERVIÇOS PRELIMINARES                    | R\$ 21.579,06   | 10,56%                                      |                          |                          |                          |                          |                           |
| 1.1   | PLACA E CANTEIRO                         | R\$ 21.238,17   | 10,39%                                      | R\$ 15.627,69<br>73,58%  | R\$ 2.805,24<br>13,21%   | R\$ 2.805,24<br>13,21%   |                          |                           |
| 1.2   | LOCAÇÃO DE OBRA                          | R\$ 340,89      | 0,17%                                       | R\$ 340,89<br>100,00%    |                          |                          |                          |                           |
| 2     | LIMPEZA, TERRAPLENAGEM E DEMOLIÇÕES      | R\$ 30.119,50   | 14,73%                                      |                          |                          |                          |                          |                           |
| 2.1   | LIMPEZA DO TERRENO                       | R\$ 373,42      | 0,18%                                       | R\$ 373,42<br>100,00%    |                          |                          |                          |                           |
| 2.2   | TERRAPLENAGEM                            | R\$ 28.488,00   | 13,93%                                      | R\$ 28.488,00<br>100,00% | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  |
| 2.3   | DEMOLIÇÕES                               | R\$ 1.258,08    | 0,62%                                       | R\$ 1.258,08<br>100,00%  |                          |                          |                          |                           |
| 3     | REVITALIZAÇÃO DO PLAYGROUND              | R\$ 82.998,76   | 40,60%                                      |                          |                          |                          |                          |                           |
| 3.1   | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS     | R\$ 20.681,54   | 10,12%                                      | R\$ 20.681,54<br>100,00% |                          |                          |                          |                           |
| 3.2   | BASE DOS BRINQUEDOS - TANQUES DE AREIA   | R\$ 49.963,05   | 24,44%                                      | R\$ 0,00                 | R\$ 19.732,61<br>39,49%  | R\$ 30.230,44<br>60,51%  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  |
| 3.3   | QUIPAMENTOS NOVOS - BRINQUEDO PNE E PLAC | R\$ 12.354,17   | 6,04%                                       | R\$ 0,00                 | R\$ 2.906,82<br>23,53%   | R\$ 9.447,35<br>76,47%   | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  |
| 4     | REVITALIZAÇÃO QUIOSQUE                   | R\$ 9.225,66    | 4,51%                                       |                          |                          |                          |                          |                           |
| 4.1   | MOBILIZAÇÃO                              | R\$ 215,04      | 0,11%                                       |                          | R\$ 215,04<br>100,00%    |                          |                          |                           |
| 4.2   | PINTURA COBERTURA                        | R\$ 5.859,85    | 2,87%                                       | R\$ 0,00                 | R\$ 5.859,85<br>100,00%  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  |
| 4.3   | PINTURA EM ALVENARIAS                    | R\$ 2.800,85    | 1,37%                                       | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 2.800,85<br>100,00%  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  |
| 4.4   | LIMPEZA DO PISO                          | R\$ 349,92      | 0,17%                                       |                          |                          | R\$ 349,92<br>100,00%    |                          |                           |
| 5     | REVITALIZAÇÃO CORETO                     | R\$ 14.709,11   | 7,19%                                       |                          |                          |                          |                          |                           |
| 5.1   | MOBILIZAÇÃO                              | R\$ 322,56      | 0,16%                                       |                          | R\$ 322,56<br>100,00%    |                          |                          |                           |
| 5.2   | PINTURA COBERTURA                        | R\$ 6.831,50    | 3,34%                                       | R\$ 0,00                 | R\$ 6.831,50<br>100,00%  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  |
| 5.3   | PINTURA EM ALVENARIAS                    | R\$ 4.556,12    | 2,23%                                       | R\$ 0,00                 | R\$ 1.533,34<br>33,65%   | R\$ 3.022,78<br>66,35%   | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  |
| 5.4   | GUARDA-CORPO E CORRIMÃO                  | R\$ 2.803,56    | 1,37%                                       | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 2.803,56<br>100,00%  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  |
| 5.5   | LIMPEZA DO PISO                          | R\$ 195,37      | 0,10%                                       |                          |                          | R\$ 195,37<br>100,00%    |                          |                           |
| 6     | CALÇADA EXTERNA E PASSEIO DA PRAÇA       | R\$ 18.392,39   | 9,00%                                       |                          |                          |                          |                          |                           |
| 6.1   | REVITALIZAÇÃO DE PINTURA RECREATIVA      | R\$ 7.223,24    | 3,53%                                       |                          | R\$ 1.038,70<br>14,38%   | R\$ 6.184,54<br>85,62%   |                          |                           |
| 6.2   | LIMPEZA GERAL                            | R\$ 11.169,15   | 5,46%                                       |                          |                          | R\$ 11.169,15<br>100,00% |                          |                           |
| 7     | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                  | R\$ 20.519,00   | 10,04%                                      |                          |                          |                          |                          |                           |
| 7.1   | PAISAGISMO                               | R\$ 14.558,38   | 7,12%                                       |                          |                          | R\$ 7.874,98<br>54,09%   | R\$ 3.341,70<br>22,95%   | R\$ 3.341,70<br>22,95%    |
| 7.2   | MOBILIÁRIO                               | R\$ 5.960,62    | 2,92%                                       | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 5.960,62<br>100,00%  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                  |
| 8     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                      | R\$ 6.895,95    | 3,37%                                       | R\$ 2.330,83<br>33,80%   | R\$ 1.439,83<br>20,88%   | R\$ 2.891,99<br>41,94%   | R\$ 116,65<br>1,69%      | R\$ 116,65<br>1,69%       |
| TOTAL |                                          | R\$ 204.439,43  | TOTAL (R\$)<br>TOTAL (%)                    | R\$ 69.100,45<br>33,80%  | R\$ 42.685,49<br>20,88%  | R\$ 85.736,79<br>41,94%  | R\$ 3.458,35<br>1,69%    | R\$ 3.458,35<br>1,69%     |
|       |                                          |                 | TOTAL ACUMULADO (\$)<br>TOTAL ACUMULADO (%) | R\$ 69.100,45<br>33,80%  | R\$ 111.785,94<br>54,68% | R\$ 197.522,73<br>96,62% | R\$ 200.981,08<br>98,31% | R\$ 204.439,43<br>100,00% |

Documento assinado digitalmente



VANESSA DAMIAO

Data: 24/09/2026 09:27:13-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>Vanessa Damião  
Engenheira Civil - SERPO  
CREA: 5071253030 SPDARWIN JOSE DE  
ALMEIDA  
ROSA:27820013885Assinado de forma digital por  
DARWIN JOSE DE ALMEIDA  
ROSA:27820013885  
Dados: 2026.09.24 11:39:03  
-03'00"Engº Darwin José de Almeida Rosa  
Secretário de Serviços Públicos e Obras