



**PREFEITURA DE
VOTORANTIM**
"Terra de Encantos"

Secretaria de Obras e Urbanismo

QUADRO CRONOGRAMA

PAVIMENTAÇÃO DA AV. JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO (ESTRADA DOS MORROS) E ACESSO AO REINO ANIMAL, VOTORANTIM/SP		R\$ (DER/SP Dezembro/2023)
BAIRRO DOS MORROS, VOTORANTIM/SP	DATA: 06/06/2024	
1,76 km da Av. Jaziel + 0,375 km do acesso Reino Animal		
Elaborado em: abril de 2024		

1. OBRA PRINCIPAL		R\$ do Lote	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	% do Total
21	Serviços Preliminares	12.272,62	6.136,31	1.227,26	1.227,26	1.227,26	1.227,26	1.227,26	R\$ 12.272,62
			50%	10%	10%	10%	10%	10%	100,00%
22	Terraplenagem	842.948,41	252.884,52	252.884,52	84.294,84	84.294,84	84.294,84	84.294,84	R\$ 842.948,41
			30%	30%	10%	10%	10%	10%	100,00%
23	Pavimentação	2.510.000,24	251.000,02	301.200,03	502.000,05	502.000,05	476.900,05	476.900,05	R\$ 2.510.000,24
			10%	12%	20%	20%	19%	19%	100,00%
24	Obras de Arte Correntes e Drenagem	291.709,97	81.678,79	72.927,49	58.341,99	29.171,00	29.171,00	20.419,70	R\$ 291.709,97
			28%	25%	20%	10%	10%	7%	100,00%
28	Sinalização e Elementos de Segurança	155.175,26	-	-	-	15.517,53	62.070,10	77.587,63	R\$ 155.175,26
					0%	10%	40%	50%	100,00%
30	Serviços de Proteção ao Meio Ambiente	10.278,00	-	-	2.055,60	2.055,60	2.055,60	4.111,20	R\$ 10.278,00
					20%	20%	20%	40%	100,00%
35	Equipe de Projeto, Gerenciamento, Meio Ambiente e Obra	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	R\$ 25.000,00
			100%						100,00%
36	Canteiro de Obras	114.303,35	40.006,17	14.859,44	14.859,44	14.859,44	14.859,44	14.859,44	R\$ 114.303,35
			35%	13%	13%	13%	13%	13%	100,00%
SUBTOTAL		3.961.687,85	656.705,82	643.098,74	662.779,18	649.125,71	670.578,29	679.400,11	R\$ 3.961.687,85
SUBTOTAL %			16,58%	16,23%	16,73%	16,39%	16,93%	17,15%	100,00%
TOTAL GERAL DO LOTE		3.961.687,85	656.705,82	643.098,74	662.779,18	649.125,71	670.578,29	679.400,11	R\$ 3.961.687,85

Adilson Maria Mendes
Eng. da SOURB - CREA 5063662950