

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



PREFEITURA
BOTUCATU

TRANSPARÊNCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

Obra : IMPLANTAÇÃO DE GALERIA PARA ÁGUAS PLUVIAIS

D.Base: BASE: CPOS - Boletim 199 Data Base 14/10/2025

End.: RUA LOURENÇO CARMELLO,ALTOS DO PARAÍSO, BOTUCATU – SP.

				MÊS 01				MÊS 02			
ITEM	ETAPAS CONSTRUTIVAS	TOTAL(R\$)	%	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.782,18	6,03								
				50%	50%						
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 19.294,73	17,17								
				25%	20%	20%	10%	10%	5%	5%	5%
3.0	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 33.473,90	29,79								
				25%	20%	20%	10%	10%	5%	5%	5%
4.0	CAIXAS COLETA/PASSAGEM	R\$ 18.191,55	16,19								
					25%	20%	20%	10%	10%	10%	5%
5.0	RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA/LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 34.640,24	30,82								
								25%	25%	25%	25%
TOTAIS	TOTAL DO MÊS (R\$)			R\$ 58.183,16				R\$ 54.199,44			
	TOTAL GERAL (R\$)							R\$ 112.382,60			

Eng° Eduardo Wochnik Silva
Secretaria de Infraestrutura
CREA: 5062105448/SP