

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:		EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL PARA PROLONGAMENTO DE REDE EXISTENTE NA RODOVIA DOMINGOS SARTORI		DATA : 08/05/2026		BDI : 20,00%	
DESCRIÇÃO:		OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA CONSIDERANDO DRENAGEM		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:		VIA DOMINGOS SARTORI, S/N° , JARDIM TROPICAL, BOTUCATU-SP		SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.374,73	60,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 10.424,83	R\$ 3.474,94	R\$ 1.737,47	R\$ 1.737,49	R\$ 17.374,73
2	DEMOLIÇÃO	R\$ 1.517,30	50,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 758,65	R\$ 303,46	R\$ 303,46	R\$ 151,73	R\$ 1.517,30
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 44.188,12	40,00%	30,00%	30,00%		100,00%
			R\$ 17.675,24	R\$ 13.256,43	R\$ 13.256,45		R\$ 44.188,12
4	TUBULAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 173.323,05	40,00%	30,00%	30,00%		100,00%
			R\$ 69.329,22	R\$ 51.996,91	R\$ 51.996,92		R\$ 173.323,05
5	CAIXAS DE COLETA / PASSAGEM PARA DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 149.582,56	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 29.916,51	R\$ 44.874,76	R\$ 59.833,02	R\$ 14.958,27	R\$ 149.582,56
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 35.493,71		10,00%	10,00%	80,00%	100,00%
				R\$ 3.549,37	R\$ 3.549,37	R\$ 28.394,97	R\$ 35.493,71
R\$ 421.479,47			R\$ 128.104,45	R\$ 117.455,87	R\$ 130.676,69	R\$ 45.242,46	R\$ 421.479,47
			R\$ 128.104,45	R\$ 245.560,32	R\$ 376.237,01	R\$ 421.479,47	

Eng° Guilherme H. G. Valim
Secretaria de Infraestrutura

Engª Máira de T. Tose
Secretaria de Infraestrutura